

Změnový list číslo

1

Identifikace akce

Název akce:	Stanice HZS Kralupy nad Vltavou - rekonstrukce dvora a opěrné stěny
Číslo akce SMVS:	114V261000028
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Stavební firma Neumann s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Projektant:	SOLICITE s.r.o., Lidická 292/38, 150 00 Praha 5

Předmět změnového listu

Změna provedení (hloubka založení) opěrné zdi na jižní straně dvora.

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02 -Opěrná zeď

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Řešeno v PD, číslo výkresu D.1.2.c.02

Nové řešení :

Základy kratší, jižní části opěrné zdi budou prohloubeny na úroveň navazující východní části opěrné zdi. Současně celkové řešení (hloubka založení, výztuž) budou jednotné v celé délce opěrné zdi.

Zdůvodnění změny :

Dle schválené PD měla být kratší opěrná zeď založena na části zachované, současné, stěny. Při provádění zemních a bouracích prací bylo zjištěno, že stavebně-technický a statický stav této stávající stěny neumožňuje původní způsob založení nové zdi.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Kontrolní den č. 2 - bod 1/2 ze dne 1. 10. 2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	111 159,31 Kč
--------------------------------------	----------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	
-------------------------------------	--

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	111 159,31 Kč
---	----------------------

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

