

D O D A T E K č . 1

ke Smlouvě o dílo

Stavba

„D1 modernizace – úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket“

ISPROFOND 5211550021

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl sepsán mezi :

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem : Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4

IČO, DIČ : 65993390, CZ65993390

zastoupená

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smlouvy

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

Společností:

Společnost „D1 - úsek 07 - EUROVIA CS + EUROVIA Beton“

Se sídlem : EUROVIA CS, a.s., závod Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy střed

Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 - Kyje

Společníci:

Společník 1 / Správce:

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem : U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ : 45274924, CZ45274924

Zastoupen :

na základě plné moci řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti „D1 - úsek 07 - EUROVIA CS + EUROVIA Beton“

Společník 2:

EUROVIA Beton GmbH

Se sídlem : Franz Ehrlich Strasse 5, 12389 Berlín, Spolková republika Německo

IČO, DIČ : DE 813 033 213, 27/672/0050/9

Zastoupen :

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“.

Tento dodatek dále jen jako „**Dodatek**“.

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**D1 modernizace - úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket**“, ISPROFIN : 5211550021, veřejná zakázka ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek (dále jako „**Dílo**“). (dále jako „**Smlouva**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem, a to Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jako „**Smluvní podmínky**“).
- (B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „**Nouzový stav**“). Usnesením vlády ČR ze dne 20.4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (dále „**Závazný pokyn**“), jehož cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů.
- ii) Doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „**Doba pro zotavení**“).
- iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen „**Rozhodné období**“).
- iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle a nastaly ztížené podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci, má Zhotovitel nárok na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Dob pro splnění postupných závazných milníků, pakliže Zhotovitel předloží podrobný časový nárok dokládající jeho oprávněnost. Vyčíslení časového nároku musí být v souladu se Smlouvou a Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek FIDIC (dále jen „**Podrobně zdůvodněný časový nárok**“).
- v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženími podmínkami za práci v Rozhodném období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 438 (dále jen „**Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění**“). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.
- vi) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí Nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.) (dále jen „**Finanční nárok za období prodloužení**“). Při kvantifikaci Finančního nároku za období prodloužení se postupuje dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, vydanou ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), v platném a účinném znění.

- vii) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 11,1 % smluvní hodnoty provedených prací pouze na SO řady 200 (krom objektů, které jsou v PDPS zařazené do řady SO 200, ale nejsou mostními objekty) a dále 10,2 % smluvní hodnoty provedených prací na ostatních SO Stavby (dále jen „**Koeficient**“).
- (C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že :
- i) Základní datum Smlouvy bylo před 12.3.2020.
 - ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců.
 - iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH.
 - iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatel – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel – zvláštní podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR.
 - v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl na Díle práce od 16.03.2020 do 3.6.2020 .
 - vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
- (D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu a nároků na dodatečnou platbu dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek, konkrétně :
- (i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období způsobem zakládajícím dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele (dále jen „**Událost č. 1**“) dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu a na dodatečnou platbu.
- (E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 17.3.2020, zn. D1-07/2020/012 nárok na dodatečnou platbu a časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu. Zhotovitel v souladu s bodem 3. b) Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády č. 438) výši časového nároku podrobně zdůvodnil dopisem ze dne 22.06.2020, zn. D1 07/2020/040/CLAIM 12 a ze dne 25.03.2020 zn. D1 07/2020/015. Z důvodu působení Události č. 1 vzniklo dle tvrzení Zhotovitele zpoždění 28 dní, zejména z důvodu nemožnosti přítomnosti zahraničních pracovníků subdodavatele při provádění prací, což způsobilo mimo jiné posun předpokládaného postupu prací v roce 2020.
- (F) Zhotovitel kvantifikoval svůj **Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění** související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 24.07.2020, zn. D1 07/2020/051/CLAIM 12 jako Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění ve výši **13.887.633,78 Kč** bez DPH.

- (G) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ :

1. Vypořádání časových nároků

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **MÁ** výhradně tento časový nárok formou Podrobně zdůvodněného časového nároku a Objednatel s tím bez výhrad souhlasí: (i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.4 Smlouvy o 0 dnů, a (ii) nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 8.13 Smlouvy o 24 dnů (vše dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

V tomto směru se Smluvní strany tímto dohodly, že

(i) Doba pro dokončení se prodlužuje o **0 dnů**.

(ii) Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje o **24 dnů**.

2. Vypořádání nároků na dodatečnou platbu

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **MÁ** nárok na dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši **13 450 965,75 Kč bez DPH**. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude Objednatel uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem (dále jen „**Přiznaný nárok na dodatečnou platbu**“).

Jelikož nedošlo v souvislosti s Událostí č. 1 k prodloužení Doby pro dokončení, Zhotoviteli nevzniká a ani v budoucnosti nevznikne v souvislosti s Událostí č. 1 Finanční nárok za období prodloužení. Pro odstranění všech pochybností se Zhotovitel, pro případ, že by mu Finanční nárok za období prodloužení z Události č. 1 přesto vznikl, Finančního nároku za období prodloužení vzdává a Objednatel s tím souhlasí.

3. Vzdání se nároku Zhotovitelem

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároku** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušného nároku Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

- 3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č.1, a to pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku

dle předchozí věty netýká jakéhokoliv budoucího působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci po uplynutí Rozhodného období.

- 3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároků na dodatečnou platbu krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, které mu vznikl na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, a to pouze toho, který mu vznikl v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů v Rozhodném období, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle předchozí věty netýká jakéhokoliv budoucího působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci po uplynutí Rozhodného období.
- 3.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.
- 3.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodu 3.1 až 3.3. jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem zůstávají nezměněné.
5. Platnost a účinnost.
nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.
6. Stejnopisy.
Tento Dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a dva (2) Zhotovitel.
7. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

V Praze dne **03-12-2020**

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno:
Funkce:

V Praze dne **24-11-2020**

za Zhotovitele
Společnost
„D1 - úsek 07 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“

Jméno:
Funkce:

Příloha :

1. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci
2. Čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19
(Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

Společnost „D1 - úsek 07 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“

Se sídlem : EUROVIA CS, a.s., závod Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy střed
Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 -Kyje

Společníci:

Společník 1 / Správce:

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem : U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ : 45274924, CZ45274924

Zastoupen :

na základě plné moci řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti „D1 – úsek 07 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“

Společník 2:

EUROVIA Beton GmbH

Se sídlem : Franz Ehrlich Strasse 5, 12389 Berlín, Spolková republika Německo

IČO, DIČ : DE 813 033 213, 27/672/0050/9

Zastoupen :

(dále jen „Zhotovitel“) Stavby

„D1 modernizace – úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket“

ISPROFOND 5211550021

(dále jen „**Stavba**“) v návaznosti na Smlouvu o dílo č. 02PT-005760 uzavřenou dne 1.10.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

tímto čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

za Zhotovitele

Společnost „D1 - úsek 07 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“

Datum**2.4.-11- 2020**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19,
jako Přílohy usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438,
k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní
a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost „D1 - úsek 07 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“

Se sídlem : EUROVIA CS, a.s., závod Praha východ, odštěpný závod oblast Čechy střed
Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 - Kyje

Společníci:

Společník 1 / Správce:

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem : U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ : 45274924, CZ45274924

Zastoupen :

na základě plné moci řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti „D1 - úsek
07 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“

Společník 2:

EUROVIA Beton GmbH

Se sídlem : Franz Ehrlich Strasse 5, 12389 Berlín, Spolková republika Německo

IČO, DIČ : DE 813 033 213, 27/672/0050/9

Zastoupen :

(dále jen „Zhotovitel“) Stavby

„D1 modernizace – úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket“

ISPROFOND 5211550021

v souladu se Smlouvou o dílo č. 02PT-005760 uzavřenou dne 1.10.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a Zhotovitelem a dále pak v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, které tvoří přílohu usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související,

tímto čestně prohlašuje, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).

za Zhotovitele

Společnost „D1 - úsek 07 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“

24 -11- 2020

Datum