

Dohoda o vypořádání nároků zhotovitele (dále též jen „dohoda“)

mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

správce společnosti:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČO: 453 57 269; DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217

zastoupená **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

společníkem:

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560; DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupený **Ing. Antonínem Daňou**, členem představenstva a
Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, členem představenstva

společníkem:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005; DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupený **Ing. Tomášem Kronesem**, předsedou představenstva a
Ing. Martinem Stenglem, Ph.D., členem představenstva

společníkem:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483; DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupený **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

sdužení do společnosti „Společnost ŽST PAČEJOV“

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

PREAMBULE

1. Nabídka zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na zhotovení stavby s názvem „**Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009**“. Na základě tohoto výběru uzavřely smluvní strany dne 25. 4. 2019 smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele: E618-S-1365/2019/PAL; číslo smlouvy zhotovitele: 01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, 121-PVO/2019 (dále jen „**smlouva**“), ve které se zhotovitel zavázal, že pro objednatele dané dílo provede, a objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti dne 30. 4. 2019 zveřejněním v registru smluv.
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami vyhlásila vláda České republiky dne 12. 3. 2020 postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19. Tento nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020 (dále jen „**Nouzový stav**“).
3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně, ztížily podmínky zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik zpoždění a dodatečných nákladů.
4. Svým dopisem ze dne 13. 3. 2020 zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem v období 12. 3. 2020 až 17. 5. 2020 a šířením onemocnění COVID-19 (dále pouze „**claim**“).
5. Svým dopisem ze dne 13. 11. 2020 předložil zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek smlouvy zcela podrobný konečný claim na prodloužení dob sjednaných ve smlouvě a na dodatečnou platbu náhrady nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020.
6. Správce stavby takto předložený claim zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek smlouvy i dle usnesení vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020.
7. Svým určením (rozhodnutím) ze dne 16. 11. 2020 správce stavby rozhodl a určil oprávněnou výši dodatečné platby uplatněné ve finanční části claimu zhotovitele. Na podkladě tohoto rozhodnutí správce stavby uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání.
8. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby claim zhotovitele, o němž správce stavby rozhodl dne 16. 11. 2020. A v rozsahu tohoto rozhodnutí vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy v souvislosti s tímto claimem.
9. Zhotovitel prohlašuje, že stavbyvedoucí p. Pavel Regner byl oprávněn k jednáním při uplatňování claimů zhotovitele v souvislosti s výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

I.

1. Předmětem narovnání závazků smluvních stran v této dohodě je nárok zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněnou v jeho claimu, o kterém správce stavby rozhodl dne 16. 11. 2020 tak, že ho potvrzuje a určuje ho jako oprávněný.
2. Předmětem dohody je následující nárok zhotovitele na:
 - a. **paušalizovanou kompenzaci nákladů** způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná zhotovitelem ve výši **11 822 156,93 Kč bez DPH.**
3. Smluvní strany shodně konstatují, že správce stavby rozhodl dne 16. 11. 2020 o výše uvedeném claimu ve smyslu, že jej potvrzuje a určuje jako oprávněný.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzaci nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení objednatel **potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 11 822 156, 93 Kč bez DPH.** V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady zhotovitele z claimu, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s tímto claimem věcně souvisí.
3. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek smlouvy jak z důsledků vyhlášeného nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, i mimo ně, do dne uzavření této dohody. Jakýchkoliv dalších claimů z těchto příčin dosud neuplatněných či správcem stavby zamítnutých se zhotovitel vzdává.

III.

1. Částku finančního narovnání dle 2. odstavce článku II. této dohody uhradí objednatel zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění provede objednatel.
3. Je-li jedno nebo více ustanovení této dohody neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení dohody v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě dohody, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
4. Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a označenými vzestupnou číselnou řadou.
5. Tato dohoda je vyhotovena v jedenácti (11) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a osm (8) zhotovitel.

V Praze dne: 30.11.2020

Objednatel:

.....
Ing. Mojmír Nějezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

Zhotovitel:

V Praze dne: 24.11.2020

BERGER BOHEMIA a.s.

30. 11. 2020

V Praze dne:

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva

V Praze dne: 30. 11. 2020

PORR a.s.

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva

V Praze dne: 30. 11. 2020

.....
Ing. Antonín Daňá
člen představenstva

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva

30. 11. 2020

V Praze dne:

COLAS CZ, a.s.

30. 11. 2020

V Praze dne:

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva

V Praze dne: 30. 11. 2020

AŽD Praha s.r.o.

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
na základě plné moci

Příloha – kopie plné moci Ing. Petra Faltuse

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616



PLNÁ MOC

AŽD Praha s.r.o.

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupena Ing. Zdeněkem Chrdlem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ů j e

pana Ing. Petra Faltuse

obchodního ředitele Zmocnitele

(dále jen „Zmocněnec“)

ke všem právním jednáním v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky na realizaci stavby:
„**Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009**“

(dále jen „Veřejná zakázka“),

zejména aby jménem Zmocnitele podal a podepsal nabídku na tuto veřejnou zakázku, podával námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele.

Dále je oprávněn k podpisu souvisejících smluv s investorem, subdodavatelí, vyšším dodavatelem, smluv o budoucích smlouvách a všech dalších souvisejících dokumentů.

Zmocněnec je také oprávněn ke všem právním jednáním ohledně vzniku případné společnosti v souvislosti s Veřejnou zakázkou, včetně podpisu společenské smlouvy, podpisu a podání společné nabídky a podpisu dalších souvisejících dokumentů jménem této společnosti, včetně případného udělení plné moci vedoucímu společníkovi této společnosti k právním jednáním jménem společnosti.

Praha dne 10 -12- 2010

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Zdeněk Chrdle
Jednatel společnosti

Zmocnění přijímám:

Ing. Petr Faltus

(Pořadové číslo formuláře PM: OPS/1106)

Ověření – legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy :

01 56-57/08

Ověřuji, že:

Ing. Zdeněk Chrást,

prokázal svoji totožnost a vlastnoručně
podepsal před notářkou tuto listinu.

V Praze dne 18.12.2018

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1256911

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff3fe01e-c72e-4aa5-b2dd-37eae56330b4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2020 17:41:01



e2f1a922-8261-497e-b270-941e38e865c9