

Dohoda o vypořádání finančních nároků zhotovitele (dále též jen „dohoda“)

č. dohody u OHL ŽS, a.s.: SOD00200136

mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. **Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796; DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupený **Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva a
Mgr. Danielou Musilovou, členem představenstva

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

PREAMBULE

1. Nabídka zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „**Modernizace trati Sodoměřice - Votice**“. Na základě tohoto výběru uzavřely smluvní strany dne 20. 3. 2018 smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele: E618-S-829/2018; číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200136 (dále jen „**smlouva**“), ve které se zhotovitel zavázal, že pro objednatele dané dílo provede, a objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 23. 3. 2018 zveřejněním v registru smluv.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami vyhlásila vláda České republiky dne 12. 3. 2020 postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19. Tento nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020 (dále jen „**Nouzový stav**“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že stavbyvedoucí Ing. Lumír Pyszko, MBA byl oprávněn k jednáním při uplatňování claimů zhotovitele v souvislosti s výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.
4. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik zpoždění a dodatečných nákladů.
5. Svým dopisem ze dne 23. 3. 2020 zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 (dále pouze „**claim**“).
6. Svým dopisem ze dne 23. 10. 2020 předložil zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy zcela podrobný konečný claim na prodloužení dob sjednaných ve smlouvě a na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci, tedy v souvislosti s Nouzovým stavem. Při vyčíslení svého claimu zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020.
7. Správce stavby takto předložený claim zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních podmínek smlouvy i dle usnesení vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020.
8. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z claimu zhotovitele, o němž správce stavby rozhodl dne 6. 11. 2020. A v rozsahu tohoto rozhodnutí vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy v souvislosti s tímto claimem.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněnou v jeho claimu, o které správce stavby rozhodl dne 6. 11. 2020 tak, že ji potvrzuje a určuje ji jako oprávněnou.
2. Předmětem dohody je následující nárok zhotovitele na:
 - a. Paušalizovanou kompenzaci nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná zhotovitelem ve výši 14 441 689,43 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že správce stavby rozhodl dne 6. 11. 2020 o výše uvedeném claimu ve smyslu, že jej potvrzuje a určuje jako oprávněný.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.

2. Paušalizovanou kompenzací nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 14 441 689, 43 Kč bez DPH. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady zhotovitele z claimu, a to včetně daní krom DPH, cel a jiných poplatků, ke kterým je zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s tímto claimem věcně souvisí.
3. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo ně do dne uzavření této dohody. Jakýchkoliv dalších claimů z těchto příčin, dosud neuplatněných či správcem stavby zamítnutých, se zhotovitel vzdává. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že se tento odstavec nevztahuje na zhotovitelův paušalizovaný časový nárok na prodloužení doby pro dokončení, doby pro uvedení do provozu a doby pro splnění postupných závazných milníků uplatněný v claimu, který v tomto rozsahu není touto dohodou dotčen.

III.

1. Částku finančního vyrovnání dle 2. odstavce článku II. této dohody uhradí objednatel zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo, s tím, že jediným podkladem pro vystavení výzvy je tato účinná dohoda a výzvu není třeba předat na formulářích předepsaných objednatelem.
2. Vyzvat objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od data, kdy objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede objednatel nejpozději do 7 dnů po nabytí platnosti této dohody.
3. Je-li jedno nebo více ustanovení této dohody neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení dohody v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě dohody, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
4. Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a označenými vzestupnou číselnou řadou.
5. Tato dohoda je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) zhotovitel.



30 -11- 2020

V Praze dne:

Objednatel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

25 -11- 2020
V Brně dne

Zhotovitel:

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Mgr. Daniela Musilová
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1256919

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 52f599c7-ddbe-4ac8-bfe4-6e5d22f47169

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2020 18:15:02



bdf13489-2a91-4133-a97c-e2bc5502fdd2