

# Dohoda o vypořádání nároků zhotovitele (dále též jen „dohoda“)

mezi

## Objednatelem:

**Správa železnic, státní organizace**, se sídlem Dlážděná 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro  
modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## Zhotovitelem:

**„Společnost – most přes Karolinino údolí“**  
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Společníci:

**FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.**  
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144  
zastoupená **Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva**

**Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.** (jako další společník)  
se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 1441  
zastoupená **Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva**

## PREAMBULE

1. Nabídka zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 26. 2. 2020 smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele: E618-S-569/2020/Svj; číslo smlouvy zhotovitele: FIRESTA 3/2020; CHT 2020/1012/0082 (dále jen „smlouva“), ve které se zhotovitel zavázal, že pro objednatele dané dílo provede a objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 27. 2. 2018 zveřejněním v registru smluv.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České republiky postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19. Nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020.
3. Zhotovitel prohlašuje, že osoba oprávněná ve věcech technických pan Ing. Vlastimil Schovajsa byl oprávněn k jednáním při uplatňování claimů zhotovitele v souvislosti s výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.
4. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik zpoždění i dodatečných nákladů.
5. Svým dopisem ze dne 8. 4. 2020 zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19.
6. Svým odpisem ze dne 3. 11. 2020 předložil zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 obchodních podmínek smlouvy zcela podrobný claim na dodatečnou platbu náhrady nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020.
7. Správce stavby takto předložené claimy zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních podmínek smlouvy o dílo.
8. Svým dopisem ze dne 18. 11. 2020 správce stavby rozhodl o claimu zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněnou v konečném claimu zhotovitele. Na podkladě tohoto rozhodnutí správce stavby uzavírají strany tuto dohodu.
9. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z claimu, o němž správce stavby rozhodl ve svém určení (rozhodnutí) dne 18. 11. 2020 a v rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

## I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho claimu, o kterých správce stavby rozhodl dne 18. 11. 2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. Předmětem dohody je následující nárok zhotovitele na:
  - a. Paušalizovanou kompenzaci nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná zhotovitelem ve výši 1 179 782, 25 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany konstatují, že správce stavby rozhodl dne 18. 11. 2020 o výše uvedeném claimu ve smyslu, že jej potvrzuje a určuje jako oprávněný.

## II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 1 179 782,25 Kč bez DPH. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady zhotovitele z nároku, a to včetně daní krom DPH, cel a jiných poplatků, ke kterým je zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s tímto nárokem věcně souvisí.
3. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek jak z důsledků vyhlášeného nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo ně do dne uzavření této dohody. Jakýchkoliv dalších claimů z těchto příčin dosud neuplatněných či správcem stavby zamítnutých se zhotovitel vzdává.

### III.

1. Částku finančního narovnání dle 2. odstavce článku II. této dohody uhradí objednatel zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě.

### IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede objednatel.
3. Je-li jedno nebo více ustanovení této dohody neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení dohody v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě dohody, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
4. Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými vzestupnou číselnou řadou.
5. Tato dohoda je vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a čtyři (4) zhotovitel.

30 -11- 2020

V Praze dne: .....

**Objednatel:**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy

25 -11- 2020

V Brně dne .....

**Zhotovitel:**

.....  
**Ing. Pavel Borek**  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....  
**Ing. Martin Kvirenc**  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1256921

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d6e475a1-0476-4354-b8c0-3d2f97245630

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.12.2020 18:25:03



716fbf3c-8949-4d0d-ab28-6ca9560362bd