



DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo sml. objednatele č. 1: S-1344/DOP/2019
číslo sml. objednatele č. 2: 2019-099/SMRM
číslo sml. dodavatele: 841/TC/FA/2019/009/FAFH

„II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa“

Smluvní strany


Objednatel č. 1:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

a

Objednatel č. 2:

město Benátky nad Jizerou

se sídlem Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

zastoupené: PhDr. Karlem Bendlem, starostou

IČO: 00237442 DIČ: CZ00237442

objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále společně jen „**objednatel**“, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak

a

Dodavatel

STRABAG a.s.

se sídlem Kačirkova 982/4, 158 00 Praha Jinonice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

zastoupena: Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací, na základě plné moci

Ing. Petrou Kroupovou, ekonomický vedoucí oblasti, na základě plné moci

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice číslo účtu: 

dále jen „**dodavatel**“



I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.5.2019 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele č. 1: S-1344/DOP/2019, č. smlouvy objednatele č. 2: 2019-099/SMRM, č. smlouvy dodavatele 841/TC/FA/2019/009/FAFH), jejímž předmětem bylo provedení díla – stavby „**II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa**“ (dále jen „**Smlouva**“). Ke Smlouvě smluvní strany následně uzavřely Dodatek č. 1, na jehož základě byla sjednána změna doby pro provedení díla do 30. 9. 2020 a dílčí změny v provedení díla.
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění stavebních prací vznikla na základě dodatečně zjištěných skutečností, které jsou uvedeny v příloze č. 1, tohoto dodatku potřeba provedení změn v rozsahu díla, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2, kterým mění termín zhotovení díla.

II.

Předmět Dodatku č.2

1. Smluvní strany se v souladu s články 2.5 a 15.5 Smlouvy dohodly na prodloužení plnění díla, a to do **30. 11. 2020**.
2. Tímto dodatkem se mění Smlouva v části „Článek II. – Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla“, bod 2.1. následovně:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Smlouvy v termínu do **30. 11. 2020**.

3. K posunutí termínu dochází z důvodů na sebe navazujících prací, které nebyly původně známy:

- Práce na přeložce vysokého napětí v místě křižovatky ulic Lidická a Pražská

V místě křižovatky zmíněných ulic došlo k propadu neznámé kanalizační stoky, v níž byly nalezeny kabely vysokého napětí a následně i kabely veřejného osvětlení. Před samotnou opravou tedy bylo nutné zajistit přeložení kabelů mimo stoku.

- Navazující práce na přeložku vysokého napětí na pokračování veřejného osvětlení

Teprve po dokončení přeložky vysokého napětí bylo možno pokračovat v přeložce veřejného osvětlení, se kterou se nepočítalo



- Dokončení přeložky vodovodu v křížení ulic Pražská a Lidická dodavatelem VaK Mb
Teprve po vymístění všech kabelů mimo prostor stoky mohla být v těsné blízkosti zahájena přeložka vodovodu, která stejně jako práce na vodovodu a kanalizaci v celé délce stavby nebyla prováděna v rámci stavby. Tyto práce prováděla společnost VaK MB se svými subdodavateli. Nebylo s nimi tedy při uzavření SoD v harmonogramu uvažováno.

- Demolice podzemního kolektoru a zřízení provizorní komunikace v křižovatce
Teprve po dokončení prací na všech okolních inženýrských sítích se mohlo začít se samotnou demolicí a stavbou stoky A, která musela probíhat po půlkách vzhledem k tomu, že v tomto místě stavby je vedena jednosměrně doprava objíždnou trasou.

- Stavba stoky A, Stavba stoky B

V úseku mezi km 0,110 a ulicí U školy došlo k obnažení BK 500 a četným propadům potrubí. Z hlediska vedení nivelety komunikace musí bezpodmínečně dojít k demolicí původní kanalizace a provedení kanalizace nové ve větší hloubce.

- Stavba stoky C

Obdobný případ jako u stoky B jen v úseku mezi ulicemi U školy a Kalistova.

- Nízko položené sítě spol. CETIN vyžadující zemní práce bez použití strojní techniky, a to po úsecích v km 0,030 – 0,20

V úseku mezi ulicemi U školy a Lidická byly zachyceny nevhodně uložené kabely společnosti Cetin, uložené do kladečské vrstvy PDK 4/8 u patky silničního obrubníku. Charakter uložení kabelů přímo odporuje stavebnímu záměru rekonstrukce, což vyvolá přeložku kabelů Cetin v celém úseku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel č.1. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je podepsán elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží



smlouvu v elektronickém originálu.

4. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a), b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS, upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele STRABAG a.s.
 - Příloha č. 2 - Vyjádření Technického dozoru stavby – IBR Consulting s.r.o.
 - Příloha č. 3 – Plná moc Ing. Pavlů a Ing. Kroupové

V Benátkách nad Jizerou dne

V Praze dne

Dodavatel
STRABAG a.s.

Objednatel č. 1
Středočeský kraj

Ing. Luděk
Pavlů

Digitálně podepsal
Ing. Luděk Pavlů
Datum: 2020.11.26
09:52:19 +01'00'

.....
Ing. Luděk Pavlů
v zastoupení v plné moci

Libor
Lesák

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2020.12.02
16:59:49 +01'00'

.....
Libor Lesák,
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Ing. Petra
Kroupová,
DiS.

Digitálně podepsal
Ing. Petra Kroupová,
DiS.
Datum: 2020.11.26
09:13:26 +01'00'

.....
Ing. Petra Kroupová
v zastoupení dle plné moci

Objednatel č. 2
město Benátky nad Jizerou

PhDr. Karel
Bendl

Digitálně podepsal PhDr. Karel Bendl
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00237442,
o=Město Benátky n.Jiz., ou=sekretariát,
ou=1341, cn=PhDr. Karel Bendl,
sn=Bendl, givenName=Karel,
serialNumber=P677936, title=starosta
Datum: 2020.11.26 11:45:52 +01'00'

.....
PhDr. Karel Bendl
starosta

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Vaše zn.
S-1344/DOP/2019

Naše zn.
841/TC/FA/2019/009/FAFH

Vyřizuje
Ing. Jan Dušek

V Benátkách nad Jizerou
13. 8. 2020

Stavba:	II/610 Tuřice – Kbel, I. Etapa
Objednatel:	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21, Praha 5
Zhotovitel:	STRABAG a.s.

Věc: termín dokončení akce

Vážený pane investiční techniku,

Vzhledem k situaci na stavbě si dovoluji Vás touto formou požádat o prodloužení termínu a to do 30.11.2020. Dnes tj. 13.8.2020 jsme se sešli společně zástupci projekce, zhotovitele a spol. VaK Mladá Boleslav nad konceptem projektu kanalizace a společně dořešili poslední nejasnosti připravovaného projektu. V našich nejideálnějších předpokladech budeme moci zahájit práce na stoce A již 19.8.2020 a na následujících úsecích až po výrobě šachtových den, tj cca 2.9.2020. Dle přiloženého harmonogramu.

O prodloužení termínu žádáme z důvodů na sebe navazujících prací:

1. Práce na přeložce VN v místě křižovatky ulic Lidická a Pražská
2. Navazující práce na přeložku VN na pokračování VO
3. Dokončení přeložky vodovodu v křížení ulic Pražská a Lidická dodavatelem VaK MB
4. Demolice podzemního kolektoru a zřízení provizorní komunikace v křižovatce
5. Stavba stoky A
6. Stavba stoky B
7. Stavba stoky C
8. Nízko položené sítě spol. Cetin vyžadující zemní práce bez použití strojní techniky a to po úsecích v km 0,030 – 0,200

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00
IČ: 60838744
(263)



Vyřizuje: Bc. Tomáš Zikmund

Tel. 

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ing. Milan Peška

Datum: 10.9.2020

Liberec

Věc: Vyjádření TDS k prodloužení termínu dokončení stavby „II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa“

Dne 12.8.2020 jsem obdržel od zhotovitele žádost o vyjádření k prodloužení doby realizace stavby. Zhotovitel předložil podklady, které obsahovali zdůvodnění prodloužené doby realizace stavby

Změna doby realizace je z těchto důvodů:

1. Práce na přeložce VN (prováděl ČEZ) v místě křižovatky ulic Lidická a Pražská – tato změna má vliv na dobu realizace stavby.
2. Navazující práce osazení VO na dokončení přeložky VN – Prodloužení doby realizace.
3. Vstup VAK MB na stavenišťe na dokončení přeložky vodovodu v křížení ulic Pražská a Lidická. – Práce nad rámec SoD, které mají vliv na dobu realizace stavby.
4. Zrušení původního podzemního kolektoru a zřízení provizorní komunikace v křižovatce Pražská a Lidická – práce nad rámec SoD mající vliv na dobu realizace.
5. Stavba stoky A jednotné kanalizace – změna typu kanalizace a z toho důvodu bylo nutné vypracovat novou projektovou dokumentaci, tato změna má vliv na dobu realizace stavby.
6. Stavba stoky B jednotné kanalizace - změna typu kanalizace a z toho důvodu bylo nutné vypracovat novou projektovou dokumentaci, tato změna má vliv na dobu realizace stavby.
7. Stavba stoky C jednotné kanalizace - změna typu kanalizace a z toho důvodu bylo nutné vypracovat novou projektovou dokumentaci, tato změna má vliv na dobu realizace stavby.
8. Přeložka sítě společnosti Cetin v km 0,030 – 0,200, která se v současné chvíli nachází v úrovni zámkové dlažby budoucích chodníků. - tato změna má vliv na dobu realizace stavby.

V návaznosti na výše uvedené důvody konstatuji, že nárok na dobu prodloužení doby realizace je opodstatněný a není způsoben vinou zhotovitele stavby.

V Liberci dne 10.9.2020.

Bc. Tomáš Zikmund

TDS



ulting, s.r.o.



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
 se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
 jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
 Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e
 své zaměstnance

Ing. Petr Ballek,  **technický**
vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ  **ekonomický**
vedoucí oblasti

Ing. Luděk PAVLŮ  **vedoucí odd.**
přípravy a kalkulací

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.

V Praze dne 1.7.2020


 Ing. Ondřej Novák
 předseda představenstva
 STRABAG a.s.


 Ing. Pavel Brychcín
 člen představenstva
 STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:


 jméno, příjmení, funkce, podpis


 a KROUPOVÁ
 technický vedoucí
 oblasti
 jméno, příjmení, funkce, podpis

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **127082_000649**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **DAGMAR TEČOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Benátky nad Jizerou 2**

Česká pošta, s.p. dne **09.07.2020**



130232005-45924-200709114119