

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo z 10. 3. 2020

Smluvní strany

město Sokolov,
sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
IČO 00259586,
zastoupené starostkou Renatou Oulehlovou,
(dále jen „objednatel“)

a

JURICA a.s.,
sídlem Boží Dar 176, PSČ 362 62,
IČO 26384795,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1136,
zastoupená Ing. Antonem Juricou,
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2020:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2020 pod č. SML/95/2020/ORM smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatel dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ubytovny s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov na p. p. č. 2439/1, 2439/2, 2529 a 2527 v k. ú. Sokolov v rozsahu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby, a to pro dílo s názvem "Baník - ubytovna s kanceláři FK Sokolov v areálu Baník Sokolov".
- 1.2 V čl. VI odst. VI.1 Smlouvy o dílo strany sjednaly, že zhotovitel dokončí a předá objednateli dokumentaci pro provedení stavby, územní řízení, stavební řízení, resp. společné územní a stavební řízení a výběr zhotovitele stavby, soupis prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem včetně dokladů inženýrské činnosti do 190 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo nabyla účinnosti 11. 3. 2020.
- 1.3 V průběhu plnění Smlouvy o dílo nastaly okolnosti, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat a které tak odůvodňují změnu Smlouvy o dílo v rozsahu tohoto dodatku. Tyto okolnosti představují omezení činnosti příslušného stavebního úřadu v důsledku epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a s ní související pracovní neschopnost či karantén většiny úředních osob, což zásadně prodloužilo jinak obvyklé lhůty pro vyřízení žádostí o vydání příslušných rozhodnutí nezbytných pro splnění závazku zhotovitele podle Smlouvy o dílo.

Čl. 2

Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti popsání v čl. 1 dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že doba plnění 190 kalendářních dnů stanovená v čl. VI odst. VI.1 Smlouvy o dílo se nově sjednává v délce 340 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.
- 2.2 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

Čl. 3


- 3.1 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Sokolova dne 18. 11. 2020 usnesením č. 738/20RM/2020
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných

podmínek.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

3.4 Tento dodatek je sepsán ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Za zhotovitele:



Za objednatele:

