

Soupis objektů

Stavba: Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 5	Cena dle SoD a dodatku č. 6
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 175 439,90	1 175 439,90
SO101	SILNICE II/438 HRANICE KRAJŮ ZL/OL - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)	16 724 611,76	16 685 743,58
<i>Z toho ZBV</i>			
6.1	Neprovedené práce - osazení svodila		-88 777,20
6.2	Refrofilace ZÚ		49 909,03
SO121	ÚPRAVY SJEZDŮ A NAPOJENÍ NA SILNICI II/438 - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)	389 333,85	384 940,51
<i>Z toho ZBV</i>			
6.3	Neprovedené práce - vodící proužek žulová kostka		-4 393,34
SO161	DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	410 025,40	410 025,40
SO191	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	272 755,14	272 755,14
SO801	NÁHRADNÍ VÝSADBA ZA KÁCENOU ZELEŇ	273 179,96	273 179,96
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 284 658,50	1 284 658,50
SO102	SILNICE II/438 VÍTONICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK (INTRAVILÁN)	12 126 792,63	12 126 792,63
SO162	DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	488 772,00	488 772,00
SO192	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	283 627,38	255 522,30
<i>Z toho ZBV</i>			
6.4	Bílé VDZ BUS		29 822,92
6.5	Neprovedené práce - Žluté VDZ BUS		-57 928,00
SO201	MOST EV. Č. 438-007	4 379 179,67	4 379 179,67
SO301	DEŠŤOVÁ SILNIČNÍ KANALIZACE	1 004 845,98	1 004 845,98
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	2 254 945,70	2 254 945,70
SO103	SILNICE II/438 VÍTONICE - OK PŘED BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN)	48 054 451,94	48 251 062,37
<i>Z toho ZBV</i>			
6.6	Bourání propustků a žlabů		31 540,60
6.7	Sanace svahu		165 069,83
SO123	ÚPRAVY SJEZDŮ A NAPOJENÍ NA SILNICI II/438 - MRLÍNEK (EXTRAVILÁN)	821 026,96	821 026,96

SO163	DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	1 143 183,40	1 143 183,40
SO193	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1 066 354,28	1 066 783,74
<i>Z toho ZBV</i>			
6.8	Bílé VDZ Bus		14 911,46
6.9	Neprovedené práce - Žluté VDZ BUS		-14 482,00
SO202	MOST EV. Č. 438-008	967 937,16	967 937,16
SO203	MOST EV. Č. 438-009	7 519 392,27	7 519 392,27
SO802	NÁHRADNÍ VÝSADBA ZA KÁCENOU ZELEŇ	1 484 788,22	1 484 788,22
SO901	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE K MOSTU EV. Č. 438-009	508 620,73	508 620,73
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	1 034 239,80	1 034 239,80
SO 104	Silnice II/150-OK před Bystřicí pod Hostýnem-Bystřice pod Hostýnem(extravilán)	8 609 756,98	8 609 756,98
SO 124	Úpravy sjezdů a napojení na silnici II/150	494 920,84	494 920,84
SO 164	DIO - Dopravně inženýrská opatření	446 532,00	446 532,00
SO 194	Dopravní značení	155 682,97	155 682,97
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	1 025 792,00	1 025 792,00
SO 105	Silnice II/150-Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek(ul. Sušilova)	6 137 038,33	6 137 038,33
SO 165	DIO - Dopravně inženýrská opatření	570 234,00	570 234,00
SO 195	Dopravní značení	55 492,75	55 492,75
SO 101.1	Stavební úpravy silničních obrub	200 750,21	200 750,21
SO 101	Silnice II/150	3 263 037,00	3 263 037,00
SO 102.1	Trvalé značení - silnice II/150	89 123,76	89 123,76
SO 103	Dopravně inženýrská opatření	183 437,00	183 437,00

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK): 114 946 516,18 Kč
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (Bystřice pod Hostýnem): 4 634 042,49 Kč
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 3 (Vítovice): 3 406 508,35 Kč
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]: 122 987 067,02 Kč

Dodatek č. 2 zadavatele č. 1:	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 690 120,17 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,37%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	116 636 636,35 Kč
Změna závazku celkem [%]:	1,37%
Dodatek č. 3 zadavatele č. 1:	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	145 207,08 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	0,12%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 3 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	116 781 843,43 Kč
Změna závazku celkem [%]:	1,49%
Dodatek č. 1 zadavatele č. 3:	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	489 264,78 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-22 056,90 Kč
Změna závazku + [%]:	0,40%
Změna závazku - [%]:	-0,02%
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 3 [bez DPH]:	3 873 716,23 Kč
Změna závazku celkem [%]:	1,91%
Dodatek č. 1 zadavatele č. 2:	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	265 062,83 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-61 205,80 Kč
Změna závazku + [%]:	0,22%
Změna závazku - [%]:	-0,05%
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [bez DPH]:	4 837 899,52 Kč
Změna závazku celkem [%]:	2,17%
Dodatek č. 4 zadavatele č. 1:	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 417 553,63 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,97%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 4 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	119 199 397,06 Kč
Změna závazku celkem [%]:	4,14%
Dodatek č. 5 zadavatele č. 1:	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	5 700 563,41 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	4,64%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 5 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	124 899 960,47 Kč
Změna závazku celkem [%]:	8,77%
Dodatek č. 6 zadavatele č. 1:	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	291 253,84 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-165 580,54 Kč
Změna závazku + [%]:	0,24%
Změna závazku - [%]:	-0,13%
Cena dle dodatku č. 6 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	125 025 633,77 Kč
DPH 21 %:	26 255 383,09 Kč
Změna závazku celkem [%]:	9,15%
Cena dle dodatku č. 6 zadavatele č. 1 [včetně DPH]:	151 281 016,86 Kč
Celková cena zakázky zadavatelů 1 - 3 dle dodatků [Kč bez DPH]:	133 737 249,52 Kč
Změna závazku celkem [%]:	9,15%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 25.11.2020

Datum: 25.11.2020