

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0328/19

č. smlouvy zhotovitele: 008/KCEJ/19

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	STRABAG a. s.
Adresa:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 15. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0328/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen

„Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD HOSTÝNEM“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 5 ve výši 124 899 960,47 Kč bez DPH se dodatkem č. 6 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 291 253,84 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 165 580,54 Kč bez DPH na cenu díla ve výši 125 025 633,77 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

V návaznosti na souběžně probíhající rekonstrukci silnice II/438 na území Olomouckého kraje se k dosavadnímu textu níže uvedených SO zapisuje:

SO 101 - Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

- 6.01 Ocelové svodidlo

Nové ocelové svodidlo v km 0,000 mělo nahradit stávající, přičemž mělo plnit funkci ochrany propustku. V návaznosti na provedené úpravy čel propustku, který se však již nachází na území Olomouckého kraje a není tedy v majetku Zlínského kraje, nebude realizováno svodidlo v délce 30 m + 2x náběh 8 m vč. osazení 2 ks odrazek a svodidlových sloupků.

- 6.02 Reprofilace vozovky

Komunikace v km 0,000 - 0,018 byla provedena dle PD v jednostranném příčném sklonu. Po vybudování nové komunikace na území Olomouckého kraje je nutné levou polovinu vozovky reprofilovat do střechovitého sklonu, aby bylo zajištěno plynulé napojení vozovky na hranici krajů. Z toho důvodu bude provedeno frézování levé poloviny vozovky a reprofilace šterkové vrstvy do 2,5% sklonu v rozsahu 18 x 3,25 m. Následně budou položeny nové asfaltové vrstvy ve stejné výměře.

SO 121 – Úpravy sjezdů a napojení na silnici II/438 – Vítonice (extravilán)

- 6.03 Vodicí proužek žulová dlažba

V km 0,933 se nachází stávající sjezd do areálu stavebnin, který měl být oddělen dvouřádkem

z žulových kostek. V tomto místě dochází ke značnému smykovému zatížení od těžkých nákladních vozidel a tím hrozí jeho poškození a poruchy navazujících asfaltových vrstev. Z toho důvodu nebude proveden dvouřádek ze žulové dlažby v délce 14 m.

SO 192 – Dopravní značení

- 6.04, 6.05 VDZ BUS

Dle Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. je nově prováděno vodorovné dopravní značení autobusových zastávek v bílé barvě, z toho důvodu dochází k této změně u dvou autobusových zastávek.

SO 103 – Silnice II/438 Vítovice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

- 6.06 Bourání propustku a žlabů

V km 1,779 - 2,500 (levá strana) byly nalezeny stávající nefunkční žlaby, propustky a drenážní šachtice v místech budoucího rozšíření násypu, které je nutno odstranit. Z toho důvodu budou vybourány 3 ks propustků v celkové délce 18 m a žlaby v délce 70 m, suť bude naložena, odvezena a uložena na skládku.

- 6.07 Sanace sesuvu svahu

V roce 2019 bylo v km 3,385 - 3,410 provedeno kácení stromů a úprava svahu podle PD. V místech, kde byl svah narušen odstraněním stromů, došlo v průběhu roce 2020 několikrát k sesuvu zeminy. Vzhledem k tomu je nutno provést odkop svahu v objemu 214,063 m³, žebro z lomového kamene v patě svahu na šířku 1,5 m, hloubku 1,5 m v objemu 56,25 m³. Vytěžený materiál bude odvezen a uložen na skládku. Následně bude proveden nový násyp svahu v rozsahu 157,813 m³ a nové rozprostření ornice a osetí o výměře 140 m².

SO 193 – Dopravní značení

- 6.08, 6.09 VDZ BUS

Dle Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. je nově prováděno vodorovné dopravní značení autobusových zastávek v bílé barvě, z toho důvodu dochází k této změně u dvou autobusových zastávek.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	125 025 633,77 Kč
DPH 21 %	26 255 383,09 Kč
Cena celkem vč. DPH	151 281 016,86 Kč
(slovy jednostopadesátjedenmiliondvěstěosmdesátjedentisícšestnáct korun českých, 86/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen

zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 6 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 6 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 6 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 25. 11. 2020

V Brně dne 25. 11. 2020

Za objednatele:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

Za zhotovitele:

STRABAG a. s.

.....

.....

.....

Smlouvu prověřil: