



Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17 215 208,
ISPROFOND: Ad 1 500 351 0001, Ad 2 542 352 0014, uzavřena: 08.08.2017

Název zakázky:

1. „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ
v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)“
2. „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ
v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, 110 00,

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klíntovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem**

Korespondenční adresa: SUDOP EU a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

společnici společnosti „**SP + SEU_DOZ Roudnice_P**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 29.05.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 29. 05. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je vypořádání dosud Zhotovitelem provedených projekčních prací na přerušeném Díle. Přerušeno plnění Díla pro stavby „**Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo)**“ a „**Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem – st. hr. SRN**“ bylo provedeno k 29.01.2020 dopisem Objednatele č.j. 1846/2020-SŽDC-SSZ-ÚT1.

K přerušeno plnění Díla došlo v příčinné souvislosti s projednáním a neschválením Aktualizací Záměrů projektu v rámci Centrální komise Ministerstva dopravy České republiky, která požadovalo změnu rozsahu stavby vůči původnímu zadání. Tímto dodatkem č. 5 dochází k vypořádání rozpracovanosti jednotlivých částí dokumentace Zhotovitelem a jejich předání Objednateli s možností jejich využití při přípravě navazujících zakázek a činností.

Případné pokračování projekčních prací na Díle bude zahájeno pouze po předchozí písemné výzvě Objednatele. Písemná výzva Objednatele o pokračování projekčních prací bude obsahovat i stanovení lhůt dosud neprovedených dílčích plnění Díla jednotlivých staveb.

Ze všech shora uvedených důvodů dochází k rozdělení dílčích etap plnění Díla jednotlivých staveb (*stavba Ad 1. na 6a. a 6b. dílčí etapu, stavba Ad 2. na 5a. a 5b. dílčí etapu*), kterými je vyjádřena jednotlivá rozpracovanost základních a dodatečných služeb na zpracování Projektu.

V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 3 a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění Ad. 1 a Ad. 2, ve znění dodatku č. 4.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-4065/2017/PH; č. zhot.: 17 215 208, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, takto:

1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP_P_09-17_OPD2
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP_P_05-17_OPD2
c) / 1 Zvláštní technické podmínky pro stavbu Ad. 1 č.j.: 1779/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šla ze dne 10.04.2017
c) / 2 Zvláštní technické podmínky pro stavbu Ad. 2 č.j.: 1780/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šla ze dne 10.04.2017
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Správce společnosti

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17 215 208, nedotčené tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven **v osmi (8)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou následující přílohy:

příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) - Rozpis Ceny Díla

Rozpis Ceny Díla

Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

příloha č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.5 k SOD

v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

V Praze dne

Za Objednatele:

26.11.20

V Praze dne 22.10.2020

Za Zhotovitele:

Za SUDOP PRAHA a.s. - správce společnosti „SP + SEU_DOZ Roudnice
_P“ a společníka 1:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za SUDOP EU a.s., společníka 2 společnosti „SP + SEU_DOZ Roudnice
_P“ na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29.05.2017

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 4/1 Rozpis Ceny Díla

Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo),

- Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování Projektu:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování aktualizace záměru projektu	hod	■	■	■
2	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
1754	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektů:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ')	Jednotková cena ')	Cena celkem ')
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
12	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
13	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ')	Jednotková cena ')	Cena celkem ')
15	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 26 měsíců) v celkovém počtu 1 226 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla Ad 1.:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
38 295 300,00 Kč	8 042 013,00 Kč	46 337 313,00 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Projektů		
■	■	■
Cena za výkon autorského dozoru		
■	■	■

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.5 k SOD

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
6a. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
6b. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
7. <u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	<u>38 295 300,00 Kč</u>	<u>46 337 313,00 Kč</u>

Příloha č. 4/2 Rozpis Ceny Díla

Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN,

- Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování Projektu:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování aktualizace záměru projektu	hod	■	■	■
2	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.5 k SOD

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
12	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
13	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
15	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 26 měsíců) v celkovém počtu 1 650 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla Ad 2.:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
58 872 100,00 Kč	12 363 141,00 Kč	71 235 241,00 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Projektu		
■	■	■
Cena za výkon autorského dozoru		
■	■	■

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.5 k SOD

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektů a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
5a. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
5b. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
6. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
7. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
8. <u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	<u>58 872 100,00 Kč</u>	<u>71 235 241,00 Kč</u>

Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla Celkem (Ad 1. + Ad 2.)

- Cena Díla Celkem (Ad 1. + Ad 2.):

<u>Cena Díla Ad 1. + Ad 2. (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla Ad 1 + Ad 2(s DPH)</u>
<u>97 167 400,00 Kč</u>	<u>20 405 154,00 Kč</u>	<u>117 572 554,00 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektů Ad 1. + Ad 2.</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za výkon autorského dozoru Ad 1. + Ad 2.</u>		
██████████	██████████	██████████

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.5 k SOD

Příloha č. 5/1 Harmonogram plnění

Ad. 1 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo)

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od podpisu Smlouvy	Potvrzení koncepce řešení na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a Zadávací dokumentace na Projekt stavby Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Zápisy z projednání, kopie záborového elaborátu bez fakturace - SPLNĚNO
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 15.9.2018	Aktualizace záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla) - SPLNĚNO
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.03.2019	Odevzdání dokumentace včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC a ČD. Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání - SPLNĚNO
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.10.2019	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci TÚDC, obeslání všech orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k Projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla) Průkaz předání PS k notifikaci, doložení obeslání účastníků stavebního řízení. - SPLNĚNO

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.5 k SOD

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy	Odevzdání kompletní dokumentace, notifikace, BOZP v přípravě; náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby. Podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol pro část díla. Kopie žádosti o SP potvrzená stavebním úřadem.
<u>6a. Dílčí etapa</u>	k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy	Rozpracovanost k termínu přerušeni prací.	Předávací protokol pro část díla.
<u>6b. Dílčí etapa</u>	bude určena na základě Výzvy Objednatele	Nabytí právní moci stavebního povolení Kompletní Projekt s dokladovou částí po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽ. Závěrové tabulky ke schválení.	Předávací protokol pro část díla. Stavební povolení v právní moci předané Objednateli.
<u>Dílčí etapa</u>	bude určena na základě Výzvy Objednatele	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	bude určena na základě Výzvy Objednatele	-	Po ukončení přijímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



Příloha č. 5/2 Harmonogram plnění

Ad. 2 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podpisu Smlouvy	Potvrzení koncepce řešení na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a Zadávací dokumentace na Projekt stavby Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Zápisy z projednání, kopie záborového elaborátu, bez fakturace - SPLNĚNO
2. Dílčí etapa	do 15.9.2018	Aktualizace záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla) - SPLNĚNO
3. Dílčí etapa	do 31.3.2019	Odevzdání konceptu technického řešení obsahující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situační schémata zabezpečovacího zařízení pro zadávací dokumentaci na ETCS	Předávací protokol (pro Část Díla) - SPLNĚNO
4. Dílčí etapa	k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy	Odevzdání dokumentace včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽ a ČD. Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání
5a. Dílčí etapa	k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy	Rozpracovanost k termínu přerušování prací.	Předávací protokol (pro Část Díla)
5b. Dílčí etapa	bude určena na základě Výzvy Objednatele	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci TÚDC, obeslání všech orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k Projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla) Průkaz předání PS k notifikaci, doložení obeslání účastníků stavebního řízení.
6. Dílčí etapa	bude určena na	Odevzdání kompletní dokumentace, notifikace, BOZP	Předávací protokol (pro Část Díla)

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.5 k SOD

	základě Výzvy Objednatele	v přípravě; náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby. Podání žádosti o stavební povolení.	Potvrzená kopie žádosti o SP stavebním úřadem.
7 <u>Dílčí etapa</u>	bude určena na základě Výzvy Objednatele	Nabytí právní moci stavebního povolení Předání žádosti o spolufinancování z OPD. Kompletní Projekt s dokladovou částí po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC. Závěrové tabulky ke schválení.	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol (pro Část Díla.
8 <u>Dílčí etapa</u>	bude určena na základě Výzvy Objednatele	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	-	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1258164

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 67a69e3b-8c0c-42e0-9d2f-d9d83f04daf3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2020 10:33:03



8bf766cb-6241-4b9d-8dbb-081d35bdc3f3