

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. Cena za dílo.

Odůvodnění změny: Změna ceny z důvodu nepředpokládaných více a méně prací, dle změnového listu č. I, dle bodů 1-7.

Cena díla dle SOD	16 798 662,18 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – změnový list č. 1	+ 795 449,62 Kč bez DPH
Cena díla a Dodatku č. 1 celkem	17 594 112,10 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 – změnový list č. 2	+ 778 952,-- Kč bez DPH
Cena díla a Dodatku č. 2 celkem	18 373 064,10 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 22 231 408,06 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 2, příloha (zápis z jednání)

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
④

V Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Na Vantrokách 352/16
Ústí nad Labem 400 01
IČO: 286 73 042 ⑥

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel: <i>ZEROSTAV inženýring, a.s.</i>					
Komu: <i>Severočeská vodárenská společnost a.s.</i>				Datum: 23.11.2020	
Název akce: UL 038482 Ústí nad Labem, Pod Úvozem – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:	Kladečské schema AŠ2			
	na rozpočtové podklady:	– rozpočet víceprací a méněprací , příloha č. 1-6			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny					
<ol style="list-style-type: none"> změna se bude týkat bourání a obnovy stávajících kčních vrstev v plochách překopů místní komunikace, ul. Hluboká – příloha č.1, zápis z KD č. 6, str. 2/bod A, SD str. č. 12681, 12684, 12685, 12686, 12687 – v PD bylo uvažováno se skladbou komunikace dle předložené informace od jejího vlastníka. Skutečná skladba byla zjištěna při provádění rekonstrukce vodovodu. změna se bude týkat úprav ve vstrojení nové AŠ – příloha č. 3, zápis z KD č. 6, str. 3/ odstavec č. 3 – požadavek na úpravu vstrojení nové AŠ vyplývá z provozní nutnosti - doplnění o propojení z vyššího na nižší tlakové pásmo. Toto vzniklo po přehodnocení počtu (snížení) potrubí k rekonstrukci v ETAPĚ č. II, která bude realizována v roce 2021. změna se bude týkat předláždění částí stávajících chodníků ze zámkové dlažby a vybourání vč. osazení zahradních a silničních obrubníků dotčených strojní technikou při provádění zemních prací – zápis z KD č. 6, str. 3/ odstavec č. 2 - V PD nedošlo k zohlednění nutnosti přeježdění strojní technikou podél výkopů přes stávající chodníky ze zámkové dlažby, které jsou svou konstrukcí určeny pouze pro pěší. Je nutné provést demontáž, úpravu podkladu a zpětnou montáž vč. dodání části potřebného materiálu. K rekonstruovanému úseku vodovodu nebyl pro těžkou techniku jiný přístup. změna se bude týkat provedení jádrových vývrtů ve stěnách jímky AŠ z důvodu jejího vstrojení - Př. č. 6 – PD neobsahovala provedení jádrových vývrtů z důvodu protažení potrubí skrz stěnu AŠ - bude nutné provést vývrty pro propojení s novým vstrojením AŠ (bod 2.) změna se bude týkat bourání a obnovy stávajícího chodníku z LA – Př.č.4, Př. č.5 , zápis z KD č. 6, str. 2/ A odstavec č. 2 – PD obsahuje odlišný požadavek na bourání a zpětnou obnovu stávajícího chodníku z LA z důvodu neznalosti souvrství chodníku. Složení podkladních vrstev bylo zjištěno až při provádění zemních prací. Rozsah obnovy chodníku z LA je dán jeho skladbou a požadavkem vlastníka chodníku o uvedení do původního stavu. změna se bude týkat bourání betonů ve výkopu ve st. 0,006 km – množství betonů, kterými je obetonována směrová etáž potrubí, bylo zjištěno až při provádění zemních prací. 					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 778 952,-- Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla
18 373 064,10 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
31.12.2021

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **778 952,-- Kč bez DPH**.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **899 336,-- Kč bez DPH**, tj. 5,35 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **-120 384,-- Kč bez DPH**, tj. 0,72% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ činí **1 945 700,-- Kč bez DPH**, tj. 11,58 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **-371 297,72 Kč bez DPH**, tj. 2,21 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

Datum 30.11.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňována položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – změna se minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky .

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
Ústí nad Labem - centrum
IČO 344567430
Datum 30.11.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 30.11.2020

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených podmínek.

Datum 30.11.2020

Datum 30.11.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.