

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele SML/0633/20

č. zhotovitele E 66/2020

na provedení díla – stavební práce na stavbě
„SILNICE III/49026: KUDLOV – BŘEZŮVKY“
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640

26913453

CZ26913453

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0633/20 ze dne 10. 9. 2020 z těchto důvodů:

Vzhledem k tomu, že povětrnostní podmínky nejsou vhodné pro dokončení realizace díla, bude po dobu zimní sezóny 2020/21 provádění stavebních prací přerušeno v souladu s níže uvedeným

ustanovením. Samotná lhůta provádění díla dle č. V. smlouvy se tímto přerušením nemění.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek VIII. Provádění díla

K dosavadnímu textu se zapisuje:

21. V období zimní sezóny stanovené vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění, tj. vždy od 1. 11. do 31. 3. následujícího kalendářního roku probíhá technologická přestávka. V průběhu této doby je zhotovitel oprávněn provádět stavební práce pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na klimatických podmínkách vhodných pro provádění příslušných technologií v souladu se souvisejícími technickými podmínkami, a to vždy na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele a v souladu s povoleními vydanými silničním správním úřadem. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 7. 12. 2020

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: