



**Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-199/2019**  
**Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy – I. etapa**

uzavřené dne 23. 09. 2019

který uzavřely smluvní strany

**Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank. spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [redacted]  
(na straně jedné dále jen objednatel)

**Zhotovitel:**

**STAS s.r.o.**

Se sídlem: Horská 190, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 4

IČO: 48151807

DIC: CZ48151807

do obchodního rejstříku zapsána: C3407 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupená: Ing. Bedřichem Hanouskem, jednatelem

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XIX. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku V. Cena díla.
2. Na základě kontroly dodatku č. 1 SMLDEU-24-199/2019 bylo zjištěno, že v dodatku č. 1 je uvedena chybná cena u ZL č. 3 (vícepráce).

Změnový list č. I. 03 - oprava

Původní cena dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

70 871 328,00 Kč bez DPH

Zvýšení ceny ve výši:

65 212,22 Kč bez DPH

Uvedená cena 70 431 320,34 Kč bez DPH zůstává beze změny.

3. Na základě kontroly dodatku č. 2 SMLDEU-24-199/2019 bylo zjištěno, že v dodatku č. 2 je uvedena chybná celková cena za dílo. Písařská chyba vznikla nesprávným započítáním opraveného změnového listu č. 4 (V původním ZL č. 4 byly vícepráce 151 622,04 Kč bez DPH a méněpráce 81 287,35 Kč bez DPH - výsledná cena ZL tedy vícepráce 70 334,69 Kč bez DPH. Opravou administrativní chyby (chybně zadané jednotkové ceny), je ZL č. 4 s těmito částkami: vícepráce 151 241,40 Kč bez DPH a méněpráce 81 211,39 Kč bez DPH. Rozdílem je snížení o 304,68 Kč bez DPH.



Změnový list č. I. 04 - oprava

Původní cena dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo: 70 429 320,34 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 151 241,40 Kč bez DPH  
Snížení ceny ve výši: - 81 211,39 Kč bez DPH

4. **Nové znění článku V. Cena díla, odst. 2 ve smyslu Dodatku č. 2. SMLDEU-24-199/2019:**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 69 847 321,77 Kč | Kč bez DPH    |
| 14 667 937,57 Kč | DPH 21%       |
| 84 515 259,34 Kč | Kč včetně DPH |

5. V souladu s článkem XIX. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku V. Cena díla, odst. 2. Smluvní strany se dohodly na změně některých stavebních prací s ohledem na aktuální stav stavby (provedení tepelné izolace vnitřních dešťových svodů D1-D4, doplnění 4 ks dvorních vpustí pro odvodnění zpevněných ploch do dešťové kanalizace, změna výplně zábradlí venkovního únikového schodiště, doplnění přesahu stáv. objektu, změny v provedení některých dveří, zařízení VZT – redukce počtu mobilních sestav zvlhčovače a odvlhčovače, zřízení nového průmyslového oplocení areálu, vč. 2 ks nových bran, doplnění uzavírací klapky se serverophonem na odvod vzduchu z CHÚC s ovládáním, doplnění vývodů v rozvaděčích, kabeláže pro napájení klapky VZT, EPS výtahu, doplnění požární trasy silnoproudu, elektro připojení nové posuvné brány, změna výplně zábradlí vnitřního schodiště, se zahuštěním podle aktuálních předpisů BOZ, doplnění samostatných druhých hydraulických a chladivových okruhů pro tepelná čerpadla, rozšíření regálového systému). Veškeré změny stavebních prací jsou podrobně popsány ve změnových listech č. I. 21 – č. I. 35/2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Změnový list č. I. 21

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 26 919,49 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 22

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 92 624,04 Kč bez DPH  
Snížení ceny ve výši: - 9 250,00 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 23

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 49 725,00 Kč bez DPH  
Snížení ceny ve výši: - 96 900,00 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 24

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 14 955,16 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 25

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Snížení ceny ve výši: - 13 600,00 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 26

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH



Snížení ceny ve výši: - 540 000,00 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 27

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 227 739,06 Kč bez DPH  
Snížení ceny ve výši: - 15 000,00 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 28

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 10 550,00 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 29

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 164 693,00 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 30

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 262 846,50 Kč bez DPH  
Snížení ceny ve výši: - 41 623,20 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 31

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 123 240,00 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 32

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 34 951,00 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 33

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 18 183,77 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 34

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 176 200,83 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

Změnový list č. I. 35

Cena v souladu s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo: 69 847 321,77 Kč bez DPH  
Zvýšení ceny ve výši: 297 352,20 Kč bez DPH  
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

**2. Nové znění článku V. Cena díla, odst. 2.:**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>70 630 928,62 Kč</b> | <b>Kč bez DPH</b>    |
| <b>14 832 495,01 Kč</b> | <b>DPH 21%</b>       |
| <b>85 463 423,63 Kč</b> | <b>Kč včetně DPH</b> |



6. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
7. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1:

ZL č. I. 21, ZL č. I. 22, ZL č. I. 23, ZL č. I. 24, ZL č. I. 25, ZL č. I. 26, ZL č. I. 27, ZL č. I. 28, ZL č. I. 29, ZL č. I. 30, ZL č. I. 31, ZL č. I. 32, ZL č. I. 33, ZL č. I. 34, ZL č. I. 35

Ve Vrchlabí

PhDr.  
Robin  
Böhnisch

Digitálně podepsal PhDr.  
Robin Böhnisch  
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,  
givenName=Robin,  
sn=Böhnisch, c=CZ, o=Správa  
Krkonošského národního  
parku, serialNumber=KA-  
10475375  
Datum: 2020.12.09 08:59:32  
+01'00'

Ve Vrchlabí

Ing.  
Bedřich  
Hanousek

Digitálně  
podepsal Ing.  
Bedřich Hanousek  
Datum:  
2020.12.09  
09:20:51 +01'00'

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ 06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa  
Dodavatel: STAS s.r.o.  
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1.21

Změna:

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Datum vydání ZL:

25.05.2020

## Popis změny:

provedení tepelné izolace vnitřních dešťových svodů D1 - D4

## Zdůvodnění změny:

eliminace vzniku kondenzátu na povrchu potrubí dešťových svodů procházejících vnitřkem objektu. Zejména v zimním období může vznikat kondenzát a stékat na podlahu.

## Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

22-11-2020

Dopady: do projektové dokumentace: nejsou

do časového plánu: nejsou

do ceny: zvýšení 26 919,49 Kč bez DPH

do ceny: snížení bez DPH

Změnový list celkem: 26 919,49 Kč bez DPH

## Zdroj financování změny:

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.

Ing. LUBOŠ KASPER

## Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

Kolm

BRUTNOV 3

Správa KRNP Vrchlabí

ICO

08161927

## Vyjádření zhotovitele:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

22-11-2020

**STAS**  
stavební společnost

## Vyjádření objednatele - :

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

22-11-2020

STAS, s.r.o., Horská 190, 543 02 Vrchlabí  
IČ: 48151807 DIČ: CZ48151807 www.stas.cz (2)

## Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím J. Taláb

22.11.2020

# ROZPOČET

Stavba: KRNP I.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: Izolace vnitřních dešťových svodů proti kondenzaci

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 14. 5. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

PSV

Práce a dodávky PSV

26 919,45

713

Izolace tepelné

26 919,45

|   |           |                                                                                                 |   |         |        |           |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 1 | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 53,000  | 63,20  | 3 349,60  |
| 2 | 63154542  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 <sup>+</sup> 133/30mm        | m | 53,000  | 435,00 | 23 055,00 |
| 3 | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m                                 | % | 264,046 | 1,95   | 514,89    |

Celkem

26 919,45

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ 06.3.33/0.0/0 0/17\_099/0007274  
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa  
Dodavatel: STAS s.r.o.  
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1.22

Změna:

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

12.06.2020

## Popis změny:

doplnění 4ks dvorních vpustí pro odvodnění zpevněných ploch do dešťové kanalizace

## Zdůvodnění změny:

dle sdělení GP došlo k nepřesnosti při rozdělení projektu na etapy a dvorní vpustí s odbočkami nebyly zahrnuty do projektu

## Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

## Dopady:

do projektové dokumentace:

nejsou

do časového plánu:

nejsou

do ceny: zvýšení

92 624,04 Kč bez DPH

do ceny: snížení

-9 250,00 Kč bez DPH

Změnový list celkem:

83 374,04 Kč bez DPH

## Zdroj financování změny:

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.

Ing. LUBOŠ KASPER

autORIZOVANÝ INŽENÝR

(2)

## Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.20

Kolm

ICC

NOV 3

51927

## Správa KRNAP Vrchlabí

### Vyjádření zhotovitele:

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

**STAS**  
stavební společnost  
STAS, s.r.o., Horská 190, 543 02 Vrchlabí 2  
IČ 4191807, DIČ CZ04191807, www.stas.cz

### Vyjádření objednatele - :

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

## Závěrečné stanovisko:

22.11.2020

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Taláb

# ROZPOČET

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: doplnění uličních vpustí

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2020

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

HSV Práce a dodávky HSV 92 624,04

1 Zemní práce 33 418,44

|   |           |                                                                                      |    |        |        |           |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku | M3 | 19,800 | 608,00 | 12 038,40 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

CS ÚRS 2017 01

|   |           |                                                                   |    |       |       |        |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 2 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 9,900 | 66,60 | 659,34 |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

CS ÚRS 2017 01

|   |           |                                                                   |    |        |       |          |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 3 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 19,800 | 88,70 | 1 756,26 |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

CS ÚRS 2017 01

|   |           |                                                                 |    |        |       |          |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 4 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 14,520 | 95,00 | 1 379,40 |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

CS ÚRS 2017 01

|   |           |                                    |   |        |        |           |
|---|-----------|------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 5 | 583439300 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | T | 29,040 | 422,00 | 12 254,88 |
|---|-----------|------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

CS ÚRS 2017 01

|   |           |                                                                 |    |       |        |          |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 6 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | M3 | 3,960 | 402,00 | 1 591,92 |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

CS ÚRS 2017 01

|   |           |                                        |   |       |        |          |
|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 7 | 583438710 | kamenivo drcené hrubé směs frakce 8-16 | T | 7,920 | 472,00 | 3 738,24 |
|---|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|----------|

CS ÚRS 2017 01

4 Vodorovné konstrukce 1 702,80

|   |           |                                                             |    |       |          |          |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 8 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného | M3 | 1,320 | 1 290,00 | 1 702,80 |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

CS ÚRS 2017 01

8 Trubní vedení 44 632,80

|   |           |                                                                      |   |       |        |          |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 9 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 D 160 | m | 6,000 | 372,00 | 2 232,00 |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|

|    |              |                                                               |   |       |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 10 | 87199902 SPC | D+M Potrubí kanalizační KG PVC 200, SN 8 - Specifikace dle PD | M | 6,000 | 400,00 | 2 400,00 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|

CS ÚRS/TEO 2017 01

|    |           |                                                                               |     |       |        |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 11 | 877350320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 3,000 | 390,00 | 1 170,00 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

|    |          |                                            |     |       |        |          |
|----|----------|--------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 12 | 28617206 | odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/100 | kus | 3,000 | 876,00 | 2 628,00 |
|----|----------|--------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

|    |           |                                 |     |       |          |           |
|----|-----------|---------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 13 | 8948121R1 | Uliční vpust' 315/160 s filtrem | kus | 4,000 | 3 475,00 | 13 900,00 |
|----|-----------|---------------------------------|-----|-------|----------|-----------|

|    |           |                                                                                                 |     |       |        |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 14 | 894812131 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm | kus | 4,000 | 697,00 | 2 788,00 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

|    |           |                                                                                        |     |       |        |          |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 15 | 894812141 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm | kus | 4,000 | 569,00 | 2 276,00 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

|    |           |                                                                                 |     |       |       |        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 16 | 894812149 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za užití šachtové roury | kus | 4,000 | 54,70 | 218,80 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|

|    |           |                                                                                                 |     |       |          |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 17 | 894812171 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová litinová do teleskopu pro třídu zatížení D400 | kus | 4,000 | 2 900,00 | 11 600,00 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|

|    |                |                                                               |   |        |       |        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 18 | 8719991041 SPC | D+M Výstražná fólie a signalizační vodič - Specifikace dle PD | M | 12,000 | 35,00 | 420,00 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

CS ÚRS/TEO 2017 01

|    |               |                                                                    |     |       |          |          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 19 | 871999604 SPC | D+M Napojení potrubí kanalizace na revizní šachty - Specifikace PD | KUS | 4,000 | 1 250,00 | 5 000,00 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

CS ÚRS/TEO 2017 01

|    |                                     |                                               |    |        |        |           |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 9  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                               |    |        |        | 12 870,00 |
| 20 | 97899941 SPC                        | Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny | M3 | 19,800 | 650,00 | 12 870,00 |

CS ÚRS/TEO 2017 01

Celkem

92 624,04

# ROZPOČET

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: doplnění uličních vpustí

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2020

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

HSV Práce a dodávky HSV -9 250,00

8 Trubní vedení -1 250,00

|   |                  |                                                                   |     |        |          |           |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1 | 871999605<br>SPC | D+M Napojení potrubí kanalizace na odtokový žlab - Specifikace PD | KUS | -1,000 | 1 250,00 | -1 250,00 |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|

CS ÚRS/TEO 2017 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -8 000,00

|   |                  |                                       |   |        |          |           |
|---|------------------|---------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 2 | 966999103<br>SPC | D+M Liniový žlab - Specifikace dle PD | M | -4,000 | 2 000,00 | -8 000,00 |
|---|------------------|---------------------------------------|---|--------|----------|-----------|

CS ÚRS/TEO 2017 01

Celkem

-9 250,00

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa  
Dodavatel: STAS s.r.o.  
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

**1.23**

Změna:

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Datum vydání ZL:

25.06.2020

## Popis změny:

změna výplně zábradlí venkovního únikového schodiště

## Zdůvodnění změny:

Dohodnuto řešení jednodušší na provedení a přinášející úsporu investičních nákladů - lanková výplň nahrazena výplní pevnými svislými prvky.

## Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí x nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22-11-2020

|         |                             |                              |
|---------|-----------------------------|------------------------------|
| Dopady: | do projektové dokumentace:  | nejsou                       |
|         | do časového plánu:          | nejsou                       |
|         | do ceny: zvýšení            | 49 725,00 Kč bez DPH         |
|         | do ceny: snížení            | -96 900,00 Kč bez DPH        |
|         | <b>Změnový list celkem:</b> | <b>-47 175,00 Kč bez DPH</b> |

## Zdroj financování změny:

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.

Ing. LUBOŠ KASPER

## Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko: 22.11.20

## Správa KRNP Vrchlabí

### Vyjádření zhotovitele:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

22-11-2020

### Vyjádření objednatele - :

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

22-11-2020

## Závěrečné stanovisko:

22.11.2020

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Taláb

## ROZPOČET

Stavba: KRNP I.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: Změna výplně zábradlí venkovního únikového schodiště

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 18. 6. 2020

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

PSV Práce a dodávky PSV 49 725,00

767 Konstrukce zámečnické 49 725,00

|   |             |                                                                                |   |        |        |           |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 1 | 767999105Z1 | D+M Schodišťové zábradlí - Z5 - s výplní ze svislých ocelových profilů pr.10mm | m | 51,000 | 975,00 | 49 725,00 |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

Celkem

49 725,00

# ROZPOČET

Stavba: KRNAP I. etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: Změna výplně zábradlí venkovního únikového schodiště

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 18. 6. 2020

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

PSV Práce a dodávky PSV -96 900,00

767 Konstrukce zámečnické -96 900,00

|   |                  |                                                                                              |   |         |          |            |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------------|
| 1 | 767999105<br>SPC | D+M Schodišťové zábradlí - Specifikace dle PD - D.1.1.c.05. VÝF<br>ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z5 | M | -51,000 | 1 900,00 | -96 900,00 |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------------|

Celkem

-96 900,00

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název projektu:** Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
**Název stavby:** Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa  
**Dodavatel:** STAS s.r.o.  
**Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

**I.24**

Změna:

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

25.06.2020

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|--------|------------------|----------------------|------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| doplnění přesahu střechy stáv. objektu                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| pro doplnění přesahu střechy stáv. objektu místě návaznosti na přístavbu bylo nutné vsadit 2 ks prodloužení krovů napojených na zesílení krovu objektu a doplnit bednění střechy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| datum, podpis, razítko:                                                                                                                                                          | 22-11-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| <b>Dopady:</b>                                                                                                                                                                   | <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>nejsou</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>nejsou</td> </tr> <tr> <td>do ceny: zvýšení</td> <td>14 955,16 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>do ceny: snížení</td> <td>bez DPH</td> </tr> <tr> <td><b>Změnový list celkem:</b></td> <td><b>14 955,16 Kč bez DPH</b></td> </tr> </table> | do projektové dokumentace: | nejsou | do časového plánu: | nejsou | do ceny: zvýšení | 14 955,16 Kč bez DPH | do ceny: snížení | bez DPH | <b>Změnový list celkem:</b> | <b>14 955,16 Kč bez DPH</b> |
| do projektové dokumentace:                                                                                                                                                       | nejsou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| do časového plánu:                                                                                                                                                               | nejsou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| do ceny: zvýšení                                                                                                                                                                 | 14 955,16 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| do ceny: snížení                                                                                                                                                                 | bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| <b>Změnový list celkem:</b>                                                                                                                                                      | <b>14 955,16 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| <b>Zdroj financování změny:</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| <b>Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>                                                                                                 | datum, podpis, razítko:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| Správa KRNAP Vrchlabí                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b>                                                                                                                                                    | datum, podpis, razítko:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>                                                                                                 | 22-11-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| <b>Vyjádření objednatele - :</b>                                                                                                                                                 | datum, podpis, razítko:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>                                                                                                 | 22-11-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| <b>Závěrečné stanovisko:</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |
| Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Táláb                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |                      |                  |         |                             |                             |

# ROZPOČET

Stavba: KRNAP I. etapa - Změnové listy (2020-II)

Objekt: Tesařské práce

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 9. 7. 2020

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

PSV Práce a dodávky PSV 14 955,16

762 Konstrukce tesařské 14 955,16

|    |           |                                                                                                 |     |         |          |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1  | 762085113 | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm                                                     | kus | 14,000  | 60,40    | 845,60   |
| 2  | 7620001R  | Svorník, matky, podložky                                                                        | kus | 14,000  | 109,00   | 1 526,00 |
| 3  | 762332144 | Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva ploch do 450 cm2 s ocelovými spojkami | m   | 6,000   | 369,00   | 2 214,00 |
| 4  | 60512140  | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m                                               | m3  | 0,214   | 6 590,00 | 1 410,26 |
| 5  | 762335113 | Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 na dřevo     | m   | 6,000   | 105,00   | 630,00   |
| 6  | 60512135  | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m                                               | m3  | 0,190   | 6 490,00 | 1 233,10 |
| 7  | 762341933 | Vyřezání části bednění střeš z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2                    | m   | 14,000  | 107,00   | 1 498,00 |
| 8  | 762343913 | Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2                          | m2  | 12,000  | 333,00   | 3 996,00 |
| 9  | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                          | m3  | 0,660   | 1 230,00 | 811,80   |
| 10 | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m                                    | %   | 141,648 | 5,58     | 790,40   |

Celkem

14 955,16

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa  
Dodavatel: STAS s.r.o.  
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1.25

Změna:

☐  
☐  
☐

D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Datum vydání ZL:

|                                                                                                  |                                   |               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Popis změny:</b>                                                                              |                                   |               |                       |
| změny v provedení některých dveří dle požadavků objednatele a návazně na PBR stavby              |                                   |               |                       |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>                                                                         |                                   |               |                       |
| změna v provedení požární odolnosti dveří D110 (přístavba) a vypuštění dveří D117 (stáv. objekt) |                                   |               |                       |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>                                             |                                   |               |                       |
| souhlasí x ne                                                                                    |                                   |               |                       |
| datum, podpis, razítko                                                                           |                                   |               |                       |
| 22-11-2020                                                                                       |                                   |               |                       |
| <b>Dopady:</b>                                                                                   | <b>do projektové dokumentace:</b> | nejdou        |                       |
|                                                                                                  | <b>do časového plánu:</b>         | nejdou        |                       |
|                                                                                                  | <b>do ceny:</b>                   | zvýšení       | bez DPH               |
|                                                                                                  | <b>do ceny:</b>                   | snížení       | -13 600,00 Kč bez DPH |
|                                                                                                  | <b>Změnový list celkem:</b>       | -13 600,00 Kč | bez DPH               |
| <b>Zdroj financování změny:</b>                                                                  |                                   |               |                       |
| Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.                                  |                                   |               |                       |
| <b>Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:</b>                                       |                                   |               |                       |
| souhlasí x nesouhlasí datum, podpis, razítko                                                     |                                   |               |                       |
| <b>Správa KRNP Vrchlabí</b>                                                                      |                                   |               |                       |
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b>                                                                    |                                   |               |                       |
| souhlasí x nesouhlasí                                                                            |                                   |               |                       |
| 22-11-2020                                                                                       |                                   |               |                       |
| <b>Vyjádření objednatele - :</b>                                                                 |                                   |               |                       |
| souhlasí x nesouhlasí                                                                            |                                   |               |                       |
| 22-11-2020                                                                                       |                                   |               |                       |
| <b>Závěrečné stanovisko:</b>                                                                     |                                   |               |                       |
| Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Taláb                                          |                                   |               |                       |

# ROZPOČET

Stavba: KRNAP II.etapa - Změnové listy (2020-II)

Objekt: Odvětrání půdního prostoru

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.9.2020

| P.Č.   | Kód položky     | Popis                                                                                                            | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1      | 2               | 3                                                                                                                | 4   | 5               | 6               | 7           |
|        | 1:766999210 SPC | D+M Interiérové dveře D110 - navýšení ceny o požární odolnost EW30 DP3-C a samozavírač, dveře bez větrací mřížky | kus | 1,00            | 8 490,00        | 8 490,00    |
|        | 2:766999212 SPC | D+M Interiérové dveře D112 - vypuštění větrací mřížky v křídle                                                   | kus | -1,00           | 1 100,00        | -1 100,00   |
|        | 3:766999708 SPC | D+M Interiérové dveře D117                                                                                       | kus | -1,00           | 20 990,00       | -20 990,00  |
| Celkem |                 |                                                                                                                  |     |                 |                 | -13 600,00  |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa  
Dodavatel: STAS s.r.o.  
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:



I.26

Změna:

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Datum vydání ZL:

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|--------|------------------|---------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| zařízení VZT - redukce počtu mobilních sestav zvlhčovače a odvlhčovače                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| požadavek objednatele na redukci počtu mobilních sestav - snížení investičních a provozních nákladů                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| datum, podpis, razítko                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| 22-11-2020                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| <b>Dopady:</b>                                                                                                                                                                                                      | <table> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>nejsou</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>nejsou</td> </tr> <tr> <td>do ceny: zvýšení</td> <td>bez DPH</td> </tr> <tr> <td>do ceny: snížení</td> <td>-540 000,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td><b>Změnový list celkem:</b></td> <td>-540 000,00 Kč bez DPH</td> </tr> </table> | do projektové dokumentace: | nejsou | do časového plánu: | nejsou | do ceny: zvýšení | bez DPH | do ceny: snížení | -540 000,00 Kč bez DPH | <b>Změnový list celkem:</b> | -540 000,00 Kč bez DPH |
| do projektové dokumentace:                                                                                                                                                                                          | nejsou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| do časového plánu:                                                                                                                                                                                                  | nejsou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| do ceny: zvýšení                                                                                                                                                                                                    | bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| do ceny: snížení                                                                                                                                                                                                    | -540 000,00 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| <b>Změnový list celkem:</b>                                                                                                                                                                                         | -540 000,00 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| <b>Zdroj financování změny:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| <b>Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/> datum, podpis, razítko: 22.11.20 Ing.  KASPER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| <b>Správa KRNP Vrchlabí</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b>                                                                                                                                                                                       | datum, podpis, razítko: Kol  STAS                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| 22-11-2020                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| <b>Vyjádření objednatele - :</b>                                                                                                                                                                                    | datum, podpis, razítko:  STAS                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| 22-11-2020                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| <b>Závěrečné stanovisko:</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |
| Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Taláb 22. 11. 2020                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |         |                  |                        |                             |                        |

## ROZPOČET

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy (2020-I)

Objekt: Odvětrání půdního prostoru

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.9.2020

| P.Č. | Kód položky     | Popis                                                      | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2               | 3                                                          | 4   | 5               | 6               | 7           |
|      | 1:751999210 SPC | D+M Odvlhčovač + zvlhčovač + regulace - Specifikace dle PD | kus | -3,00           | 180 000,00      | -540 000,00 |

Celkem

-540 000,00

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název projektu:** Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274

**Název stavby:** Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa

**Dodavatel:** STAS s.r.o.

**Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

**I.27**

Změna:

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

**Popis změny:**

zřízení nového průmyslového oplocení areálu ze strany od silnice, včetně 2ks nových bran - 1ks dvoukřídla mechanicky otevírává severně od stáv. objektu, 1ks posuvná s el. pohonem jižně od stávajícího objektu

**Zdůvodnění změny:**

náhrada nefunkčního a esteticky nevhodného původního oplocení, zlepšení obslužnosti vjezdu do areálu

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22 - 11 - 2020

**Dopady:**

do projektové dokumentace: nejsou

do časového plánu: nejsou

do ceny: zvýšení 227 739,06 Kč bez DPH

do ceny: snížení -15 000,00 Kč bez DPH

Změnový list celkem: 212 739,06 Kč bez DPH

**Zdroj financování změny:**

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.

**Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:**

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22. 11. 20

**Správa KRNP Vrchlabí**

**Vyjádření zhotovitele:**

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22 - 11 - 2020

**Vyjádření objednatele - :**

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22 - 11 - 2020

**Závěrečné stanovisko:**

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Taláb

22. 11. 2020

# ROZPOČET

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy (2020-II)

Objekt: Nové oplocení

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

HSV

HSV

227 739,06

34\_1

Oplocení svařovanými panely PILOFOR

79 524,36

|   |              |                                                                                       |     |         |          |           |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1 | 341001001    | Montáž panelu, vykopání děr pr.200., hl. do 800mm, zabetonování sloupků včetně betonu | ks  | 21,000  | 2 090,00 | 43 890,00 |
| 2 | 341001002    | Panel PILOFOR CLASSIC ZN 2500x2030. 200x50mm/5mm                                      | kus | 21,000  | 1 095,00 | 22 995,00 |
| 3 | 341001003    | Sloupek PILOFOR ZN 2600/60x60/1,5mm                                                   | kus | 22,000  | 420,00   | 9 240,00  |
| 4 | 341001004    | Přichytka PILOFOR CLASSIC/LIGHT černá                                                 | kus | 150,000 | 13,50    | 2 025,00  |
| 5 | 341001005    | Šroub M6x40mm IMBUS k panelu Pilofo                                                   | kus | 150,000 | 6,90     | 1 035,00  |
| 6 | 97899946 SPC | Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny                                         | M3  | 0,672   | 505,00   | 339,36    |

34\_2

Dvoukřídlová brána

41 327,80

|    |              |                                                                                                                                                  |     |       |           |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 7  | 342001001    | Montáž dvoukřídlové brány, vykopání děr pro sloupky, betonáž sloupků včetně betonu, osazení křidel                                               | kus | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 8  | 342001002    | ATYP brána dvoukřídlová 5000x1950mm, rám z jeklových profilů 60x60mm, výplň panel PILOFOR CLASSIC, povrchová úprava Zn, průmyslový zámek LOCINOX | kus | 1,000 | 28 900,00 | 28 900,00 |
| 9  | 961044111    | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                | m3  | 0,756 | 1 600,00  | 1 209,60  |
| 10 | 99799932 SPC | Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...)                                                    | T   | 1,512 | 475,00    | 718,20    |

34\_3

Samonosná posuvná brána

106 886,90

|    |              |                                                                                                              |     |       |           |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 11 | 343001001    | Montáž posuvné brány                                                                                         | kus | 1,000 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 12 | 343001002    | ATYP brána posuvná 5000x1900mm, rám z jeklových profilů 60x60mm, výplň PILOFOR CLASSIC, povrchová úprava Zn. | kus | 1,000 | 54 200,00 | 54 200,00 |
| 13 | 343001003    | Montáž a zapojení pohonu bez přívodního kabelu pro napájení a chráničky pro fotobuňky                        | kus | 1,000 | 6 500,00  | 6 500,00  |
| 14 | 3643001004   | Pohon BFT DIEMOS ULTA BT A 600 KIT                                                                           | kus | 1,000 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 15 | 132201201    | Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř.3 objemu do 100m3, s naložením výkopku                               | m3  | 2,992 | 425,00    | 1 271,60  |
| 16 | 132201209    | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř.3                                              | m3  | 2,992 | 27,50     | 82,28     |
| 17 | 174101101    | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                              | m3  | 1,012 | 95,00     | 96,14     |
| 18 | 97899946 SPC | Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny                                                                | M3  | 1,980 | 505,00    | 999,90    |
| 19 | 275321411    | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                          | m3  | 1,980 | 2 780,00  | 5 504,40  |
| 20 | 275351121    | Zřízení bednění základových patek                                                                            | m2  | 9,240 | 294,00    | 2 716,56  |
| 21 | 275351122    | Odstranění bednění základových patek                                                                         | m2  | 9,240 | 62,60     | 578,42    |
| 23 | 961044111    | Bourání základů z betonu prostého                                                                            | m3  | 1,152 | 1 600,00  | 1 843,20  |
| 24 | 99799932 SPC | Náklady spojené s odvozem a uložením sutí - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...)                | T   | 2,304 | 475,00    | 1 094,40  |

Celkem

227 739,06

## ROZPOČET

Stavba: KRNAP I.etapa - Změnové listy (2020-II)

Objekt: Nové oplocení

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel: STAS, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

| P.Č. | Kód položky   | Popis                                                        | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2             | 3                                                            | 4    | 5               | 6               | 7           |
|      | 953999101 SPC | Dmt+M Rozebrání a znovuzřízení oplocení - Specifikace dle PD | sada | -1,00           | 15 000,00       | -15 000,00  |

Celkem

-15 000,00

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název projektu:** Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
**Název stavby:** Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa  
**Dodavatel:** STAS s.r.o.  
**Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

**I.28**

Změna:

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Datum vydání ZL:

25.09.2020

**Popis změny:**

doplnění uzavírací klapky se servopohonem na odvod vzduchu z CHÚC, s ovládáním EPS

**Zdůvodnění změny:**

aktualizace PBR stavby

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22-11-2020

|                |                                   |                      |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Dopady:</b> | <b>do projektové dokumentace:</b> | nejsou               |
|                | <b>do časového plánu:</b>         | nejsou               |
|                | <b>do ceny: zvýšení</b>           | 10 550,00 Kč bez DPH |
|                | <b>do ceny: snížení</b>           | bez DPH              |
|                | <b>Změnový list celkem:</b>       | 10 550,00 Kč bez DPH |

**Zdroj financování změny:**

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.

**Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:**

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

**Správa KRNAP Vrchlabí**

**Vyjádření zhotovitele:**

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22-11-2020

**Vyjádření objednatele - :**

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22-11-2020

**Závěrečné stanovisko:**

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Taláb

22.11.2020

Ing. LUDOŠ KASPER

stavební společnost

TRUTNOV 3

2008-1937

STAS

stavební společnost

STAS, s.r.o., Hornská 190, 543 02 Vrchlabí 2

IČ: 48151867 DIČ: CZ48151867 www.stas.cz (2)

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KRNAP I etapa - Změnové listy (2020-II)

Objekt:

**307 - Změna vzduchotechniky**

Místo:

Datum: 25.09.2020

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

STAS, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ    | Kód        | Popis                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |        |            |                                                                       |     |          |              | <b>10 550,00</b>  |
| D                             | PSV    |            | PSV                                                                   |     |          |              | 10 550,00         |
| D                             | 751_05 |            | Vzduchotechnika - Zařízení č. 5.1.                                    |     |          |              | 10 550,00         |
| 1                             | K      | 7519996041 | D+M Uzavírací klapka těsná 710x710 se servopohonem s havarijní funkcí | kus | 1,000    | 10 550,00    | 10 550,00         |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název projektu:** Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
**Název stavby:** Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. etapa  
**Dodavatel:** STAS s.r.o.  
**Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

**I.29**

Změna:

☐  
☐  
☐

D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Datum vydání ZL:

25.09.2020

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|--------|------------------|-----------------------|------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| změny DPS z 08/2020 - doplnění vývodů v rozvaděčích, kabeláže pro napájení klapek VZT                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| doplnění vývodů v rozvaděčích a napájecích kabelů v souvislosti se změnami DPS VZT a EPS                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| datum, podpis, razítko: 22.11.2020 [razítko]                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| <b>Dopady:</b>                                                                                                              | <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>nejsou</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>nejsou</td> </tr> <tr> <td>do ceny: zvýšení</td> <td>164 693,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>do ceny: snížení</td> <td>bez DPH</td> </tr> <tr> <td><b>Změnový list celkem:</b></td> <td><b>164 693,00 Kč bez DPH</b></td> </tr> </table> | do projektové dokumentace: | nejsou | do časového plánu: | nejsou | do ceny: zvýšení | 164 693,00 Kč bez DPH | do ceny: snížení | bez DPH | <b>Změnový list celkem:</b> | <b>164 693,00 Kč bez DPH</b> |
| do projektové dokumentace:                                                                                                  | nejsou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| do časového plánu:                                                                                                          | nejsou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| do ceny: zvýšení                                                                                                            | 164 693,00 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| do ceny: snížení                                                                                                            | bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| <b>Změnový list celkem:</b>                                                                                                 | <b>164 693,00 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| <b>Zdroj financování změny:</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| <b>Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/> datum, podpis, razítko: 22.11.20 [razítko] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| <b>Správa KRNP Vrchlabí</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b>                                                                                               | datum, podpis, razítko: 22.11.2020 [razítko]<br>souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| <b>Vyjádření objednatele - :</b>                                                                                            | datum, podpis, razítko: 22.11.2020 [razítko]<br>souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| <b>Závěrečné stanovisko:</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |
| Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Taláb 22.11.2020 [razítko]                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |                    |        |                  |                       |                  |         |                             |                              |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

KRNAP I etapa - Změnové listy (2020 II)

Objekt

**304a - Změna silnoproud**

Místo

Datum

25.09.2020

Zadavatel

Správa Krkonošského národního parku

Projektant

Zhotovitel

STAS, s.r.o.

Zpracovatel

| PC Typ                        | Kód | Popis                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                                                                                                                         |     |          |              | <b>164 693,00</b> |
| D                             | PSV | Práce a dodávky PSV                                                                                                     |     |          |              | 164 693,00        |
| D                             | 741 | Elektroinstalace                                                                                                        |     |          |              | 164 693,00        |
| 1                             | K   | 741999006 SPC D+M Zásuvka 16A/230V, IP 44 - Specifikace dle PD                                                          | KUS | 11,000   | 605,00       | 6 655,00          |
| 2                             | K   | 7419990081 D+M Doplnění rozvaděče RH - vývod a měření pro sklad                                                         | kus | 1,000    | 10 730,00    | 10 730,00         |
| 3                             | K   | 7419990082 D+M Doplnění rozvaděče RH - vývod pro zásuvky odvlhčovačů / zvlhčovačů - II. Etapa - stávající objekt        | kus | 7,000    | 1 760,00     | 12 320,00         |
| 4                             | K   | 7419990083 D+M Doplnění rozvaděče RH - vývod pro vrata - II. Etapa - stávající objekt                                   | kus | 2,000    | 1 760,00     | 3 520,00          |
| 5                             | K   | 7419990084 D+M Doplnění rozvaděče RH - vývod pro ohřev ventilátoru                                                      | kus | 8,000    | 770,00       | 6 160,00          |
| 6                             | K   | 7419990091 D+M Doplnění rozvaděče RA1 - vývod pro vrata                                                                 | kus | 2,000    | 2 590,00     | 5 180,00          |
| 7                             | K   | 7419990092 D+M Doplnění rozvaděče RA1 - vývod pro zásuvky odvlhčovačů / zvlhčovačů                                      | kus | 2,000    | 770,00       | 1 540,00          |
| 8                             | K   | 7419990093 D+M Doplnění rozvaděče RA1 - vývod pro ohřev ventilátoru                                                     | kus | 1,000    | 770,00       | 770,00            |
| 9                             | K   | 7419990094 D+M Doplnění rozvaděče RA2 - vývod pro zásuvky odvlhčovačů / zvlhčovačů                                      | kus | 2,000    | 2 590,00     | 5 180,00          |
| 10                            | K   | 7419990095 D+M Doplnění rozvaděče RA2 - vývod pro ohřev ventilátoru                                                     | kus | 2,000    | 770,00       | 1 540,00          |
| 11                            | K   | 7419990096 D+M Doplnění rozvaděče RA3 - vývod pro zásuvky odvlhčovačů / zvlhčovačů                                      | kus | 2,000    | 2 590,00     | 5 180,00          |
| 12                            | K   | 7419990097 D+M Doplnění rozvaděče RA3 - vývod pro ohřev ventilátoru                                                     | kus | 1,000    | 770,00       | 770,00            |
| 13                            | K   | 741999021 SPC D+M Kabel CHKE-R 3x2,5- Specifikace dle PD<br>doplnění kabeláže pro zásuvky                               | M   | 320,000  | 51,80        | 16 576,00         |
| 14                            | K   | 741999022 SPC D+M Kabel CHKE-R 5x6 - Specifikace dle PD<br>doplnění kabeláže pro zásuvkové skříně                       | M   | 330,000  | 127,70       | 42 141,00         |
| 15                            | K   | 741999023 SPC D+M Vodič CHKE-R 5x2,5 - Specifikace dle PD<br>doplnění kabeláže pro sekční vrata a pro ohřev ventilátorů | M   | 470,000  | 67,30        | 31 631,00         |
| 16                            | K   | 741999025 SPC D+M Vodič CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD<br>doplnění kabeláže pro požární VZT klapky                   | M   | 250,000  | 59,20        | 14 800,00         |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název projektu:** Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
**Název stavby:** Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa  
**Dodavatel:** STAS s.r.o.  
**Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

**I.30**

Změna:

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Datum vydání ZL:

25.09.2020

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |
| změny a doplnění DPS z 08/2020 vč. PBŘ - doplnění ovládání klapky VZT, EPS ovládání výtahu                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| změny v souvislosti se změnami VZT a PBŘ                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/><br>datum, podpis, razítko: 22-11-2020 [redacted]                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dopady:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | do projektové dokumentace: nejsou<br>do časového plánu: nejsou<br>do ceny: zvýšení 262 846,50 Kč bez DPH<br>do ceny: snížení -41 623,20 Kč bez DPH<br>Změnový list celkem: 221 223,30 Kč bez DPH |
| <b>Zdroj financování změny:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/> datum, podpis, razítko: 22.11.20 [redacted] KASPER<br>Správa KRNP Vrchlabí [redacted] TRUTNOV 3                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/> datum, podpis, razítko: 22-11-2020 [redacted] STAS<br>stavební společnost<br>STAS, s.r.o., Horská 190, 543 02 Vrchlabí 2<br>IČ: 48151807 DIČ: CZ48151807 www.stas.cz |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vyjádření objednatele:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/> datum, podpis, razítko: 22-11-2020 [redacted]                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Závěrečné stanovisko:</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
| 22.11.2020 [redacted]                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
| Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Taláb                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KRNAP I etapa - Změnové listy (2020-II)

Objekt:

305a - Změny EPS

Místo:

Datum:

25.09.2020

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

STAS, s.r.o.

Zpracovatel:

| PC                            | Typ     | Kód           | Popis                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |         |               |                                                                    |     |          |              | <b>262 846,50</b> |
| D                             | PSV     |               | Práce a dodávky PSV                                                |     |          |              | 262 846,50        |
| D                             | 741_E01 |               | EPS - změny projektu                                               |     |          |              | 105 783,50        |
| 1                             | K       | 741999223 SPC | D+M Požární optočko kouřový hlásič - Specifikace dle PD            | KUS | 7,000    | 1 178,00     | 8 246,00          |
| 2                             | K       | 741999226 SPC | D+M Vstupně výstupní modul 4xvstup 2relé - Specifikace dle PD      | KUS | 19,000   | 4 672,50     | 88 777,50         |
| 3                             | K       | 741999231 SPC | D+M Kabel JE-H(SI)H2x2x0,8 - Specifikace dle PD                    | M   | 200,000  | 43,80        | 8 760,00          |
| D                             | 741_E02 |               | EPS - změny projektu - doplněk požární klapky                      |     |          |              | 44 885,00         |
| 4                             | K       | 741999226 SPC | D+M Vstupně výstupní modul 4xvstup 2relé - Specifikace dle PD      | KUS | 4,000    | 4 672,50     | 18 690,00         |
| 5                             | K       | 741E02001     | D+M Výkonné relé komplet                                           | kus | 6,000    | 935,00       | 5 610,00          |
| 6                             | K       | 741999231 SPC | D+M Kabel JE-H(SI)H2x2x0,8 - Specifikace dle PD                    | M   | 150,000  | 43,80        | 6 570,00          |
| 7                             | K       | 741999233 SPC | D+M Příchytka s funkční integritou při požáru - Specifikace dle PD | KUS | 450,000  | 25,70        | 11 565,00         |
| 8                             | K       | HZS2221       | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář                                | HOD | 7,000    | 350,00       | 2 450,00          |
| D                             | 741_E03 |               | EPS doplněk změny projektu                                         |     |          |              | 103 557,00        |
| 9                             | K       | 741E02001     | D+M Výkonné relé komplet                                           | kus | 81,000   | 935,00       | 75 735,00         |
| 10                            | K       | 741999233 SPC | D+M Příchytka s funkční integritou při požáru - Specifikace dle PD | KUS | 960,000  | 25,70        | 24 672,00         |
| 11                            | K       | HZS2221       | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář                                | HOD | 9,000    | 350,00       | 3 150,00          |
| D                             | 741_E04 |               | EPS - doplnění ovládání výtahu                                     |     |          |              | 8 621,00          |
| 12                            | K       | 741999231 SPC | D+M Kabel JE-H(SI)H2x2x0,8 - Specifikace dle PD                    | M   | 25,000   | 43,80        | 1 095,00          |
| 13                            | K       | 741999233 SPC | D+M Příchytka s funkční integritou při požáru - Specifikace dle PD | KUS | 30,000   | 25,70        | 771,00            |
| 14                            | K       | 741E04001     | Výstupní prvek EPS                                                 | kus | 1,000    | 2 890,00     | 2 890,00          |
| 15                            | K       | 741E04002     | Programování, oživení, zprovoznění                                 | kpl | 1,000    | 1 450,00     | 1 450,00          |
| 16                            | K       | 741E04003     | Drobný instalační materiál, přesuny                                | kpl | 1,000    | 2 415,00     | 2 415,00          |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KRNAP I etapa Změnové listy (2020 II)

Objekt:

**305b - Změny EPS**

Místo:

Datum:

25.09.2020

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

STAS, s.r.o.

Zpracovatel:

| PC                     | Typ     | Kód           | Popis                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |         |               |                                                        |     |          |              | -41 623,20        |
| D                      | PSV     |               | Práce a dodávky PSV                                    |     |          |              | -41 623,20        |
| D                      | 741_E01 |               | EPS - změny projektanty                                |     |          |              | -41 623,20        |
| 1                      | K       | 741999225 SPC | D+M Vstupně výstupní modul 12relé - Specifikace dle PD | KUS | -12,000  | 3 468,60     | -41 623,20        |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa  
Dodavatel: STAS s.r.o.  
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

**I.31**

Změna:

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Datum vydání ZL:

25.09.2020

## Popis změny:

doplnění požární trasy silnoproudu

## Zdůvodnění změny:

změny v souvislosti se změnami VZT a PBR, protipožární kabely musí být vedeny v samostatné protipožární trase, nemohou být doplněny do kabelového žlabu s běžnou kabeláží

## Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko

22 - 11 - 2020

## Dopady:

do projektové dokumentace:

nejsou

do časového plánu:

nejsou

do ceny: zvýšení

123 240,00 Kč bez DPH

do ceny: snížení

bez DPH

Změnový list celkem:

123 240,00 Kč bez DPH

## Zdroj financování změny:

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů

## Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

Správa KRNP Vrchlabí

Vyřídění zhotovitele:

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

22 - 11 - 2020

Vyřídění objednatele - :

souhlasí ☒ nesouhlasí ☐

datum, podpis, razítko:

22 - 11 - 2020

## Závěrečné stanovisko:

22. 11. 2020

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Taláb

Ing. LUB

autorský

v oboru

Kolma 500 - S

ICO 11604115

vební společnost

s.r.o., Horák 190, 543 02 Vrchlabí 2

807 DIČ: CZ48151807 www.stas.cz (2)

IC: 0000455 DIČ: CZ0000455

-9-

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KRNAP I etapa Změnové listy (2020 II)

Objekt:

**309 - Požární trasy**

Místo:

Datum:

25.09.2020

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

STAS, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                       | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                             |     |           |              | <b>123 240,00</b> |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                         |     |           |              | 123 240,00        |
| D                             | 741 |           | Elektroinstalace                                            |     |           |              | 123 240,00        |
| 1                             | K   | 741999811 | Požární kabelová trasa - D+M kabel. přichytek               | m   | 1 620,000 | 62,00        | 100 440,00        |
| 2                             | K   | 741999812 | Krabice KOPOS KSK 100 PO IP66 s požární odolností, oranžová | kus | 24,000    | 950,00       | 22 800,00         |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa  
Dodavatel: STAS s.r.o.  
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1.372

Změna:

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Datum vydání ZL:

25.09.2020

## Popis změny:

elektro připojení nové posuvné brány

## Zdůvodnění změny:

silnoproudé připojení nové motoricky posuvné brány do areálu. Připojení v protipožárním provedení, z rozvaděče RUPS.

## Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

## Dopady:

do projektové dokumentace:

nejsou

do časového plánu:

nejsou

do ceny: zvýšení

34 951,00 Kč bez DPH

do ceny: snížení

bez DPH

Změnový list celkem:

34 951,00 Kč bez DPH

## Zdroj financování změny:

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.

## Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

## Správa KRNP Vrchlabí

## Vyjádření zhotovitele:

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

## Vyjádření objednatele - :

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

## Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím J. Taláb

22.11.2020

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KRNAP I. etapa - Změnové listy (2020 II)

Objekt:

**308 - Napájení posuvné brány z RUPS**

Místo:

Datum:

25.09.2020

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

STAS, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód           | Popis                                                       | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |               |                                                             |      |          |              | <b>34 951,00</b>  |
| D PSV                         |     |               | Práce a dodávky PSV                                         |      |          |              | 34 951,00         |
| D 741                         |     |               | Elektroinstalace                                            |      |          |              | 34 951,00         |
| 1                             | K   | 741999801     | Úprava rozvaděče RH                                         | kus  | 1,000    | 3 790,00     | 3 790,00          |
| 2                             | K   | 741999018 SPC | D+M Zemnicí drát FeZn 30/4 - Specifikace dle PD             | M    | 20,000   | 103,00       | 2 060,00          |
| 3                             | K   | 741999021 SPC | D+M Kabel CHKE-R 3x2,5- Specifikace dle PD                  | M    | 40,000   | 51,80        | 2 072,00          |
| 4                             | K   | 741999025 SPC | D+M Vodič CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD                 | M    | 70,000   | 59,20        | 4 144,00          |
| 5                             | K   | 741999802     | Krabice KOPOS KSK 100 PO IP66 s požární odolností, oranžová | kus  | 1,000    | 950,00       | 950,00            |
| 6                             | K   | 741999803     | Požární kabelová trasa - D+M kabel, přichytek               | kus  | 315,000  | 62,00        | 19 530,00         |
| 7                             | K   | 741999804     | D+M Kopoflex KF09040                                        | m    | 20,000   | 83,00        | 1 660,00          |
| 8                             | K   | 741999030 SPC | D+M Zkušební svorka pro hromosvod - Specifikace dle PD      | KUS  | 2,000    | 90,00        | 180,00            |
| 9                             | K   | 741999805     | D+M Podružný materiál                                       | sada | 1,000    | 365,00       | 365,00            |
| 10                            | K   | 741999806     | D+M Revize                                                  | kus  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název projektu:** Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
**Název stavby:** Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa  
**Dodavatel:** STAS s.r.o.  
**Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

**I.33**

Změna:

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Datum vydání ZL:

26.10.2020

## Popis změny:

změna výplně zábradlí vnitřního schodiště z vodorovných resp. šikmých prvků na prvky svislé, se zahuštěním podle aktuálních předpisů BOZ;  
ocel. lemování podlahy pod vjezdovými vraty

## Zdůvodnění změny:

přizpůsobení výplně zábradlí aktuálním předpisům BOZ; mechanicky odolné rozhraní vnitřní podlahy a venkovní dlažby v místě vjezdových vrat

## Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22-11-2020

## Dopady:

do projektové dokumentace: nejsou

do časového plánu: nejsou

do ceny: zvýšení 18 183,77 Kč bez DPH

do ceny: snížení bez DPH

Změnový list celkem: 18 183,77 Kč bez DPH

## Zdroj financování změny:

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů

Ing. LUBOŠ KASPER

## Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

Kolmářova 3  
IČO 06161827

## Správa KRNP Vrchlabí

## Vyjádření zhotovitele:

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22-11-2020

STAS  
stavby a stavební společnost  
STAS, s.r.o., Horská 190, 543 02 Vrchlabí 2  
IČO 48191807 DIČ CZ48191807 www.stas.cz (2)

## Vyjádření objednatele - :

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22-11-2020

Správa Krkonošského národního parku  
Ing. J. Taláb  
IČO 06161827 DIČ CZ06161827

## Závěrečné stanovisko:

22.11.2020

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím, J. Taláb

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KRNAP I. etapa - Změnové listy (2020-II)

Objekt:

**311 - Zámečnické konstrukce**

Místo:

Datum:

26.10.2020

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

STAS, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                               |     |          |              | 18 183,77         |
| D                      | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                           |     |          |              | 18 183,77         |
| D                      | 767 |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                         |     |          |              | 18 183,77         |
| 1                      | K   | 767901001 | D+M ocelový profil žárově pozinkovaný pro lemování ukončení podlahy v místě přechodu na betonovou dlažbu pod vjezdovými vraty | m   | 2,700    | 1 120,00     | 3 024,00          |
| 2                      | K   | 767901002 | D+M kotvení ocelového profilu                                                                                                 | kus | 5,000    | 130,00       | 650,00            |
| 3                      | K   | 767901101 | Změna, navýšení ceny výplně zábradlí z vodorovné/šikmé na svislou se zahuštěním výplně pro splnění aktuálních předpisů BOZP   | m   | 16,500   | 860,00       | 14 190,00         |
| 4                      | K   | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m                                                         | %   | 178,640  | 1,79         | 319,77            |

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. etapa  
Dodavatel: STAS s.r.o.  
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

**I.34**

Změna:

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

10.11.2020

### Popis změny:

vytápění - doplnění samostatných druhých hydraulických a chladivových okruhů pro tepelná čerpadla

### Zdůvodnění změny:

projektem navržená tepelná čerpadla musí být instalována vždy dvě samostatně ovládaná nezávislá oběhová čerpadla, se dvěma regulátory, a musí mít dva samostatné nezávislé chladivové okruhy a dva samostatné hydraulické okruhy

### Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

### Dopady:

do projektové dokumentace: nejsou

do časového plánu: nejsou

do ceny: zvýšení 176 200,83 Kč bez DPH

do ceny: snížení bez DPH

Změnový list celkem: 176 200,83 Kč bez DPH

### Zdroj financování změny:

Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.

### Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.20

### Správa KRNAP Vrchlabí

### Vyjádření zhotovitele:

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

### Vyjádření objednatele - :

souhlasí ☒ nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

22.11.2020

### Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Talab

22.11.2020

Ing. LUBOŠ KASPER

03 TRUTNOV 3  
CZ6208161927

**STAS**

stavební společnost  
STAS, s.r.o., Horská 190, 543 02 Vrchlabí 2  
IČ: 48151807 DIČ: CZ48151807 www.stas.cz (2)

9-

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KRNAP I etapa - Změnové listy (2020 II)

Objekt:

312 - Změna připojení tepelných čerpadel

Místo:

Datum:

10.11.2020

Zadavatel

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel

STAS, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                                         | Typ | Kód             | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>              |     |                 |                                                                                                       |     |          |              | <b>176 200,83</b> |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>           |     |                 |                                                                                                       |     |          |              | <b>176 200,83</b> |
| <b>D 732 Ústřední vytápění - strojovny</b> |     |                 |                                                                                                       |     |          |              | <b>94 478,70</b>  |
| 1                                          | K   | 732999118 SPC   | D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ06                           | KUS | 1,000    | 31 000,00    | 31 000,00         |
| 2                                          | K   | 732999119 SPC   | D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ07                           | KUS | 1,000    | 31 000,00    | 31 000,00         |
| 3                                          | K   | 732999120 SPC   | D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ08                           | KUS | 1,000    | 31 000,00    | 31 000,00         |
| 4                                          | K   | 998732202       | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m                                             | %   | 930,000  | 1,59         | 1 478,70          |
| <b>D 733 Ústřední vytápění - potrubí</b>   |     |                 |                                                                                                       |     |          |              | <b>61 072,47</b>  |
| 5                                          | K   | 733222101 SPC   | D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15×1,0 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD | M   | 45,000   | 440,00       | 19 800,00         |
| 6                                          | K   | 733222103 SPC   | D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22×1,0 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD | M   | 45,000   | 560,00       | 25 200,00         |
| 7                                          | K   | 733222104 SPC   | D+M Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28×1,5 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD | M   | 6,000    | 670,00       | 4 020,00          |
| 8                                          | K   | 733222107 SPC   | D+M Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54×2,0 mm + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD     | M   | 4,000    | 1 800,00     | 7 200,00          |
| 9                                          | K   | 7339990901      | vakuování okruhu, naplnění dusíkem                                                                    | kpl | 3,000    | 950,00       | 2 850,00          |
| 10                                         | K   | 998733202       | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m                                       | %   | 590,700  | 3,39         | 2 002,47          |
| <b>D 734 Ústřední vytápění - armatury</b>  |     |                 |                                                                                                       |     |          |              | <b>8 832,66</b>   |
| 11                                         | K   | 734209115       | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1                                                           | kus | 3,000    | 112,00       | 336,00            |
| 12                                         | M   | 55121273        | ventil pojistný 1"x2 5                                                                                | kus | 3,000    | 561,00       | 1 683,00          |
| 13                                         | K   | 734261235       | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C                                                          | kus | 6,000    | 314,00       | 1 884,00          |
| 14                                         | K   | 734291264       | Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity                                            | kus | 3,000    | 405,00       | 1 215,00          |
| 15                                         | K   | 734999102 SPC   | D+M Kulový kohout DN 25 - Specifikace dle PD - KK                                                     | KUS | 6,000    | 220,00       | 1 320,00          |
| 16                                         | K   | 734999106 SPC   | D+M Tlakový manometr DN 15 - Specifikace dle PD - M                                                   | KUS | 3,000    | 445,00       | 1 335,00          |
| 17                                         | K   | 734999107 SPC   | D+M Teploměr DN 15 - Specifikace dle PD - T                                                           | KUS | 3,000    | 155,00       | 465,00            |
| 18                                         | K   | 734999124 SPC   | D+M Jímka na čidlo - Specifikace dle PD - JČ                                                          | KUS | 3,000    | 190,00       | 570,00            |
| 19                                         | K   | 998734202       | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m                                              | %   | 88,080   | 0,28         | 24,66             |
| <b>D 741 Elektroinstalace</b>              |     |                 |                                                                                                       |     |          |              | <b>11 817,00</b>  |
| 20                                         | K   | 741999003 SPC   | D+M Datový kabel UTP cat 5e - Specifikace dle PD                                                      | M   | 90,000   | 27,00        | 2 430,00          |
| 21                                         | K   | 741999025 SPC   | D+M Vodič CHKE-V 3×1,5 - Specifikace dle PD                                                           | M   | 90,000   | 59,20        | 5 328,00          |
| 22                                         | K   | 741999025 SPC.1 | D+M Vodič CY 6 - Specifikace dle PD                                                                   | M   | 45,000   | 33,10        | 1 489,50          |
| 23                                         | K   | 741999901       | D+M Kabel JYKY 4×1,5                                                                                  | m   | 45,000   | 57,10        | 2 569,50          |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Depozitář Krkonošského muzea - II. etapa - nový objekt  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007274  
Název stavby: Výstavba nového depozitáře ve Vrchlabí a úprava stávající budovy - I. Etapa  
Dodavatel: STAS s.r.o.  
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

**I.35**

Změna:

☐  
☐  
☐

D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Datum vydání ZL:

11.11.2020

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
| rozšíření regálového systému                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
| rozšíření regálového systému                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                    |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/><br>datum, podpis, razítko: 22.11.2020 [redacted] |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dopady:</b>                                                                                                                    | do projektové dokumentace: nejsou<br>do časového plánu: nejsou<br>do ceny: zvýšení 297 352,20 Kč bez DPH<br>do ceny: snížení bez DPH<br>Změnový list celkem: 297 352,20 Kč bez DPH |
| <b>Zdroj financování změny:</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/> datum, podpis, razítko: 22.11.20 [redacted]      |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Správa KRNP Vrchlabí</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b>                                                                                                     | souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/><br>datum, podpis, razítko: 22.11.2020 [redacted]                                                  |
| <b>Vyjádření objednatele - :</b>                                                                                                  | souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/><br>datum, podpis, razítko: 22.11.2020 [redacted]                                                  |
| <b>Závěrečné stanovisko:</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Taláb<br>22.11.2020 [redacted]                                                  |                                                                                                                                                                                    |

Ing. JIŘÍ KASPER  
inženýr  
stavby  
Kotrčova 103 TRUTNOV 3  
IČO: 26208161927  
**STAS**  
STAS s.r.o. společnost  
STAS: IČO: 48151807, Hrabkova 190, 543 02 Vrchlabí 2  
IČ: 48151807 DIČ: CZ48151807 www.stas.cz (2)

| Obj. č.                                | Typ        | Označení                                                     | Vnitřní rozměr v mm | Cena    | ks   | Cena Kč celkem bez DPH |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|------------------------|
| Zhotoveno z archivní lepenky Laurent   |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| K55-5300P15-0003                       | V/800      | Krabice na pergameny                                         | 800 x 600 x 35      | 449,60  | 60   | 26976,00               |
| K31-5300P22-0001                       | M/A0       | Desky na velké formáty A0                                    | 1220 x 875 x 25     | 2178,10 | 4    | 8712,40                |
| Zhotoveno z archivní lepenky Prolux    |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| K52-7400P22-0001                       | M/A1       | Desky na velké formáty A1                                    | 875 x 610 x 25      | 914,70  | 6    | 5488,20                |
| K10-7400014-0001                       | NP/520S    | Krabice na noviny                                            | 520 x 360 x 40      | 170,80  | 10   | 1708,00                |
| K10-7400014-0002                       | NP/560S    | Krabice na noviny                                            | 560 x 390 x 40      | 185,30  | 5    | 926,50                 |
| K10-7400014-0004                       | NP/540S    | Krabice na noviny                                            | 640 x 460 x 40      | 232,20  | 5    | 1161,00                |
| Zhotoveno z archivního papíru          |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| M36-9100000-0038                       | G/240      | Obálky na pohlednice a grafiku                               | 180 x 240           | 13,80   | 200  | 2760,00                |
| M36-9100000-0039                       | G/305      | Obálky na pohlednice a grafiku                               | 240 x 305           | 23,30   | 500  | 11650,00               |
| M36-9100000-0041                       | G/405      | Obálky na pohlednice a grafiku                               | 305 x 405           | 24,20   | 200  | 4840,00                |
| Zhotoveno z archivní lepenky Laurent   |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| K41-5300015-0002                       | VI/DPA2    | Desky na dokumenty a spisy                                   | 625 x 455 x 35      | 216,80  | 18   | 3902,40                |
| K41-5300015-0001                       | VI/DPA3    | Desky na dokumenty a spisy                                   | 470 x 350 x 35      | 135,20  | 68   | 9193,60                |
| K41-5300015-0003                       | VI/DPA4    | Desky na dokumenty a spisy                                   | 325 x 255 x 35      | 74,80   | 86   | 6432,80                |
| K11-5300014-0047                       | ATYP       | Krabice viková nýtovaná, viko 180 mm                         | 200 x 200 x 200     | 109,60  | 100  | 10960,00               |
| K62-53POŠ20-0004                       | M/1000/150 | Tubus knih. zpr. šedé plátno                                 | 1000 x 150 x 150    | 951,20  | 5    | 4756,00                |
| K62-53POŠ20-0028                       | ATYP       | Tubus knih. zpr. šedé plátno                                 | 1100 x 150 x 150    | 496,50  | 8    | 3972,00                |
| K62-53POŠ20-0029                       | ATYP       | Tubus knih. zpr. šedé plátno                                 | 1150 x 150 x 150    | 499,10  | 2    | 998,20                 |
| K62-53POŠ20-0030                       | ATYP       | Tubus knih. zpr. šedé plátno                                 | 1350 x 150 x 150    | 568,10  | 2    | 1136,20                |
| K62-53POŠ20-0031                       | ATYP       | Tubus knih. zpr. šedé plátno                                 | 1400 x 150 x 150    | 607,70  | 1    | 607,70                 |
| K62-53POŠ20-0032                       | ATYP       | Tubus knih. zpr. šedé plátno                                 | 1600 x 150 x 150    | 620,40  | 1    | 620,40                 |
| K62-53POŠ20-0006                       | M/2000/150 | Tubus knih. zpr. šedé plátno                                 | 2000 x 150 x 150    | 1214,60 | 1    | 1214,60                |
| Zhotoveno z archivního kartonu 230 gsm |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| M52-9300000-0084                       | ATYP       | Archivní desky se třemi klopami, archivní karton 230 gsm     | 600 x 430           | 53,20   | 20   | 1064,00                |
| M52-9300000-0004                       | IV/870     | Archivní desky se třemi klopami, archivní karton 230 gsm, A1 | 870x600 A1          | 170,10  | 20   | 3402,00                |
| M52-9300000-0003                       | IV/1200    | Archivní desky se třemi klopami, archivní karton 230 gsm, A0 | 1200x870 A0         | 346,00  | 20   | 6920,00                |
| Zhotoveno z archivní lepenky Prolux    |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| K52-7400P22-0002                       | M/A0       | Desky na velké formáty A0, Archivní lepenka Prolux           | 1220 x 875 x 25     | 1018,10 | 2    | 2036,20                |
| K52-7400P22-0001                       | M/A1       | Desky na velké formáty A1, Archivní lepenka Prolux           | 875 x 610 x 25      | 678,80  | 2    | 1357,60                |
| Zhotoveno z archivního papíru          |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| M36-9100000-0036                       | G/150      | Obálky na pohlednice a grafiku                               | 100 x 150           | 9,50    | 10   | 95,00                  |
| M36-9100000-0038                       | G/240      | Obálky na pohlednice a grafiku                               | 180 x 240           | 13,80   | 10   | 138,00                 |
| M36-9100000-0039                       | G/305      | Obálky na pohlednice a grafiku                               | 240 x 305           | 23,30   | 10   | 233,00                 |
| M36-9100000-0041                       | G/405      | Obálky na pohlednice a grafiku                               | 305 x 405           | 24,20   | 10   | 242,00                 |
| M36-9100000-0055                       | ATYP       | Obálky na pohlednice a grafiku                               | 500 x 400           | 14,20   | 10   | 142,00                 |
| Lepenky:                               |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| L00-7400020-0815                       | TYP L/0002 | Archivní lepenka Prolux 2,0 mm                               | 780x1500            | 163,80  | 50   | 8190,00                |
| L00-5300020-323                        | TYP L/0003 | Archivní lepenka Laurent 2,0 mm                              | 2340x1070           | 321,40  | 50   | 16070,00               |
| L00-5300015-0004                       | TYP L/0004 | Archivní lepenka Laurent 1,5 mm                              | 780 x 1070          | 153,50  | 50   | 7675,00                |
| M16-9300000-0019                       | N00971/2   | Arch. papír 230 g/m <sup>2</sup>                             | 1250x740            | 22,00   | 100  | 2200,00                |
| M16-9300000-0020                       | N00324     | Arch. karton 300 g/m <sup>2</sup>                            | 700x1000            | 35,30   | 50   | 1765,00                |
| M16-9300000-0041                       | N02350     | Arch. karton 380 g/m <sup>2</sup>                            | 1250 x 745          | 41,10   | 50   | 2055,00                |
| odznaky a medaile                      |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| M36-9000000-0228                       | ATYP       | Obálka na mince s okénkem 60 x 60 mm, bavl. papír 90 gsm     | 180 x 90            | 9,40    | 2500 | 23500,00               |
| K12-7300012-0008                       | ATYP       | Krabice na medaile viková lita, arch. lepenka Prior          | 420 x 95 x 100      | 21,60   | 35   | 756,00                 |
| Plazmata vysekovy nástroj na obálky    |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| Zhotoveno z archivního kartonu 230 gsm |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| M52-9300000-0004                       | IV/870     | Archivní desky A1, se třemi klopami, archivní karton 230 gsm | 870 x 600 A1        | 92,00   | 400  | 36800,00               |
| Zhotoveno z archivní lepenky Prior     |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| K31-7300020-0008                       | III/A1     | Spisové desky s textilní bílou tkanicí                       | 875 x 610           | 136,40  | 200  | 27280,00               |
| K11-7300015-0125                       | ATYP       | Krabice viko nýt, arch. lepenka Prior                        | 610 x 220 x 380     | 98,80   | 100  | 9880,00                |
| K11-7300017-0021                       | ATYP       | Krabice viko nýt, arch. lepenka Prior                        | 810 x 470 x 580     | 194,50  | 50   | 9725,00                |
| Zhotoveno z archivní lepenky Antipest  |            |                                                              |                     |         |      |                        |
| K19-5800030-0003                       | HER 2      | Herbářová krabice                                            | 500 x 320 x 210     | 416,20  | 50   | 20810,00               |

Uvedené ceny jsou včetně dopravy a balného, bez DPH

5082

celkem

**297352,20**