



## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýlie“

číslo smlouvy objednatele: 2020001580

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 20076

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice  
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216  
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: VIDOX s r.o.  
sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919  
zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou  
ve věcech technických: Janem Říhou, hlavním stavbyvedoucím  
IČO: 25160168  
DIČ: CZ25160168  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 27. 8. 2020. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒  
ceny díla ☒  
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění díla dochází k vynuceným změnám oproti soupisu prací s výkazem výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a byly vyvolány výskytem nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, a dále na základě požadavků ze strany provozovatele. Veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby a všechny změny odsouhlaseny ze strany technického dozoru stavebníka a autorského dozoru (projektanta).

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

**IV. Cena díla**

**Nabídková cena díla činí 2.891.408,19 Kč bez DPH**

**Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 6a, 6b, 7a, 7b) činí 2.816.673,19 Kč bez DPH.**

**K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.**

6. Pro úplnost uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

| Název                               | Cena bez DPH    |
|-------------------------------------|-----------------|
| Smlouva o dílo                      | 2.891.408,19 Kč |
| Dodatek č. 1                        | - 74.735,00 Kč  |
| Celková cena, vč. změny dle dodatků | 2.816.673,19 Kč |

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 6a, 6b, 7a, 7b.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 9. 11. 2020, č. 1333/2020.

V Českých Budějovicích 30. 11. 2020



Ing. Jiří Svoboda, primátor  
statutární město České Budějovice



V Českých Budějovicích



Jan Kandlík, prokurista  
VIDOX s.r.o.



**VIDOX**

11

VIDOX s.r.o.  
U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 25160168 • DIČ: C225168168

# Akce: „Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýlie“

## Přehled změn - méněpráce

| popis                                                        | rozpočet              | změnové listy |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| SO 01 - Etapa 1 - Statické zajištění objektu - odpočty       | -63 011,00 Kč         | 1a            |
| SO 03 - Etapa 3 - Rekonstrukce kotelny - odpočty             | -86 400,00 Kč         | 3a            |
| SO 04 - Etapa 4 - Vnitřní úpravy - odpočty                   | -284 730,00 Kč        | 4a            |
| SO 06 - Etapa 6 - Výměna dveří a výkladních skříní - odpočty | -29 575,00 Kč         | 6a            |
| SO 07 - Etapa 7 - Elektroinstalace - odpočty                 | -40 670,00 Kč         | 7a            |
|                                                              |                       |               |
|                                                              |                       |               |
|                                                              |                       |               |
|                                                              | #ODKAZ!               |               |
| <b>ZMĚNY CELKEM:</b>                                         | <b>-504 386,00 Kč</b> |               |

### LEGENDA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |





# Akce: „Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýlie“

## Přehled změn - vícepráce

| popis                                                        | rozpočet      | zménové listy |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| SO 01 - Etapa 1 - Statické zajištění objektu - přípočty      | 1 934,00 Kč   | 1b            |
| SO 02 - Etapa 2 - Venkovní kanalizace - přípočty             | 61 020,00 Kč  | 2b            |
| SO 03 - Etapa 3 - Rekonstrukce kotelny - přípočty            | 40 978,00 Kč  | 3b            |
| SO 04 - Etapa 4 - Vnitřní úpravy - přípočty                  | 217 233,00 Kč | 4b            |
| SO 06 - Etapa 6 - Výměna dveří a výkladních skřín - přípočty | 54 975,00 Kč  | 6b            |
| SO 07 - Etapa 7 - Elektroinstalace - přípočty                | 53 511,00 Kč  | 7b            |
|                                                              |               |               |
|                                                              |               |               |
|                                                              |               |               |
| ZMĚNY CELKEM:                                                | 429 651,00 Kč |               |

## LEGENDA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



**Stavba:** „UPRAVY ADMINISTRATIVNI BUDOVY HRBITOVA  
SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“

č. smlouvy objednatele:

2020001580

**Objekt :** SO 01-Etapa 1 - Statické zajištění objektu - odpočty

**Objednatel :** Statutární město České Budějovice  
nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

**TDS :** ing.pavel Prskavec  
Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd

**Projektant :** MANE engineering, s r.o.  
Okružní 2615, České Budějovice

**Zhotovitel :** VIDOX s.r.o.  
U Poráků 511, Horní Bráňa, 381 01 Český Krumlov

**Předmět změny :** Předmět díla se snižuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:

- změna způsobu úpravy komunikace okolo budovy

**Odkaz na soupis prací :** viz.příloha

**Návrh ocenění :**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Celkem bez DPH    | -63 011,00 |
| DPH 21%           | -13 232,31 |
| Celkem včetně DPH | -76 243,31 |

**Vyjádření:**

**Zhotovitel :**

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor  
2 2

datum:

2.11.2020

podpis:

**Objednatel :**

datum:

2.11.2020

podpis:

**TDS :**

datum:

2.11.2020

podpis:

**Projektant :**

datum:

2.11.2020

podpis:

**Přílohy:** Položkový rozpočet



VIDOX



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                    |                                      |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 0                                                  | Statické zajištění objektu - odpočty | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                                      |                                      | SKP             |   |
| 99                   | Změny                                              |                                      | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                                       |                                      | Počet jednotek  | 0 |
| Z20/07/28            | Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýli |                                      | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                    |                                      | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                                  |                                      |                 |   |
| Objednatel           |                                                    |                                      |                 |   |
| Dodavatel            | VIDOX s.r.o.                                       |                                      | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                    |                                      | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|
| HSV celkem                   | -63 011 |                            |                   |
| Z PSV celkem                 | 0       |                            |                   |
| R M práce celkem             | 0       |                            |                   |
| N M dodávky celkem           | 0       |                            |                   |
| ZRN celkem                   | -63 011 |                            |                   |
|                              |         |                            |                   |
| HZS                          | 0       |                            |                   |
| ZRN+HZS                      | -63 011 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                 |
| ZRN+ost náklady+HZS          | -63 011 | Ostatní náklady celkem     | 0                 |
| Vypracoval                   |         | Za zhotovitele             | Za objednatele    |
| Jméno :                      |         | Jméno :                    | Jméno :           |
| Datum :                      |         | Datum :                    | Datum :           |
| Podpis :                     |         | Podpis :                   | Podpis :          |
| Základ pro DPH 21,0 %        |         |                            | -63 011 Kč        |
| DPH 21,0 %                   |         |                            | -13 232 Kč        |
| Základ pro DPH 0,0 %         |         |                            | 0 Kč              |
| DPH 0,0 %                    |         |                            | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |         |                            | <b>-76 243 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                                          |                                      |   |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. C | Rozpočet :                           | 0 |
| Objekt : | 99 Změny                                                 | Statické zajištění objektu - odpochy |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                 | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                | -789           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| VN Přípravné a pomocné práce | -3 000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1 Zemní práce                | -52 272        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                 | -6 950         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>         | <b>-63 011</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                      |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U s | Rozpočet                             |
| Objekt : | 99 Změny                                             | Statické zajištění objektu - odpočty |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                        | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                   |        |          |           |                   |
| 1       | 113106121R00     | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                                                       | m2     | -9 50    | 83,00     | -788,50           |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                 |        |          |           | <b>-788,50</b>    |
| Díl: VN |                  | <b>Přípravné a pomocné práce</b>                                                                     |        |          |           |                   |
| 2       | 005121020R.3     | Rozpočtová rezerva                                                                                   | Soubor | -1,00    | 3 000,00  | -3 000,00         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>VN Přípravné a pomocné práce</b>                                                                  |        |          |           | <b>-3 000,00</b>  |
| Díl: 1  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                   |        |          |           |                   |
| 3       | 132400010RAD     | Hloubená vykopávka pod základy v hlině 3, vynesení výkopku, odvoz 15 km, uložení na skládku          | m3     | -9,00    | 5 575,00  | -50 175,00        |
| 4       | 174100010RA0     | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou                                                                    | m3     | -9,00    | 184,00    | -1 656,00         |
| 5       | 162201101R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m                                                      | m3     | -9,00    | 49,00     | -441,00           |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                 |        |          |           | <b>-52 272,00</b> |
| Díl: 5  |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                    |        |          |           |                   |
| 6       | 596811111RV2     | Kladení dlaždic kom pro pěší, lože z kameniva lž. , včetně dlažby betonové vymývané VMD 40/40/4,5 cm | m2     | -10,00   | 695,00    | -6 950,00         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                  |        |          |           | <b>-6 950,00</b>  |

|                                                                                  |                                                                                            |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Stavba: „UPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA<br>SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“ |                                                                                            | č. smlouvy objednatele | 2020001380         |
| Objekt : SO 01-Etapa 1 - Statické zajištění objektu - přípočty                   |                                                                                            |                        |                    |
| Objednatel :                                                                     | Statutární město České Budějovice<br>nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice |                        |                    |
| TDS :                                                                            | Ing.Pavel Prskavec<br>Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd                                   |                        |                    |
| Projektant :                                                                     | MANE engineering, s r.o.<br>Okružní 2615, České Budějovice                                 |                        |                    |
| Zhotovitel :                                                                     | VIDOX s.r.o.<br>U Poráků 511, Horní Bráňana, 381 01 Český Krumlov                          |                        |                    |
| Předmět změny : Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:  |                                                                                            |                        |                    |
| 1. úprava patek mikropilot na návrh statika                                      |                                                                                            |                        |                    |
| Odkaz na soupis prací : viz.příloha                                              |                                                                                            |                        |                    |
| Návrh ocenění :                                                                  |                                                                                            |                        |                    |
| Celkem bez DPH                                                                   |                                                                                            | 1 934,00               |                    |
| DPH 21%                                                                          |                                                                                            | 406,14                 |                    |
| Celkem včetně DPH                                                                |                                                                                            | 2 340,14               |                    |
| Vyjádření:                                                                       |                                                                                            |                        |                    |
| Zhotovitel :                                                                     | MAGISTRÁT M.Č.Č.Č.<br>ČESKÉ BUDĚJOVICE<br>Investiční odbor<br>2                            | datum: 2.11.2020       | podpis: [redacted] |
| Objednatel :                                                                     |                                                                                            | datum: 2.11.2020       | podpis: [redacted] |
| TDS :                                                                            |                                                                                            | datum: 2.11.2020       | podpis: [redacted] |
| Projektant :                                                                     |                                                                                            | datum: 2.11.2020       | podpis: [redacted] |
| Přílohy: Položkový rozpočet                                                      |                                                                                            |                        |                    |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                          |                                       |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | 00a                                                      | Statické zajištění objektu - přípočty | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                            |                                       | SKP             |   |
| <b>99</b>            | <b>Změny</b>                                             |                                       | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                             |                                       | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z20/07/28</b>     | <b>Upravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýl</b> |                                       | Náklady na m.j  | 0 |
| Projektant           |                                                          |                                       | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                                        |                                       |                 |   |
| Objednatel           |                                                          |                                       |                 |   |
| Dodavatel            | VIDOX s r o                                              |                                       | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                          |                                       | Počet listů     |   |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |       |                           |                            |   |
|-----------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |       |                           | Ostatní rozpočtové náklady |   |
| HSV celkem                  | 1 934 |                           |                            |   |
| Z PSV celkem                | 0     |                           |                            |   |
| R M práce celkem            | 0     |                           |                            |   |
| N M dodávky celkem          | 0     |                           |                            |   |
| ZRN celkem                  | 1 934 |                           |                            |   |
|                             |       |                           |                            |   |
| HZS                         | 0     |                           |                            |   |
| ZRN+HZS                     | 1 934 | Ostatní náklady neuvedené |                            | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 1 934 | Ostatní náklady celkem    |                            | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele |  | Za objednatele  |  |
|------------------------------|--------|----------------|--|-----------------|--|
| Jméno :                      |        | Jméno :        |  | Jméno :         |  |
| Datum :                      |        | Datum :        |  | Datum :         |  |
| Podpis :                     |        | Podpis:        |  | Podpis:         |  |
|                              |        |                |  |                 |  |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                |  | 1 934 Kč        |  |
| DPH                          | 21,0 % |                |  | 406 Kč          |  |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                |  | 0 Kč            |  |
| DPH                          | 0,0 %  |                |  | 0 Kč            |  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                |  | <b>2 340 Kč</b> |  |

Poznámka :



|          |                                                          |                                       |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. C | Rozpočet : 00a                        |
| Objekt : | 99 Změny                                                 | Statické zajištění objektu - přípočty |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                   | HSV          | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 1 934        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>           | <b>1 934</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |





## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                       |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U s | Rozpočet: 00a                         |
| Objekt : | 99 Změny                                             | Statické zajištění objektu - přípočty |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------|------------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: | 2                | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>              |    |          |           |                 |
| 1    | 275311117R00     | Beton základ palek prostý z cem. portlad C 25/30 | m3 | 0.50     | 2 960.00  | 1 480.00        |
| 2    | 275354111R00     | Bednění stěn základových patek zřízení           | m2 | 0.50     | 826.00    | 413.00          |
| 3    | 275354211R00     | Bednění základových patek odstranění             | m2 | 0.50     | 81.50     | 40.75           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>            |    |          |           | <b>1 933,75</b> |



Stavba: „UPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA  
SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“

č. smlouvy objednatele:

2020001580

Objekt : SO 02-Etapa 2 - Venkovní kanalizace

Objednatel : Statutární město České Budějovice  
nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS : Ing.Pavel Prskavec  
Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd

Projektant : MANE engineering, s r.o.  
Okružní 2615, České Budějovice

Zhotovitel : VIDOX s.r.o.  
U Poráků 511, Horní Bráňana, 381 01 Český Krumlov

Předmět změny : Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:

- změna trasy prodloužení kanalizace z důvodu kolize se stávajícím topným kanálem

Odkaz na soupis prací : viz.příloha

Návrh ocenění :

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Celkem bez DPH    | 61 020,00 |
| DPH 21%           | 12 814,20 |
| Celkem včetně DPH | 73 834,20 |

Vyjádření:

Zhotovitel :

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor  
2

datum:

2.11.2020

Objednatel :

datum:

2.11.2020

TDS :

datum:

2.11.2020

Projektant :

datum:

2.11.2020

VIDOX

VIDOX s.r.o.  
Průmyslová 511  
381 01 Český Krumlov

podpis:

podpis:

podpis:

podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                    |                                |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 2                                                  | Venkovní kanalizace - přípočty | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                                      |                                | SKP             |   |
| 99                   | Změny                                              |                                | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                                       |                                | Počet jednotek  | 0 |
| Z20/07/28            | Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýli |                                | Náklady na m.j  | 0 |
| Projektant           |                                                    |                                | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                                  |                                |                 |   |
| Objednatel           |                                                    |                                |                 |   |
| Dodavatel            | VIDOX s.r.o                                        |                                | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                    |                                | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                       | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---|
|                              | HSV celkem          | 61 020                |                            |   |
| Z                            | PSV celkem          | 0                     |                            |   |
| R                            | M práce celkem      | 0                     |                            |   |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                     |                            |   |
|                              | ZRN celkem          | 61 020                |                            |   |
|                              |                     |                       |                            |   |
|                              | HZS                 | 0                     |                            |   |
|                              | ZRN+HZS             | 61 020                | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                              | ZRN+osl.náklady+HZS | 61 020                | Ostatní náklady celkem     | 0 |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b> | <b>Za objednatele</b>      |   |
| Jméno :                      |                     | Jméno :               | Jméno :                    |   |
| Datum :                      |                     | Datum :               | Datum :                    |   |
| Podpis :                     |                     | Podpis:               | Podpis:                    |   |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                | 61 020 Kč                  |   |
| DPH                          |                     | 21,0 %                | 12 814 Kč                  |   |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                 | 0 Kč                       |   |
| DPH                          |                     | 0,0 %                 | 0 Kč                       |   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                       | <b>73 834 Kč</b>           |   |

Poznámka :



|          |                                                          |                                |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. C | Rozpočet : 2                   |
| Objekt : | 99 Změny                                                 | Venkovní kanalizace - přípočty |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                          | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                         | 6 600         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace pozemní                  | 13 750        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | 23 034        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 997 Přesun sutě                       | 15 945        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 998 Přesun hmot                       | 1 691         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                  | <b>61 020</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U s | Rozpočet: 2                    |
| Objekt : | 99 Změny                                             | Venkovní kanalizace - přípočty |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                 |    |          |           |                  |
| 1               | 113107022        | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně                              | m2 | 11.00    | 300.00    | 3 300.00         |
| 2               | 113107043        | Odstranění podkladu živichých tl 150 mm při překozech ručně                                        | m2 | 11.00    | 300.00    | 3 300.00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                               |    |          |           | <b>6 600,00</b>  |
| <b>Díl: 5</b>   |                  | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                          |    |          |           |                  |
| 3               | 566903111R00     | Vyspravení podkladu po překozech kam hrubě drceným                                                 | t  | 11.00    | 550.00    | 6 050.00         |
| 4               | 572340111        | Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm      | m2 | 22.00    | 350.00    | 7 700.00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                                        |    |          |           | <b>13 750,00</b> |
| <b>Díl: 9</b>   |                  | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                         |    |          |           |                  |
| 5               | 919732211        | Styčná spára napojení nového živichého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m  | 22.00    | 225.00    | 4 950.00         |
| 6               | 919735113R00     | Řezání stávajícího živichého krytu hl do 150 mm                                                    | m  | 22.00    | 822.00    | 18 084.00        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                       |    |          |           | <b>23 034,00</b> |
| <b>Díl: 997</b> |                  | <b>Přesun sutě</b>                                                                                 |    |          |           |                  |
| 7               | 997013211U00     | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                        | t  | 6.67     | 480.00    | 3 199.68         |
| 8               | 997013501U00     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                      | t  | 6.67     | 242.00    | 1 613.17         |
| 9               | 997013509U00     | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                           | t  | 99.99    | 18.00     | 1 799.82         |
| 10              | 997013645        | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02       | t  | 6.67     | 1 400.00  | 9 332.40         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>997 Přesun sutě</b>                                                                             |    |          |           | <b>15 945,07</b> |
| <b>Díl: 998</b> |                  | <b>Přesun hmot</b>                                                                                 |    |          |           |                  |
| 11              | 998225111R00     | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým         | t  | 7.05     | 240.00    | 1 691.04         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>998 Přesun hmot</b>                                                                             |    |          |           | <b>1 691,04</b>  |



Stavba: „ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA  
SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“

č. smlouvy objednatele

2020001580

Objekt: SO 03-Etapa 3 - Rekonstrukce kotelny - odpočty

Objednatel: Statutární město České Budějovice  
nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS: ing. Pavel Prskavec  
Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd

Projektant: MANE engineering, s r.o.  
Okružní 2615, České Budějovice

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.  
U Poráků 511, Horní Bráňa, 381 01 Český Krumlov

Předmět změny: Předmět díla se snižuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:

1. změna schématu rozvodů v kotelně

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Návrh ocenění:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Celkem bez DPH    | -86 400,00  |
| DPH 21%           | -18 144,00  |
| Celkem včetně DPH | -104 544,00 |

Vyjádření:

Zhotovitel: MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE

datum:

2.11.2020

podpis:

Objednatel: investiční odbor  
2

datum:

2.11.2020

podpis:

TDS:

datum:

2.11.2020

podpis:

Projektant:

datum:

2.11.2020

podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                    |                                |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 03a                                                | Rekonstrukce kotelny - odpočty | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                                      |                                | SKP             |   |
| 99                   | Změny                                              |                                | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                                       |                                | Počet jednotek  | 0 |
| Z20/07/28            | Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýli |                                | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                    |                                | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                                  |                                |                 |   |
| Objednatel           |                                                    |                                |                 |   |
| Dodavatel            | VIDOX s r o.                                       |                                | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                    |                                | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                      |                | Ostatní rozpočtové náklady |                    |
|------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
|                              | HSV celkem           | 0              |                            |                    |
| Z                            | PSV celkem           | -86 400        |                            |                    |
| R                            | M práce celkem       | 0              |                            |                    |
| N                            | M dodávky celkem     | 0              |                            |                    |
|                              | ZRN celkem           | -86 400        |                            |                    |
|                              |                      |                |                            |                    |
|                              | HZS                  | 0              |                            |                    |
|                              | ZRN+HZS              | -86 400        | Ostatní náklady neuvedené  | 0                  |
|                              | ZRN+ost. náklady+HZS | -86 400        | Ostatní náklady celkem     | 0                  |
| Vyracoval                    |                      | Za zhotovitele |                            | Za objednatele     |
| Jméno :                      |                      | Jméno :        |                            | Jméno :            |
| Datum :                      |                      | Datum :        |                            | Datum :            |
| Podpis :                     |                      | Podpis :       |                            | Podpis :           |
|                              |                      |                |                            |                    |
| Základ pro DPH               |                      | 21,0 %         |                            | -86 400 Kč         |
| DPH                          |                      | 21,0 %         |                            | -18 144 Kč         |
| Základ pro DPH               |                      | 0,0 %          |                            | 0 Kč               |
| DPH                          |                      | 0,0 %          |                            | 0 Kč               |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                      |                |                            | <b>-104 544 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                                          |                                |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. C | Rozpočet : 03a                 |
| Objekt : | 99 Změny                                                 | Rekonstrukce kotelny - odpochy |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 723 Vnitřní plynovod | 0        | -86 400        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b> | <b>-86 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |





### Položkový rozpočet

|          |                                                      |                               |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U s | Rozpočet: 03a                 |
| Objekt : | 99 Změny                                             | Rekonstrukce kotelny - odpady |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|-----------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 723              | Vnitřní plynovod            |     |          |           |                   |
| 1    | 48411755R        | Plynový kotel výkon 28 kW   | kus | -1,00    | 86 400,00 | -86 400,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>723 Vnitřní plynovod</b> |     |          |           | <b>-86 400,00</b> |



Stavba: „UPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA  
SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“

č. smlouvy objednatele:

2020001580

Objekt : SO 03-Etapa 3 - Rekonstrukce kotelny - přípočty

Objednatel : Statutární město České Budějovice  
nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS : Ing. Pavel Prskavec  
Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd

Projektant : MANE engineering, s r.o.  
Okružní 2615, České Budějovice

Zhotovitel : VIDOX s.r.o.  
U Poráků 511, Horní Bráána, 381 01 Český Krumlov

Předmět změny : Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:

- změna trasy prodloužení kanalizace z důvodu kolize se stávajícím topným kanálem

Odkaz na soupis prací : viz.příloha

Návrh ocenění :

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Celkem bez DPH    | 40 978,00 |
| DPH 21%           | 8 605,38  |
| Celkem včetně DPH | 49 583,38 |

Vyjádření:

Zhotovitel : MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE

datum:

2.11.2020

podpis:

Objednatel : Investičn. odd.

datum:

2.11.2020

podpis:

TDS :

datum:

2.11.2020

podpis:

Projektant :

datum:

2.11.2020

podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet

VIDOX

U Poráků 511  
381 01 Český Krumlov

podpis:

podpis:

podpis:

podpis:

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                             |                                                           |                                        |                        |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>             | <b>3</b>                                                  | <b>Rekonstrukce kotelny - připočty</b> | <b>JKSO</b>            |          |
| <b>Objekt</b>               | <b>Název objektu</b>                                      |                                        | <b>SKP</b>             |          |
| <b>99</b>                   | <b>Změny</b>                                              |                                        | <b>Měrná jednotka</b>  |          |
| <b>Stavba</b>               | <b>Název stavby</b>                                       |                                        | <b>Počet jednotek</b>  | <b>0</b> |
| <b>Z20/07/28</b>            | <b>Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýli</b> |                                        | <b>Náklady na m.j</b>  | <b>0</b> |
| <b>Projektant</b>           |                                                           |                                        | <b>Typ rozpočtu</b>    |          |
| <b>Zpracovatel projektu</b> | <b>0</b>                                                  |                                        |                        |          |
| <b>Objednatel</b>           |                                                           |                                        |                        |          |
| <b>Dodavatel</b>            | <b>VIDOX s.r.o.</b>                                       |                                        | <b>Zakázkové číslo</b> |          |
| <b>Rozpočtoval</b>          |                                                           |                                        | <b>Počet listů</b>     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                       | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 39 101                |                            |                       |
| Z                            | PSV celkem          | 1 878                 |                            |                       |
| R                            | M práce celkem      | 0                     |                            |                       |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                     |                            |                       |
|                              | ZRN celkem          | 40 978                |                            |                       |
|                              |                     |                       |                            |                       |
|                              | HZS                 | 0                     |                            |                       |
|                              | ZRN+HZS             | 40 978                | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 40 978                | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b> |                            | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     | Jméno :               |                            | Jméno :               |
| Datum :                      |                     | Datum :               |                            | Datum :               |
| Podpis :                     |                     | Podpis :              |                            | Podpis :              |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                |                            | 40 978 Kč             |
| DPH                          |                     | 21,0 %                |                            | 8 605 Kč              |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                 |                            | 0 Kč                  |
| DPH                          |                     | 0,0 %                 |                            | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                       |                            | <b>49 583 Kč</b>      |

Poznámka :



|          |                                                          |                                 |   |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. C | Rozpočet :                      | 3 |
| Objekt : | 99 Změny                                                 | Rekonstrukce kotelny - přípočty |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV           | PSV          | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 4 725         | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 9 Oslatní konstrukce a práce, bourání        | 17 834        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 997 Přesun sulě                              | 15 171        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 998 Přesun hmot                              | 1 371         | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 0             | 1 878        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>39 101</b> | <b>1 878</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                 |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U s | Rozpočet: 3                     |
| Objekt : | 99 Změny                                             | Rekonstrukce kotelny - přípočty |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | <b>6</b>         | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                    |    |          |           |                  |
| 1    | 631312141        | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým                                                | m3 | 1.35     | 3 500,00  | 4 725,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                  |    |          |           | <b>4 725,00</b>  |
| Díl: | <b>9</b>         | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                           |    |          |           |                  |
| 2    | 965042141        | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl p          | m3 | 1.35     | 2 250,00  | 3 037,50         |
| 3    | 977311113        | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm                                     | m  | 18,00    | 822,00    | 14 796,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                         |    |          |           | <b>17 833,50</b> |
| Díl: | <b>997</b>       | <b>Přesun sutě</b>                                                                                   |    |          |           |                  |
| 4    | 997013211        | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                          | t  | 3,01     | 480,00    | 1 442,88         |
| 5    | 997013501        | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        | t  | 3,01     | 242,00    | 727,45           |
| 6    | 997013509        | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t  | 45,09    | 189,00    | 8 522,01         |
| 7    | 997013601        | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01         | t  | 3,00     | 1 400,00  | 4 200,00         |
| 8    | 997013814        | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04            | t  | 0,06     | 4 500,00  | 279,00           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>997 Přesun sutě</b>                                                                               |    |          |           | <b>15 171,34</b> |
| Díl: | <b>998</b>       | <b>Přesun hmot</b>                                                                                   |    |          |           |                  |
| 9    | 998018001        | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                                                | t  | 3,05     | 450,00    | 1 370,70         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>998 Přesun hmot</b>                                                                               |    |          |           | <b>1 370,70</b>  |
| Díl: | <b>711</b>       | <b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>                                                         |    |          |           |                  |
| 10   | 711111001        | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním                      | m2 | 9,00     | 9,00      | 81,00            |
| 11   | 11163150         | lak penetrační asfaltový                                                                             | t  | 0,00     | 30 000,00 | 90,00            |
| 12   | 711131811        | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné                                                    | m2 | 9,00     | 10,00     | 90,00            |
| 13   | 711141559        | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP                                | m2 | 9,00     | 70,00     | 630,00           |
| 14   | 62832134         | pás asfaltový nalavilelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnný | m2 | 10,35    | 90,00     | 931,50           |
| 15   | 998711101        | Přesun hmot lonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m               | t  | 0,06     | 890,00    | 55,18            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>                                                     |    |          |           | <b>1 877,68</b>  |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------|-----------|---------|--|-------|--|--------|-----------|---------|--|--------------|--|--------|-----------|---------|--|
| Stavba:                 | „UPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA<br>SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | č. smlouvy objednatele | 2020001580 |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Objekt :                | SO 04-Etapa 4 - Vnitřní úpravy - připočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Objednatel :            | Statutární město České Budějovice<br>nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| TDS :                   | ing.Pavel Prskavec<br>Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Projektant :            | MANE engineering, s r.o.<br>Okružní 2615, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Zhotovitel :            | VIDOX s.r.o.<br>U Poráků 511, Horní Bráňana, 381 01 Český Krumlov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Předmět změny :         | Předmět díla se snižuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| 1.                      | snížení počtu dveří, snížení rozsahu odstranění a dodávky nového PVC, snížení ceny výběrem dodání obkladů a dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Odkaz na soupis prací : | viz.příloha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Návrh ocenění :         | <table border="0"> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-284 730,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-59 793,30</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-344 523,30</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |            | Celkem bez DPH                                                                        | -284 730,00                                                  | DPH 21% | -59 793,30 | Celkem včetně DPH | -344 523,30                                                                           |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Celkem bez DPH          | -284 730,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| DPH 21%                 | -59 793,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Celkem včetně DPH       | -344 523,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Vyjádření:              | <table border="0"> <tr> <td>Zhotovitel :</td> <td>MAGISTRÁT MĚSTA<br/>ČESKÉ BUDĚJOVICE<br/>Investiční odbor<br/>2</td> <td>datum:</td> <td>1.11.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel :</td> <td></td> <td>datum:</td> <td>2.11.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDS :</td> <td></td> <td>datum:</td> <td>2.11.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektant :</td> <td></td> <td>datum:</td> <td>2.11.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> </table> |        |                        |            | Zhotovitel :                                                                          | MAGISTRÁT MĚSTA<br>ČESKÉ BUDĚJOVICE<br>Investiční odbor<br>2 | datum:  | 1.11.2020  | podpis:           |  | Objednatel : |  | datum: | 2.11.2020 | podpis: |  | TDS : |  | datum: | 2.11.2020 | podpis: |  | Projektant : |  | datum: | 2.11.2020 | podpis: |  |
| Zhotovitel :            | MAGISTRÁT MĚSTA<br>ČESKÉ BUDĚJOVICE<br>Investiční odbor<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | datum: | 1.11.2020              | podpis:    |  |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Objednatel :            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | datum: | 2.11.2020              | podpis:    |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| TDS :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | datum: | 2.11.2020              | podpis:    |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Projektant :            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | datum: | 2.11.2020              | podpis:    |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Přílohy:                | Položkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                        |            |                                                                                       |                                                              |         |            |                   |                                                                                       |              |  |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                    |                          |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 04b                                                | Vnitřní úpravy - odpochy | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                                      |                          | SKP             |   |
| 99                   | Změny                                              |                          | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                                       |                          | Počet jednotek  | 0 |
| Z20/07/28            | Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýli |                          | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                    |                          | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                                  |                          |                 |   |
| Objednatel           |                                                    |                          |                 |   |
| Dodavatel            | VIDOX s.r.o.                                       |                          | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                    |                          | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                  |                | Ostatní rozpočtové náklady |                    |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
|                              | HSV celkem       | -22 000        |                            |                    |
| Z                            | PSV celkem       | -262 730       |                            |                    |
| R                            | M práce celkem   | 0              |                            |                    |
| N                            | M dodávky celkem | 0              |                            |                    |
| ZRN                          | celkem           | -284 730       |                            |                    |
|                              |                  |                |                            |                    |
| HZS                          |                  | 0              |                            |                    |
| ZRN+HZS                      |                  | -284 730       | Ostatní náklady neuvedené  | 0                  |
| ZRN+ost náklady+HZS          |                  | -284 730       | Ostatní náklady celkem     | 0                  |
| Vypracoval                   |                  | Za zhotovitele |                            | Za objednatele     |
| Jméno :                      |                  | Jméno :        |                            | Jméno :            |
| Datum :                      |                  | Datum :        |                            | Datum :            |
| Podpis :                     |                  | Podpis :       |                            | Podpis :           |
| Základ pro DPH               |                  | 21,0 %         |                            | -284 730 Kč        |
| DPH                          |                  | 21,0 %         |                            | -59 793 Kč         |
| Základ pro DPH               |                  | 0,0 %          |                            | 0 Kč               |
| DPH                          |                  | 0,0 %          |                            | 0 Kč               |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                  |                |                            | <b>-344 523 Kč</b> |

Poznámka :





|          |                                                          |                          |     |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. C | Rozpočet :               | 04b |
| Objekt : | 99 Změny                                                 | Vnitřní úpravy - odpočty |     |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV             | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání   | -22 000        | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské       | 0              | -131 710        | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0              | -28 600         | 0        | 0        | 0        |
| 775 Podlahy vlysové a parketové | 0              | -11 959         | 0        | 0        | 0        |
| 776 Podlahy povlakové           | 0              | -71 605         | 0        | 0        | 0        |
| 781 Obklady keramické           | 0              | -18 856         | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>-22 000</b> | <b>-262 730</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |





## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                          |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U s | Rozpočet: 04b            |
| Objekt : | 99 Změny                                             | Vnitřní úpravy - odpočty |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                       | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)        |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------------|
| Díl: | <b>9</b>         | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                  |       |          |           |                    |
| 1    | 9-01             | Odpočet rozpočtové rezervy                                                                          | kompl | -1,00    | 22 000,00 | -22 000,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                |       |          |           | <b>-22 000,00</b>  |
| Díl: | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                        |       |          |           |                    |
| 2    | 766661112R00     | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kl do 0,8 m                                                   | kus   | -10,00   | 440,00    | -4 400,00          |
| 3    | 766660016RA0     | Montáž zárubní dveří jednokřídlových šířky 90 cm                                                    | kus   | -10,00   | 990,00    | -9 900,00          |
| 4    | 766660016RA0     | zárubně dřevěné zárubně rámové - masiv smrk, jedle, bez povrchové úpravy pro dveře jednokřídlové 60 | kus   | -4,00    | 7 053,00  | -28 212,00         |
| 5    | 766660016RA0     | zárubně dřevěné zárubně rámové - masiv smrk, jedle, bez povrchové úpravy pro dveře jednokřídlové 80 | kus   | -6,00    | 7 053,00  | -42 318,00         |
| 6    | 61162934         | dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídle 700-900x1970mm dub                              | kus   | -10,00   | 4 688,00  | -46 880,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                    |       |          |           | <b>-131 710,00</b> |
| Díl: | <b>771</b>       | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                  |       |          |           |                    |
| 7    | 597642000R.1     | obkládačky a dlaždice keramické podlahy - RAKO, dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm                | m2    | -38,02   | 350,00    | -13 305,60         |
| 8    | 597642000R       | obkládačky a dlaždice keramické podlahy - RAKO, dlaždice formát 30 x 30 x 0,8 cm                    | m2    | -43,70   | 350,00    | -15 294,30         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                              |       |          |           | <b>-28 599,90</b>  |
| Díl: | <b>775</b>       | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                  |       |          |           |                    |
| 9    | 775411820R00     | Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných                                                               | m     | -45,83   | 33,00     | -1 512,26          |
| 10   | 775511800R00     | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt                                                      | m2    | -43,17   | 242,00    | -10 447,14         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>                                                              |       |          |           | <b>-11 959,40</b>  |
| Díl: | <b>776</b>       | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                            |       |          |           |                    |
| 11   | 776511810R00     | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou                                                       | m2    | -295,89  | 242,00    | -71 605,38         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>776 Podlahy povlakové</b>                                                                        |       |          |           | <b>-71 605,38</b>  |
| Díl: | <b>781</b>       | <b>Obklady keramické</b>                                                                            |       |          |           |                    |
| 12   | 597642000R.1     | obkládačky a dlaždice keramické podlahy - RAKO, dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm                | m2    | -53,87   | 350,00    | -18 855,55         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                                                                        |       |          |           | <b>-18 855,55</b>  |



Stavba: „ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA  
SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“

č. smlouvy objednatele:

2020001580

Objekt : SO 04-Étapa 4 - Vnitřní úpravy - přípočty

Objednatel : Statutární město České Budějovice  
nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

TDS : ing.Pavel Prskavec  
Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd

Projektant : MANE engineering, s r.o.  
Okružní 2615, České Budějovice

Zhotovitel : VIDOX s.r.o.  
U Poráků 511, Horní Bráňana, 381 01 Český Krumlov

Předmět změny : Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:

1. demontáž dřevěného obložení a dělicí stěny, montáž SDK příčky, zazdívání otvorů + povrchová úprava, bourání stávající podlahy+betonáž nové, hydroizolační stěrka, střešní lapače, demontáž+montáž kamenného obkladu

Odkaz na soupis prací : viz příloha

Návrh ocenění :

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Celkem bez DPH    | 217 233,00 |
| DPH 21%           | 45 618,93  |
| Celkem včetně DPH | 262 851,93 |

Vyjádření:

Zhotovitel :

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor  
2

datum:

2.11.2020

podpis:

Objednatel :

datum:

2.11.2020

podpis:

TDS :

datum:

2.11.2020

podpis:

Projektant :

datum:

2.11.2020

podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                             |                                                           |                                  |                        |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>             | <b>04a</b>                                                | <b>Vnitřní úpravy - přípočty</b> | <b>JKSO</b>            |          |
| <b>Objekt</b>               | <b>Název objektu</b>                                      |                                  | <b>SKP</b>             |          |
| <b>99</b>                   | <b>Změny</b>                                              |                                  | <b>Měrná jednotka</b>  |          |
| <b>Stavba</b>               | <b>Název stavby</b>                                       |                                  | <b>Počet jednotek</b>  | <b>0</b> |
| <b>Z20/07/28</b>            | <b>Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýli</b> |                                  | <b>Náklady na m.j.</b> | <b>0</b> |
| <b>Projektant</b>           |                                                           |                                  | <b>Typ rozpočtu</b>    |          |
| <b>Zpracovatel projektu</b> | <b>0</b>                                                  |                                  |                        |          |
| <b>Objednatel</b>           |                                                           |                                  |                        |          |
| <b>Dodavatel</b>            | <b>VIDOX s.r.o.</b>                                       |                                  | <b>Zakázkové číslo</b> |          |
| <b>Rozpočtoval</b>          |                                                           |                                  | <b>Počet listů</b>     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                     |         | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |   |
|------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|---|
|                                    | HSV celkem          | 116 116 |                                   |   |
| Z                                  | PSV celkem          | 101 117 |                                   |   |
| R                                  | M práce celkem      | 0       |                                   |   |
| N                                  | M dodávky celkem    | 0       |                                   |   |
|                                    | ZRN celkem          | 217 233 |                                   |   |
|                                    |                     |         |                                   |   |
|                                    | HZS                 | 0       |                                   |   |
|                                    | ZRN+HZS             | 217 233 | Ostatní náklady neuvedené         | 0 |
|                                    | ZRN+ost náklady+HZS | 217 233 | Ostatní náklady celkem            | 0 |

| <b>Vypracoval</b>            |  | <b>Za zhotovitele</b> |   | <b>Za objednatele</b> |  |
|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|
| Jméno :                      |  | Jméno :               |   | Jméno :               |  |
| Datum :                      |  | Datum :               |   | Datum :               |  |
| Podpis :                     |  | Podpis :              |   | Podpis :              |  |
|                              |  |                       |   |                       |  |
| Základ pro DPH               |  | 21,0                  | % | 217 233 Kč            |  |
| DPH                          |  | 21,0                  | % | 45 619 Kč             |  |
| Základ pro DPH               |  | 0,0                   | % | 0 Kč                  |  |
| DPH                          |  | 0,0                   | % | 0 Kč                  |  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                       |   | <b>262 852 Kč</b>     |  |

Poznámka :



|          |                                                          |                           |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. C | Rozpočet : 04a            |
| Objekt : | 99 Změny                                                 | Vnitřní úpravy - přípočty |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 8 278          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                       | 10 776         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 24 537         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | 37 198         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                     | 6 951          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce            | 7 537          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 66 Osazení zárubní                           | 2 758          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 6 185          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 998 Přesun hmot                              | 7 728          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                       | 0              | 8 528          | 0        | 0        | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                       | 0              | 10 790         | 0        | 0        | 0        |
| 763 Dřevostavby                              | 0              | 11 645         | 0        | 0        | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                    | 0              | 1 326          | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                    | 0              | 4 086          | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady              | 0              | 10 568         | 0        | 0        | 0        |
| 781 Obklady keramické                        | 0              | 6 525          | 0        | 0        | 0        |
| 782 Konstrukce z přírodního kamene           | 0              | 43 649         | 0        | 0        | 0        |
| 783 Nátěry                                   | 0              | 4 000          | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot          | 4 167          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>116 116</b> | <b>101 117</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                           |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy Hřbitova U s | Rozpočet: 04a             |
| Objekt : | 99 Změny                                             | Vnitřní úpravy - přípočty |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                      | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 3                | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                               |       |          |           |                  |
| 1    | 317167212R00     | Překlad Heluz vysoký, nosný 23 8/7/150 cm                                                          | kus   | 4,00     | 530,00    | 2 120,00         |
| 2    | 317941121RT3     | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č 12 včetně<br>dodávky profilu I č 12                     | t     | 0,04     | 41 140,00 | 1 481,04         |
| 3    | 342255024R00     | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm                                                                     | m2    | 1,70     | 803,00    | 1 365,10         |
| 4    | 347015111R00     | Předstěna SDK, tl 65mm, ocel kce CW, 1x RB 12,5mm                                                  | m2    | 4,60     | 720,00    | 3 312,00         |
|      |                  | m č 1.01 4,6                                                                                       |       | 4,60     |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                             |       |          |           | <b>8 278,14</b>  |
| Díl: | 4                | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                        |       |          |           |                  |
| 5    | 331230010RAA     | Sloupy z cihel plných, 30 x 30 cm cihly 29 x 14 x 6,5 P15, na<br>maltu MVC 25                      | m     | 2,40     | 512,00    | 1 228,80         |
| 6    | 411320130RAA     | Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 10 cm, ztrac bednění ocelový<br>pozinkovaný plech, výztuž 90 kg/m3   | m2    | 6,12     | 1 560,00  | 9 547,20         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                      |       |          |           | <b>10 776,00</b> |
| Díl: | 6                | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                  |       |          |           |                  |
| 7    | 602016193R01     | Penetrace hloubková                                                                                | m2    | 67,20    | 69,30     | 4 656,96         |
| 8    | 612135101        | Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou jakékoli šířky ryhy                                              | m2    | 56,80    | 350,00    | 19 880,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                |       |          |           | <b>24 536,96</b> |
| Díl: | 61               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                      |       |          |           |                  |
| 9    | 612421615R00     | Omílka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená                                                           | m2    | 40,32    | 234,00    | 9 434,88         |
| 10   | 612481211RT2     | Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vnitř stěny včetně<br>výztužné sítě a stěrkyého tmelu     | m2    | 58,40    | 255,50    | 14 921,20        |
| 11   | 612481211RT8     | Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní sítovinou perlinky 8x8                                       | m2    | 15,85    | 264,50    | 4 192,33         |
| 12   | 613471411R00     | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm, svislých<br>konstrukcí stěn                      | m2    | 58,40    | 125,00    | 7 300,00         |
| 13   | 6161001          | Osazení EL. rozvaděče                                                                              | kompl | 1,00     | 1 350,00  | 1 350,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                   |       |          |           | <b>37 198,41</b> |
| Díl: | 62               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                       |       |          |           |                  |
| 14   | 622300131R00     | Fix lepidlo pod mazaninu                                                                           | m2    | 52,52    | 117,57    | 6 174,78         |
| 15   | 627452145R00     | Vyspravení trhlin ve zdivu                                                                         | m     | 14,70    | 52,80     | 776,16           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                    |       |          |           | <b>6 950,94</b>  |
| Díl: | 63               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                              |       |          |           |                  |
| 16   | 631312511RT2     | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5) vyztužená<br>ocelovými vlákny 20 kg / m3           | m3    | 1,16     | 3 995,00  | 4 618,22         |
| 17   | 631313511RM1     | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 z betonu prostého                                          | m3    | 0,23     | 3 646,50  | 831,40           |
|      |                  | m č 1.09 umývárna 3.8*0,06                                                                         |       | 0,23     |           |                  |
| 18   | 631313511RM1     | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 z betonu prostého                                          | m3    | 0,49     | 3 646,50  | 1 779,49         |
| 19   | 631319171R00     | Přípalek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm                                                      | m3    | 0,49     | 430,10    | 209,89           |
| 20   | 631319171R00     | Přípalek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm                                                      | m3    | 0,23     | 430,10    | 98,06            |
|      |                  | m č 1.09 umývárna 3.8*0,06                                                                         |       | 0,23     |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                           |       |          |           | <b>7 537,07</b>  |
| Díl: | 66               | <b>Osazení zárubní</b>                                                                             |       |          |           |                  |
| 21   | 642944121RT4     | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně<br>dodávky zárubně CgH 80x197x11 cm          | kus   | 2,00     | 1 379,00  | 2 758,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>66 Osazení zárubní</b>                                                                          |       |          |           | <b>2 758,00</b>  |
| Díl: | 96               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                          |       |          |           |                  |
| 22   | 96305113R00      | Bourání ŽB stropů žebrových                                                                        | m2    | 6,12     | 356,00    | 2 178,72         |
| 23   | 965100011RA0     | Bourání podlah ostatních bez podkladního lože, nebo<br>mazaniny základnic sájakoukoliv výplní spár | m2    | 0,23     | 665,00    | 151,62           |
|      |                  | m č 1.09 umývárna 3.8*0,06                                                                         |       | 0,23     |           |                  |
| 24   | 970251150R00     | Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm                                                                | m     | 5,00     | 771,00    | 3 855,00         |



# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                           |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U s | Rozpočet: 04a             |
| Objekt : | 99 Změny                                             | Vnitřní úpravy - přípočty |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|      | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                 |     |          |           | <b>6 185,34</b>  |
| Díl: | <b>998</b>       | <b>Přesun hmot</b>                                                           |     |          |           |                  |
| 25   | 998018001        | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                        | t   | 17,17    | 450,00    | 7 727,85         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>998 Přesun hmot</b>                                                       |     |          |           | <b>7 727,85</b>  |
| Díl: | <b>711</b>       | <b>Izolace proti vodě</b>                                                    |     |          |           |                  |
| 26   | 711212002R00     | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou                                          | m2  | 9,82     | 438,00    | 4 301,16         |
|      |                  | sociály 9,82                                                                 |     | 9,82     |           |                  |
| 27   | 711212201R00     | Penetrace hloubková 0,20 l/m2                                                | m2  | 9,82     | 75,60     | 742,39           |
|      |                  | sociály 9,82                                                                 |     | 9,82     |           |                  |
| 28   | 711212601R00     | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna                                         | m   | 2,00     | 159,00    | 318,00           |
|      |                  | za sprchovým koutem 2                                                        |     | 2,00     |           |                  |
| 29   | 711212602R00     | Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna                           | kus | 1,00     | 140,50    | 140,50           |
|      |                  | za sprchovým koutem 1                                                        |     | 1,00     |           |                  |
| 30   | 721273159R00     | Izolování sítěšné hlavice                                                    | kus | 2,00     | 1 335,00  | 2 670,00         |
| 31   | 998711201R00     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                             | %   | 81,72    | 4,35      | 355,48           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                |     |          |           | <b>8 527,54</b>  |
| Díl: | <b>721</b>       | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                    |     |          |           |                  |
| 32   | 721211520RT1     | Vpust' dvorní HL606, klapka, lapač líniová mřížka 226 x 226 DN 110,160       | kus | 2,00     | 3 595,00  | 7 190,00         |
| 33   | 721242111R00     | Lapač sítěšných splavenin PP HL660 DN 100                                    | kus | 3,00     | 1 200,00  | 3 600,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                |     |          |           | <b>10 790,00</b> |
| Díl: | <b>763</b>       | <b>Dřevostavby</b>                                                           |     |          |           |                  |
| 34   | 763111314        | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12, 5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB | m2  | 10,20    | 1 005,40  | 10 255,08        |
| 35   | 763111717        | SDK příčka základní penetrační nátěr                                         | m2  | 20,40    | 28,60     | 583,44           |
| 36   | 763111718        | SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a slikenováním    | m   | 4,70     | 171,60    | 806,52           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>763 Dřevostavby</b>                                                       |     |          |           | <b>11 645,04</b> |
| Díl: | <b>764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                 |     |          |           |                  |
| 37   | 764928105R00     | Z+M oplech parapetů z popl plechu vč.rohů rš 330                             | m   | 5,40     | 241,00    | 1 301,40         |
|      |                  | atrium 0 9*6                                                                 |     | 5,40     |           |                  |
| 38   | 998764201R00     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                             | %   | 13,01    | 1,90      | 24,73            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                             |     |          |           | <b>1 326,13</b>  |
| Díl: | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                 |     |          |           |                  |
| 39   | 766411821R00     | Demontáž obložení stěn palubkami                                             | m2  | 20,30    | 201,30    | 4 086,39         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                             |     |          |           | <b>4 086,39</b>  |
| Díl: | <b>771</b>       | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                           |     |          |           |                  |
| 40   | 771111011R00     | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                        | m2  | 21,00    | 13,00     | 273,00           |
| 41   | 771121011        | Nátěr penetrační na podlahu                                                  | m2  | 21,10    | 50,00     | 1 055,00         |
| 42   | 59764220         | EBS Jamaica dlažba 33,3x33,3 hnědá                                           | m2  | 56,00    | 165,00    | 9 240,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                       |     |          |           | <b>10 568,00</b> |
| Díl: | <b>781</b>       | <b>Obklady keramické</b>                                                     |     |          |           |                  |
| 43   | 59764230         | Rako Sandra obklad 20x25 bázová                                              | m2  | 45,00    | 145,00    | 6 525,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                                                 |     |          |           | <b>6 525,00</b>  |
| Díl: | <b>782</b>       | <b>Konstrukce z přírodního kamene</b>                                        |     |          |           |                  |
| 44   | 782131XX0R00     | Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 1 a 2 cm                              | m2  | 11,04    | 3 200,00  | 35 328,00        |
|      |                  | 2 řady venkovního obkladu (10.2+8.2)*0.6                                     |     | 11,04    |           |                  |
| 45   | 9780592XXR00     | Demontáž obkladů stěn z kamene do 1 m2                                       | m2  | 11,04    | 620,00    | 6 844,80         |
|      |                  | 2 řady venkovního obkladu (10.2+8.2)*0.6                                     |     | 11,04    |           |                  |
| 46   | 998782201R00     | Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m                               | %   | 421,73   | 3,50      | 1 476,05         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>782 Konstrukce z přírodního kamene</b>                                    |     |          |           | <b>43 648,85</b> |
| Díl: | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>                                                                |     |          |           |                  |
| 47   | 783322129R00     | Nátěr syntetický ocel zárubní                                                | kus | 10,00    | 400,00    | 4 000,00         |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                           |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U s | Rozpočet: 04a             |
| Objekt : | 99 Změny                                             | Vnitřní úpravy - přípočty |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
|             | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                 |    |          |           | <b>4 000,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>       | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>            |    |          |           |                 |
| 48          | 979081111R00     | Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km       | t  | 1,74     | 242,00    | 421,59          |
| 49          | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t  | 26,13    | 18,00     | 470,37          |
| 50          | 979082212R00     | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot | t  | 1,74     | 480,00    | 836,21          |
| 51          | 979999998R00     | Poplatek za skládku sutí                          | t  | 1,74     | 1 400,00  | 2 438,94        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>        |    |          |           | <b>4 167,10</b> |





|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------|----------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Stavba:                 | „UPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA<br>SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | č. smlouvy objednatele | 2020001580 |                |            |         |           |                   |            |
| Objekt :                | SO 06-Etapa 6 - Výměna dveří a výkladních skříní - odpočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
| Objednatel :            | Statutární město České Budějovice<br>nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
| TDS :                   | ing.Pavel Prskavec<br>Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
| Projektant :            | MANE engineering, s r.o.<br>Okružní 2615, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
| Zhotovitel :            | VIDOX s.r.o.<br>U Poráků 511, Horní Bráňana, 381 01 Český Krumlov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
| Předmět změny :         | Předmět díla se snižuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
| 1.                      | změna fixních křidel za otevíravá, na základě požadavku provozovatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
| Odkaz na soupis prací : | viz.příloha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
| Návrh ocenění :         | <table border="0"> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-29 575,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-6 210,75</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-35 785,75</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                        |            | Celkem bez DPH | -29 575,00 | DPH 21% | -6 210,75 | Celkem včetně DPH | -35 785,75 |
| Celkem bez DPH          | -29 575,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
| DPH 21%                 | -6 210,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
| Celkem včetně DPH       | -35 785,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
| Vyjádření:              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Zhotovitel :</p> <p>Objednatel :</p> <p>TDS :</p> <p>Projektant :</p> </div> <div> <p>MAGISTRÁT MĚSTA<br/>ČESKÉ BUDĚJOVICE<br/>Investiční odbor<br/>2</p> </div> <div> <p>datum: 2.11.2020</p> <p>datum: 2.11.2020</p> <p>datum: 2.11.2020</p> <p>datum: 2.11.2020</p> </div> <div> <p>podpis: [redacted]</p> <p>podpis: [redacted]</p> <p>podpis: [redacted]</p> <p>podpis: [redacted]</p> </div> </div> |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |
| Přílohy:                | Položkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |            |                |            |         |           |                   |            |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                   |                                  |                 |   |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 06b                                               | Výměna dveří a výkladních skříní | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                                     |                                  | SKP             |   |
| 99                   | Změny                                             |                                  | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                                      |                                  | Počet jednotek  | 0 |
| Z20/07/28            | Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýl |                                  | Náklady na m.j  | 0 |
| Projektant           |                                                   |                                  | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                                 |                                  |                 |   |
| Objednatel           |                                                   |                                  |                 |   |
| Dodavatel            | VIDOX s.r.o                                       |                                  | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtovatel        |                                                   |                                  | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|
| HSV celkem                   | 0       |                            |                   |
| Z PSV celkem                 | -29 575 |                            |                   |
| R M práce celkem             | 0       |                            |                   |
| N M dodávky celkem           | 0       |                            |                   |
| ZRN celkem                   | -29 575 |                            |                   |
|                              |         |                            |                   |
| HZS                          | 0       |                            |                   |
| ZRN+HZS                      | -29 575 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                 |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | -29 575 | Ostatní náklady celkem     | 0                 |
| Vypracoval                   |         | Za zhotovitele             | Za objednatele    |
| Jméno :                      |         | Jméno :                    | Jméno :           |
| Datum :                      |         | Datum :                    | Datum :           |
| Podpis :                     |         | Podpis:                    | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |         | 21,0 %                     | -29 575 Kč        |
| DPH                          |         | 21,0 %                     | -6 211 Kč         |
| Základ pro DPH               |         | 0,0 %                      | 0 Kč              |
| DPH                          |         | 0,0 %                      | 0 Kč              |
| <b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |         |                            | <b>-35 786 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                                          |                                         |     |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. C | Rozpočet :                              | 06b |
| Objekt : | 99 Změny                                                 | Výměna dveří a vykladních skříní - odpo |     |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 766 Konstrukce truhlářské | 0        | -29 575        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>-29 575</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |






### Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                            |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U s | Rozpočet: 06b                              |
| Objekt : | 99 Změny                                             | Výměna dveří a výkladních skříní - odpočty |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 766              | Konstrukce truhlářské                              |     |          |           |                   |
| 1    | 766501501        | D+M výkladce 007 2900/3500 mm - specifikace dle PD | kus | -1,00    | 29 575,00 | -29 575,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                   |     |          |           | <b>-29 575,00</b> |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------|---------|--|-------|--|--------|-----------|---------|--|--------------|--|--------|-----------|---------|--|
| Stavba:                 | „ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA<br>SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | č. smlouvy objednatele | 2020001580 |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Objekt :                | SO 06-Etapa 6 - Výměna dveří a výkladních skříní - odpočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Objednatel :            | Statutární město České Budějovice<br>nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| TDS :                   | ing.Pavel Prskavec<br>Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Projektant :            | MANE engineering, s r.o.<br>Okružní 2615, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Zhotovitel :            | VIDOX s.r.o.<br>U Poráků 511, Horní Bráňana, 381 01 Český Krumlov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Předmět změny :         | Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| 1.                      | změna fixních křídel za otevíravá, na základě požadavku provozovatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Odkaz na soupis prací : | viz.příloha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Návrh ocenění :         | <table border="0"> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>54 975,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>11 544,75</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>66 519,75</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |            | Celkem bez DPH                                                                        | 54 975,00                           | DPH 21% | 11 544,75 | Celkem včetně DPH | 66 519,75                                                                             |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Celkem bez DPH          | 54 975,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| DPH 21%                 | 11 544,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Celkem včetně DPH       | 66 519,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Vyjádření:              | <table border="0"> <tr> <td>Zhotovitel :</td> <td>MAGISTRÁT MĚSTA<br/>ČESKÉ BUDĚJOVICE</td> <td>datum:</td> <td>2.11.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel :</td> <td>investiční odbor<br/>2</td> <td>datum:</td> <td>2.11.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDS :</td> <td></td> <td>datum:</td> <td>2.11.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektant :</td> <td></td> <td>datum:</td> <td>2.11.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> </table> |        |                        |            | Zhotovitel :                                                                          | MAGISTRÁT MĚSTA<br>ČESKÉ BUDĚJOVICE | datum:  | 2.11.2020 | podpis:           |  | Objednatel : | investiční odbor<br>2 | datum: | 2.11.2020 | podpis: |  | TDS : |  | datum: | 2.11.2020 | podpis: |  | Projektant : |  | datum: | 2.11.2020 | podpis: |  |
| Zhotovitel :            | MAGISTRÁT MĚSTA<br>ČESKÉ BUDĚJOVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | datum: | 2.11.2020              | podpis:    |  |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Objednatel :            | investiční odbor<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | datum: | 2.11.2020              | podpis:    |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| TDS :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | datum: | 2.11.2020              | podpis:    |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Projektant :            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | datum: | 2.11.2020              | podpis:    |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |
| Přílohy:                | Položkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                       |        |           |         |  |       |  |        |           |         |  |              |  |        |           |         |  |

# PÓLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                    |                                      |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 06a                                                | Výměna dveří a výkladních skříní - p | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                                      |                                      | SKP             |   |
| 99                   | Změny                                              |                                      | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                                       |                                      | Počet jednotek  | 0 |
| Z20/07/28            | Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýli |                                      | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                    |                                      | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                                  |                                      |                 |   |
| Objednatel           |                                                    |                                      |                 |   |
| Dodavatel            | VIDOX s.r.o.                                       |                                      | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                    |                                      | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |        |                           | Ostatní rozpočtové náklady |                  |
|------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| HSV celkem                   | 0      |                           |                            |                  |
| Z PSV celkem                 | 54 975 |                           |                            |                  |
| R M práce celkem             | 0      |                           |                            |                  |
| N M dodávky celkem           | 0      |                           |                            |                  |
| ZRN celkem                   | 54 975 |                           |                            |                  |
|                              |        |                           |                            |                  |
| HZS                          | 0      |                           |                            |                  |
| ZRN+HZS                      | 54 975 | Ostatní náklady neuvedené |                            | 0                |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 54 975 | Ostatní náklady celkem    |                            | 0                |
| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele            |                            | Za objednatele   |
| Jméno :                      |        | Jméno :                   |                            | Jméno :          |
| Datum :                      |        | Datum :                   |                            | Datum :          |
| Podpis :                     |        | Podpis:                   |                            | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |        | 21,0 %                    |                            | 54 975 Kč        |
| DPH                          |        | 21,0 %                    |                            | 11 545 Kč        |
| Základ pro DPH               |        | 0,0 %                     |                            | 0 Kč             |
| DPH                          |        | 0,0 %                     |                            | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                           |                            | <b>66 520 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                                                |            |                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Václava | Rozpočet : | 06a                                         |
| Objekt : | 99 Změny                                                       |            | Výměna dveří a výkladních skříní - příprava |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 766 Konstrukce truhlářské | 0        | 54 975        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>54 975</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |









## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                                             |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Upravy administrativni budovy hřbitova U | Rozpočet 06a                                |
| Objekt : | 99 Změny                                           | Výměna dveří a vykladních skříní - připočty |

| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| Díl:      | 766           | Konstrukce truhlářské                                                                  |     |          |           |             |
| 1         | 766641163     | Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva | kus | 1,00     | 1 850,00  | 1 850,00    |
| 2         | 61140063      | dveře plastové vstupní jednokřídlové s bočním pevným dílem a nadsvětlíkem dvojsklo     | m2  | 10,15    | 5 234,00  | 53 125,10   |
| Celkem za |               | 766 Konstrukce truhlářské                                                              |     |          |           | 54 975,10   |



|                                     |                                                                                            |        |             |                         |                                                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:                             | „ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA<br>SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“                   |        |             | č. smlouvy objednatele: | 2020001580                                                                            |
| Objekt :                            | SO 07-Etapa 7 - Elektroinstalace-kotelna a vnitř. úpravy - odpočty                         |        |             |                         |                                                                                       |
| Objednatel :                        | Statutární město České Budějovice<br>nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice |        |             |                         |                                                                                       |
| TDS :                               | Ing.Pavel Prskavec<br>Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd                                   |        |             |                         |                                                                                       |
| Projektant :                        | MANE engineering, s r.o.<br>Okružní 2615, České Budějovice                                 |        |             |                         |                                                                                       |
| Zhotovitel :                        | VIDOX s.r.o.<br>U Poráků 511, Horní Bráňa, 381 01 Český Krumlov                            |        |             |                         |                                                                                       |
| Předmět změny :                     | Předmět díla se snižuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:                              |        |             |                         |                                                                                       |
| 1.                                  | odpočet pohyblivých čidel, videotelefonu                                                   |        |             |                         |                                                                                       |
| Odkaz na soupis prací : viz.příloha |                                                                                            |        |             |                         |                                                                                       |
| Návrh ocenění :                     |                                                                                            |        |             |                         |                                                                                       |
| Celkem bez DPH                      |                                                                                            |        |             | -40 670,00              |                                                                                       |
| DPH 21%                             |                                                                                            |        |             | -8 540,70               |                                                                                       |
| Celkem včetně DPH                   |                                                                                            |        |             | -49 210,70              |                                                                                       |
| Vyjádření:                          |                                                                                            |        |             |                         |                                                                                       |
| Zhotovitel :                        | MAGISTRÁT MĚSTA<br>ČESKÉ BUDĚJOVICE                                                        | datum: | 24. 8. 2020 | podpis:                 |  |
| Objednatel :                        | investiční odbor,<br>2                                                                     | datum: | 24. 8. 2020 | podpis:                 |  |
| TDS :                               |                                                                                            | datum: | 24. 8. 2020 | podpis:                 |  |
| Projektant :                        |                                                                                            | datum: | 24. 8. 2020 | podpis:                 |  |
| Přílohy: Položkový rozpočet         |                                                                                            |        |             |                         |                                                                                       |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                    |                                  |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 09b                                                | Změna elektroinstalace - odpochy | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                                      |                                  | SKP             |   |
| 99                   | Změny                                              |                                  | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                                       |                                  | Počet jednotek  | 0 |
| Z20/07/28            | Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýli |                                  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                    |                                  | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                                  |                                  |                 |   |
| Objednatel           |                                                    |                                  |                 |   |
| Dodavatel            | VIDOX s.r.o.                                       |                                  | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                    |                                  | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|
| HSV celkem                   | -40 670 |                            |                   |
| Z PSV celkem                 | 0       |                            |                   |
| R M práce celkem             | 0       |                            |                   |
| N M dodávky celkem           | 0       |                            |                   |
| ZRN celkem                   | -40 670 |                            |                   |
|                              |         |                            |                   |
| HZS                          | 0       |                            |                   |
| ZRN+HZS                      | -40 670 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                 |
| ZRN+ostatní náklady+HZS      | -40 670 | Ostatní náklady celkem     | 0                 |
| Vypracoval                   |         | Za zhotovitele             | Za objednatele    |
| Jméno :                      |         | Jméno :                    | Jméno :           |
| Datum :                      |         | Datum :                    | Datum :           |
| Podpis :                     |         | Podpis :                   | Podpis :          |
|                              |         |                            |                   |
| Základ pro DPH 21,0 %        |         |                            | -40 670 Kč        |
| DPH 21,0 %                   |         |                            | -8 541 Kč         |
| Základ pro DPH 0,0 %         |         |                            | 0 Kč              |
| DPH 0,0 %                    |         |                            | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |         |                            | <b>-49 211 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                                          |                                  |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. C | Rozpočet : 09b                   |
| Objekt : | 99 Změny                                                 | Změna elektroinstalace - odpočty |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 0.2 Odpočty          | -40 670        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>-40 670</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |















## Položkový rozpočet

|          |                                                    |                                  |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitová U | Rozpočet: 09b                    |
| Objekt : | 99 Změny                                           | Změna elektroinstalace - odpočty |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl:             | 0.2           | Odpočty                                                                      |    |          |           |                   |
| 1                | 13 007        | Stropní/nástěnné světlo, s integrovaným PIR čidlem, E27 + úsporný zdroj IP20 | ks | -4,00    | 1 087,00  | -4 348,00         |
| 2                | 16 001        | Montáž a zapojení zvonkového videotabla - 3 tlačítka                         | ks | -1,00    | 5 099,00  | -5 099,00         |
| 3                | 16 002        | Montáž a zapojení elektrického zámku                                         | ks | -1,00    | 2 078,00  | -2 078,00         |
| 4                | 16 003        | Montáž rozbočovače a napáječe posilujícího                                   | ks | -1,00    | 2 583,00  | -2 583,00         |
| 5                | 16 004        | Montáž a zapojení domácího telefonu - videotelefonu                          | ks | -3,00    | 2 580,00  | -7 740,00         |
| 6                | 16 005        | Anténní složár - na hřebec, síťechu rovnou                                   | ks | -1,00    | 5 381,00  | -5 381,00         |
| 7                | 16 006        | Dodávka a montáž antén (dle měření signálu - DATA)                           | ks | -1,00    | 3 137,00  | -3 137,00         |
| 8                | 201           | Koupeľnový elektrický žebřík vč. regulátoru teplot, š. 450mm/300W            | ks | -1,00    | 3 941,00  | -3 941,00         |
| 9                | 7 001         | SYKFY 3x2x0,5 napojení na MTS O2                                             | m  | -42,00   | 28,00     | -1 176,00         |
| 10               | 7 002         | Kabeláž pro videotelefony                                                    | m  | -38,00   | 30,00     | -1 140,00         |
| 11               | 9 011         | Snímač pohybu osob - kužel snímání - TANGO - reléový                         | ks | -3,00    | 1 349,00  | -4 047,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>0.2 Odpočty</b>                                                           |    |          |           | <b>-40 670,00</b> |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:                 | „UPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY HRBITOVA<br>SV.OTÝLIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | č. smlouvy objednatele | 2020001580 |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Objekt :                | SO 07-Etapa 7 - Elektroinstalace-kotelna a vnitř. úpravy - přípočty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Objednatel :            | Statutární město České Budějovice<br>nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| TDS :                   | ing.Pavel Prskavec<br>Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Projektant :            | MANE engineering, s r.o.<br>Okružní 2615, České Budějovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Zhotovitel :            | VIDOX s.r.o.<br>U Poráků 511, Horní Bráňana, 381 01 Český Krumlov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Předmět změny :         | Předmět díla se rozšiřuje oproti zadávací dokumentaci z důvodu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| 1.                      | výměna rozvaděče RH, požadavek E-ONu a energetika magistrátu města České Budějovice - jedno měření pro celý objekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Odkaz na soupis prací : | viz.příloha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Návrh ocenění :         | <table border="0"> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>53 511,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>11 237,31</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>64 748,31</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                        |            | Celkem bez DPH                                                                        | 53 511,00                           | DPH 21% | 11 237,31 | Celkem včetně DPH | 64 748,31                                                                             |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Celkem bez DPH          | 53 511,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| DPH 21%                 | 11 237,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Celkem včetně DPH       | 64 748,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Vyjádření:              | <table border="0"> <tr> <td>Zhotovitel :</td> <td>MAGISTRÁT MĚSTA<br/>ČESKÉ BUDĚJOVICE</td> <td>datum:</td> <td>2.11.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel :</td> <td>Investiční oddělení<br/>2</td> <td>datum:</td> <td>2.11.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDS :</td> <td></td> <td>datum:</td> <td>2.11.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektant :</td> <td></td> <td>datum:</td> <td>2.11.2020</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> </table> |        |                        |            | Zhotovitel :                                                                          | MAGISTRÁT MĚSTA<br>ČESKÉ BUDĚJOVICE | datum:  | 2.11.2020 | podpis:           |  | Objednatel : | Investiční oddělení<br>2 | datum: | 2.11.2020 | podpis: |  | TDS : |  | datum: | 2.11.2020 | podpis: |  | Projektant : |  | datum: | 2.11.2020 | podpis: |  |
| Zhotovitel :            | MAGISTRÁT MĚSTA<br>ČESKÉ BUDĚJOVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | datum: | 2.11.2020              | podpis:    |  |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Objednatel :            | Investiční oddělení<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | datum: | 2.11.2020              | podpis:    |  |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| TDS :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | datum: | 2.11.2020              | podpis:    |  |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Projektant :            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | datum: | 2.11.2020              | podpis:    |  |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |
| Přílohy:                | Položkový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                        |            |                                                                                       |                                     |         |           |                   |                                                                                       |              |                          |        |           |         |                                                                                       |       |  |        |           |         |                                                                                       |              |  |        |           |         |                                                                                       |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                             |                                                           |                                          |                 |   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>             | 09a                                                       | <b>Změna elektroinstalace - připočty</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>               | Název objektu                                             |                                          | SKP             |   |
| <b>99</b>                   | <b>Změny</b>                                              |                                          | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>               | Název stavby                                              |                                          | Počet jednotek  | 0 |
| <b>Z20/07/28</b>            | <b>Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. Otýli</b> |                                          | Náklady na m j  | 0 |
| <b>Projektant</b>           |                                                           |                                          | Typ rozpočtu    |   |
| <b>Zpracovatel projektu</b> | 0                                                         |                                          |                 |   |
| <b>Objednatel</b>           |                                                           |                                          |                 |   |
| <b>Dodavatel</b>            | VIDOX s.r.o.                                              |                                          | Zakázkové číslo |   |
| <b>Rozpočtoval</b>          |                                                           |                                          | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
|                              | HSV celkem          | 16 641                     |                           |
| Z                            | PSV celkem          | 0                          |                           |
| R                            | M práce celkem      | 36 870                     |                           |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                          |                           |
|                              | ZRN celkem          | 53 511                     |                           |
|                              |                     |                            |                           |
|                              | HZS                 | 0                          |                           |
|                              | ZRN+HZS             | 53 511                     | Ostatní náklady neuvedené |
|                              | ZRN+osl.náklady+HZS | 53 511                     | Ostatní náklady celkem    |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b>      | <b>Za objednatele</b>     |
| Jméno :                      |                     | Jméno :                    | Jméno :                   |
| Datum :                      |                     | Datum :                    | Datum :                   |
| Podpis :                     |                     | Podpis :                   | Podpis :                  |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                     | 53 511 Kč                 |
| DPH                          |                     | 21,0 %                     | 11 237 Kč                 |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                      | 0 Kč                      |
| DPH                          |                     | 0,0 %                      | 0 Kč                      |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                            | <b>64 748 Kč</b>          |

Poznámka :





|          |                                                          |                                   |     |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U sv. C | Rozpočet :                        | 09a |
| Objekt : | 99 Změny                                                 | Změna elektroinstalace - přípočty |     |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|----------------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
| 1 Přípočty           | 16 641        | 0        | 0        | 0             | 0        |
| M49 Rozvaděč RH      | 0             | 0        | 0        | 36 870        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>16 641</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36 870</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |



# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                                   |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Stavba : | Z20/07/28 Úpravy administrativní budovy hřbitova U s | Rozpočet: 09a                     |
| Objekt : | 99 Změny                                             | Změna elektroinstalace - přípočty |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                          | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Přípočty</b>                                        |     |          |           |                  |
| 1               | 1                | Kabel Cyky J3x2,5                                      | m   | 20,00    | 42,82     | 856,40           |
| 2               | 10               | Stropní světlo 2xE27 LED zdroj                         | ks  | 2,00     | 1 283,46  | 2 566,92         |
| 3               | 11               | Stropní světlo 1xE27 LED Zdroj                         | ks  | 2,00     | 1 283,46  | 2 566,92         |
| 4               | 12               | Úprava rozvaděče (impulsní relé, jistič)               | ks  | 1,00     | 1 485,00  | 1 485,00         |
| 5               | 13               | Stavební pomocce                                       | kpl | 1,00     | 1 375,00  | 1 375,00         |
| 6               | 2                | Kabel Cyky O3x1,5                                      | m   | 35,00    | 32,99     | 1 154,65         |
| 7               | 3                | Kabel Cyky J3x1,5                                      | m   | 15,00    | 32,99     | 494,85           |
| 8               | 4                | Krabice KU68                                           | ks  | 17,00    | 99,55     | 1 692,35         |
| 9               | 5                | Tlačítko s orientační dowlavkou ABB TANGO Bílá         | ks  | 4,00     | 319,00    | 1 276,00         |
| 10              | 6                | Vypínač č.6 ABB TANGO Bílá                             | ks  | 4,00     | 277,64    | 1 110,56         |
| 11              | 7                | Vypínač č.1 ABB TANGO Bílá                             | ks  | 4,00     | 223,54    | 894,16           |
| 12              | 8                | Dvojnásobná zásuvka                                    | ks  | 1,00     | 256,37    | 256,37           |
| 13              | 9                | Jednonásobná zásuvka                                   | ks  | 4,00     | 227,87    | 911,48           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Přípočty</b>                                      |     |          |           | <b>16 640,66</b> |
| <b>Díl: M49</b> |                  | <b>Rozvaděč RH</b>                                     |     |          |           |                  |
| 14              | 1                | Rozvaděč RH (jistič +podružné měření)                  | ks  | 1,00     | 22 770,00 | 22 770,00        |
| 15              | 2                | Kabel CYKY 4x25                                        | m   | 15,00    | 308,00    | 4 620,00         |
| 16              | 3                | Ochranná trubka pr.40                                  | m   | 10,00    | 47,16     | 471,60           |
| 17              | 4                | Kabel CYKY J 3x1,5                                     | m   | 15,00    | 32,99     | 494,85           |
| 18              | 5                | Demontáž stávajícího rozvaděče                         | kpl | 1,00     | 1 650,00  | 1 650,00         |
| 19              | 6                | Příhláška +kordinace E-ON                              | ks  | 1,00     | 1 100,00  | 1 100,00         |
| 20              | 7                | Provizorní propojení stavby vč. Květinářství a sociálu | kpl | 1,00     | 880,00    | 880,00           |
| 21              | 8                | Stavební pomocce                                       | kpl | 1,00     | 1 650,00  | 1 650,00         |
| 22              | 9                | Demontáž starého a zazdívka nového rozvaděče           | kpl | 1,00     | 3 234,00  | 3 234,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>M49 Rozvaděč RH</b>                                 |     |          |           | <b>36 870,45</b> |