

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo Spr 108/2020 ze dne 5. 5. 2020
(dále jen "Dodatek")

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
zastoupená: Mgr. Petrem Novákem, předsedou soudu
IČ: 00215732
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

2. EUROprojekt build and technology s.r.o.

se sídlem: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
zastoupená: Bc. Martinem Čechem, jednatelem
IČ: 26843226
DIČ: CZ26843226
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40323
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

z důvodu zpětvzetí statického posouzení v rámci řešené reklamace projektové dokumentace v souvislosti s novými skutečnostmi v oblasti nosných konstrukcí podpor bouraného průvlaku, zhotovené společností PROJEKCE KRUPIČKA, s.r.o., ul. Dlouhá třída 1226/44a, 736 01 Havířov, IČ: 04563077, se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku řešící nutnost prodloužení lhůty k provedení díla s tímto související. Předmětem tohoto dodatku není navýšení ceny díla.

II.
Předmět dodatku

Smlouva o dílo č.j. Spr 108/2020 ze dne 5.5.2020 se v článku IV. „Čas plnění“ mění na základě zpětvzetí statického posouzení v rámci řešené reklamace projektové dokumentace v souvislosti s novými skutečnostmi v oblasti nosných konstrukcí podpor bouraného průvlaku, která byla vypracována společností PROJEKCE KRUPIČKA, s.r.o., Dlouhá třída 1226/44, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 04563077, a nových skutečností týkající se zhoršující se situace ve výskytu COVID 19 jak v Moravskoslezském kraji tak přímo na Krajském soudu v Ostravě v souvislosti s možným přerušáním stavebních prací takto:

1. Článek IV. Čas plnění Smlouvy, odst.2, nově zní:

Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v č. III. této smlouvy ve dvou etapách:

- a) **I. etapa – část „jednací síň“ – nejpozději do 20 týdnů** od předání staveniště dodavateli (prodloužení oproti Dodatku č. 1 o dalších 5 týdnů, s přihlédnutím k možnosti přerušování stavebních prací – COVID 19)
- b) **II. etapa – část „dětská skupina“ – nejpozději do 11 týdnů** od předání staveniště dodavateli pro II. etapu (s přihlédnutím k možnosti přerušování stavebních prací – COVID 19)

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
za zadavatele:
Mgr. Petr Novák
předseda krajského soudu

.....
za dodavatele:
Bc. Martin Čech
jednatel