



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-891/2019/PAL**

ISPROFOND: 542 353 0004

a

Společnosti s názvem „**OLDA EŽ+EDIKT**“

založené Společenskou smlouvou 19. 11. 2018

Vedoucí účastník společnosti

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: **Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000**

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ471.15921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1809

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva**

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

a

Druhý účastník společnosti:

EDIKT a.s.

se sídlem: **Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice**

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

zastoupena: **Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva**

Pavel Dolanský, člen představenstva

Korespondenční adresa a sídlo Společnosti je na adrese:

Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18/19-02/S00**



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je:

- 1) **úprava výše smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 08, 09, 11, 12, 13 a 19 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 08 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

U ZL č. 09 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona.

U ZL č. 11 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona a dle § 100 odst. 1 zákona.

U ZL č. 12 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona.

U ZL č. 13 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona a dle § 100 odst. 1 zákona.

U ZL č. 19 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona a dle § 100 odst. 1 zákona.

č. ZL	ZZVZ	vícepráce	méněpráce
8	222/4	██████████	██████████
	222/5	██████████	██████████
	222/6	██████████	██████████
	celkem ZL	██████████	██████████
9	222/4	██████████	██████████
	222/6	██████	██████████
	222/5	██████████	██████████
	celkem ZL	██████████	██████████
11	222/5	██████████	██████
	100/1	██████████	██████
	celkem ZL	██████████	██████
12	222/6	██████████	██████████
	222/5	██████████	██████████
	Celkem ZL	██████████	██████████
13	222/4	██████████	██████
	100/1	██████████	██████
	222/5	██████████	██████████
	222/6	██████████	██████████
	Celkem ZL	██████████	██████████
19	100/1	██████████	██████
	222/5	██████████	██████████
	222/6	██████████	██████████
	Celkem ZL	78 309 768,15 Kč	37 593 089,59 Kč

Celková změna závazku dle ZL č. 08, 09, 11, 12, 13 a 19 činí 134 449 718,74Kč (tj. 14,96% původní hodnoty závazku).

- 2) **Úprava HMG stavby** - Doba pro uvedení do provozu do se posouvá do 30. 6. 2021 (vazba na čl. 8.2, 1.1.3.10 přílohy k nabídce) a Doba pro dokončení se posouvá do 31. 12. 2021 (8.2, 8. 4. přílohy k nabídce), a to z důvodu koordinace s dalšími stavbami v „Podkrušnohoří“. Úprava HMG je vyvolána změnou požadovanou Objednatel. V HMG jsou upřesněny jednotlivé Stavební postupy a termín aktivace zabezpečovacího zařízení.



3) Doplnění seznamu poddodavatelů – seznam poddodavatelů se rozšiřuje o NTD s.r.o., Raeder&Falge s.r.o., Profiblast s.r.o. a Stavby dopravních cest a.s..

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 4 a dále na aktualizaci přílohy č. 3 a přílohy č. 4, která obsahuje aktuální termíny ke dni podpisu dodatku č. 4.

V souladu s čl. 19.2. Pokynů pro dodavatele si zadavatel vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy, spočívající zejména v měření množství každé původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr podle čl. 12 Smluvních podmínek. Pokyny pro dodavatele tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-891/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 18/19-OZ/SOD, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 08, 09, 11, 12, 13 a 19 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 08	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 08	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	- ████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19	████████████████████
Celková změna nákladů dle ZL č. 08, 09, 11, 12, 13 a 19	+ 134 449 718,74 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 898 847 737,00 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 926 741 939,58 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 954 999 841,00 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 1 089 449 559,74 Kč bez DPH.

2) Odst. 20. Smlouvy o dílo
ruší se stávající znění textu odstavce 20. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**
- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - *Nové znění dle dodatku č. 4*
 - Příloha č. 2 Oprávněné osoby - *nové znění dle dodatku č. 1*
 - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - *nové znění dle dodatku č. 4*
 - Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - *znění dle dodatku č. 4*



Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele - <i>znění dle dodatku č. 1</i>
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 4, které je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 3 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 3 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 4, které je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku (současně příloha č. 3 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 4, které je současně přílohou č. 3 tohoto dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-891/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 18/19-OZ/SOD, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v devíti (9) vyhotovení, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři (4) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)	Rekapitulace ceny - <i>nové znění dle dodatku č. 4</i>
Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy)	Seznam poddodavatelů - <i>nové znění dle dodatku č. 4</i>
Příloha č. 3 (Příloha č. 4 Smlouvy)	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění dle dodatku č. 4</i>

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel 30-11-2020
V Praze dne

Zhotovitel 27-11-2020
V Praze dne ...

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Luděk Valtr
Elektrizace železnic Praha a.s.
Předseda představenstva

.....
Ing. Martin Janovský
Elektrizace železnic Praha a.s.
Místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny

stavba		CEŇA STAVBY SLE GSD [Kč]	NOVÁ CEŇA STAVBY PO DODATKU č. 2 X 300 [Kč]	NOVÁ CEŇA STAVBY PO DODATKU č. 3 X 300 [Kč]	ZMĚŇA CENY DLZ DODATKU č. 4 [Kč]	NOVÁ CEŇA STAVBY PO DODATKU č. 4 X 300 [Kč]
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov		898 847 737,00	926 741 939,58	954 999 841,00	134 449 718,74	1 089 449 559,74
Číslo objektu	Název objektu	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
		Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]
Cena díla za zhotovení stavby		898 847 737,00	926 741 939,58	954 999 841,00	134 449 718,74	1 089 449 559,74
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)						
PS 59-21-01	Zavěšení TZZ do ZST Oldřichov u Duchcova					
PS 52-21-01	ZST Osek, SZZ					
PS 64-21-01	ZST Louka u Litvínova, SZZ					
PS 66-21-01	ZST Litvínov, SZZ					
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)						
PS 51-21-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, TZZ					
PS 63-21-01	Osek - Louka u Litvínova, TZZ					
PS 65-21-01	Louka u Litvínova - Litvínov, TZZ					
D.2 Železniční sdělovací zařízení						
PS 51-22-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, DOK a TK					
PS 51-22-02	Oldřichov u Duchcova - Osek, úprava stávající kabeláže					
PS 51-22-11	Oldřichov u Duchcova - Osek, přenosový systém					
PS 62-22-01	ZST Osek, MK					
PS 63-22-01	Osek - Louka u Litvínova, DOK a TK					
PS 63-22-02	Osek - Louka u Litvínova, úprava stávající kabeláže					
PS 64-22-01	ZST Louka u Litvínova, MK					
PS 64-22-02	ZST Louka u Litvínova, úprava stávající kabeláže					
PS 65-22-01	Louka u Litvínova - Litvínov, DOK a TK					
PS 65-22-02	Louka u Litvínova - Litvínov, úprava stávající kabeláže					
PS 66-22-01	ZST Litvínov, MK					
PS 62-22-31	ZST Osek, telefonní zapojovací a sdělovací zařízení					
PS 62-22-61	ZST Osek, EZS					
PS 64-22-31	ZST Louka u Litvínova, telefonní zapojovací a sdělovací zařízení					
PS 64-22-61	ZST Louka u Litvínova, EZS					
PS 66-22-31	ZST Litvínov, telefonní zapojovací a sdělovací zařízení					
PS 66-22-61	ZST Litvínov, EZS					
PS 61-22-21	Zast. Háj u Duchcova, rozhlasové zařízení					
PS 62-22-21	ZST Osek, rozhlasové zařízení					
PS 62-22-51	ZST Osek, kamerový systém					
PS 63-22-21	Zast. Lom u Mostu, rozhlasové zařízení					
PS 64-22-21	ZST Louka u Litvínova, rozhlasové zařízení					
PS 64-22-22	ZST Louka u Litvínova, informační systém					
PS 64-22-51	ZST Louka u Litvínova, kamerový systém					
PS 66-22-21	ZST Litvínov, rozhlasové zařízení					
PS 66-22-51	ZST Litvínov, kamerový systém					
PS 62-22-41	Osek - Louka u Litvínova, TRS					
PS 63-22-42	ZST Osek, místní rádiová síť					
PS 64-22-41	ZST Louka u Litvínova, místní rádiová síť					
PS 66-22-41	ZST Litvínov, místní rádiová síť					
PS 64-22-61	ZST Louka u Litvínova, integrovaný koncentrátor					
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT						
PS 62-26-31	ZST Osek, DRT					
PS 64-26-31	ZST Louka u Litvínova, DRT					
PS 66-26-31	ZST Litvínov, DRT					
PS 67-26-31	Elektrodispečink Ústí nad Labem, doplnění DRT					
E.1 Železniční svršek a spodek						
SO 61-33-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svršek					
SO 61-33-02	Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční spodek					
SO 62-33-01	ZST Osek, železniční svršek					
SO 62-33-02	ZST Osek, železniční spodek					
SO 63-33-01	Osek - Louka u Litvínova, železniční svršek					
SO 63-33-02	Osek - Louka u Litvínova, železniční spodek					
SO 63-33-02.1	Železniční propustek v ev. km 48,050					
SO 63-33-02.2	Železniční propustek v ev. km 48,350					
SO 63-33-02.3	Železniční propustek v ev. km 48,640					
SO 63-33-02.4	Železniční propustek v ev. km 49,160					
SO 63-33-02.6	Osek - Louka u Litvínova, ozářené konstrukce					
SO 63-33-02.7	Železniční most v ev. km 51,567					
SO 64-33-01	ZST Louka u Litvínova, železniční svršek					
SO 64-33-02	ZST Louka u Litvínova, železniční spodek					
SO 65-33-01	Louka u Litvínova - Litvínov, železniční svršek					
SO 65-33-02	Louka u Litvínova - Litvínov, železniční spodek					
SO 66-33-01	ZST Litvínov, železniční svršek					
SO 66-33-02	ZST Litvínov, železniční spodek					
SO 61-16-01	Oldřichov u Duchcova - Litvínov, vstrojení trati					
E.1.2 Nástupiště						
SO 61-14-01	Zast. Háj u Duchcova, nástupiště					
SO 62-14-01	ZST Osek, nástupiště					
SO 63-14-01	Zast. Lom u Mostu, nástupiště					
SO 64-14-01	ZST Louka u Litvínova, nástupiště					
SO 66-14-01	ZST Litvínov, nástupiště					
E.1.2. Přejezdy						
SO 61-33-31	Přejezd ev. km 44,639					
SO 61-33-32	Přejezd ev. km 45,845					
SO 63-33-31	Přejezd ev. km 49,972					
SO 65-33-31	Přejezd ev. km 54,552					
SO 65-33-32	Přejezd ev. km 53,000					
SO 65-33-33	Přejezd ev. km 55,070					
E.1.4. Mosty, propustky a zdi						
SO 61-20-01	Železniční most v ev. km 43,774					
SO 61-20-02	Železniční most v ev. km 45,075					
SO 61-20-03	Železniční most v ev. km 46,242					
SO 62-20-01	Železniční most v ev. km 46,639					
SO 62-20-01	Železniční most v ev. km 47,694					
SO 63-20-02	Železniční most v ev. km 50,165					
SO 65-22-01	Státní most v ev. km 54,710					
SO 65-20-01	Železniční most v ev. km 54,816 - přestavba na rocovostek					
SO 61-14-01	Propustek v ev. km 44,711					
SO 61-21-02	Propustek v ev. km 45,110					
SO 61-21-03	Propustek v ev. km 45,290					
SO 61-21-04	Propustek v ev. km 46,164 - demolic					
SO 62-21-01	Propustek v ev. km 46,585 - demolic					
SO 62-21-02	Propustek v ev. km 47,491					
SO 62-21-03	Propustek v ev. km 47,615					
SO 63-21-01	Propustek v ev. km 48,626					
SO 63-21-02	Propustek v ev. km 49,795					
SO 65-21-01	Propustek v ev. km 64,160					
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty						
SO 61-73-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů					
SO 63-73-01	Osek - Louka u Litvínova, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů					
SO 65-73-01	Louka u Litvínova - Litvínov, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů					
SO 66-72-01	Louka u Litvínova - Litvínov, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů					
SO 64-76-01	Louka u Litvínova, vedvodní přípojka					
E.2 Pozemní stavební objekty						
SO 62-31-01	ZST Osek, editační komnatace na nástupiště					
SO 64-31-01	ZST Louka u Litvínova, editační komnatace na nástupiště					
SO 66-31-01	ZST Litvínov, editační komnatace na nástupiště					
SO 62-40-01	ZST Osek, technické objekty					
SO 64-40-01	ZST Louka u Litvínova, technické objekty					
SO 66-40-01	ZST Litvínov, technické objekty					
SO 61-11-01	Zast. Háj u Duchcova, nástupištní přístřešky					
SO 62-11-01	ZST Osek, nástupištní přístřešky					
SO 63-11-01	Zast. Lom u Mostu, nástupištní přístřešky					
SO 64-11-01	ZST Louka u Litvínova, nástupištní přístřešky					
SO 66-11-01	ZST Litvínov, nástupištní přístřešky					
SO 61-43-01	Zast. Háj u Duchcova, orientační systém					
SO 62-43-01	ZST Osek, orientační systém					
SO 63-43-01	Zast. Lom u Mostu, orientační systém					
SO 64-43-01	ZST Louka u Litvínova, orientační systém					
SO 66-43-01	ZST Litvínov, orientační systém					
SO 64-46-01	ZST Louka u Litvínova, čerpadlo					
E.3. Trakční a energetická zařízení						
SO 61-60-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, trakční vedení					
SO 62-60-01	ZST Osek, trakční vedení					
SO 64-60-01	Osek - Louka u Litvínova, trakční vedení					
SO 66-60-01	ZST Louka u Litvínova, trakční vedení					
SO 66-60-01	Louka u Litvínova - Litvínov, trakční vedení					
SO 66-60-01	ZST Litvínov, trakční vedení					

SO 62-64-01	ZST Osek, EOY	3 140 268,33	3 140 268,33	3 140 268,33	0,00	3 140 268,33
SO 64-64-01	ZST Louka u Lívínova, EOY	3 672 428,78	3 672 428,78	3 672 428,78	0,00	3 672 428,78
SO 66-64-01	ZST Lívínov, EOY	1 439 620,24	1 439 620,24	1 439 620,24	0,00	1 439 620,24
SO 51-62-01	Ošřichov u Duchcova - Osek, demontáž rozvodu EVY	418 370,40	418 370,40	418 370,40	0,00	418 370,40
SO 51-62-02	Zast. Háj u Duchcova, úprava rozvodu NN a osvětlení	2 623 397,69	2 623 397,69	2 623 397,69	65 934,19	2 689 331,88
SO 62-62-01	ZST Osek, úprava rozvodu NN a osvětlení	2 931 774,00	2 931 774,00	2 931 774,00	315 975,70	3 247 749,70
SO 62-62-02	ZST Osek, úprava DOVO	1 610 716,16	1 610 716,16	1 610 716,16	0,00	1 610 716,16
SO 63-62-01	Zast. Lom u Mostu, úprava rozvodu NN a osvětlení	2 722 658,34	2 722 658,34	2 722 658,34	89 669,45	2 812 327,79
SO 64-62-01	ZST Louka u Lívínova, úprava rozvodu NN a osvětlení	4 857 058,24	4 857 058,24	6 244 812,84	652 765,41	6 897 578,25
SO 64-62-02	ZST Louka u Lívínova, úprava DOVO	2 076 358,34	2 076 358,34	2 076 358,34	0,00	2 076 358,34
SO 66-62-01	ZST Lívínov, úprava rozvodu NN a osvětlení	2 610 045,81	2 610 045,81	2 610 045,81	616 055,39	3 226 101,20
SO 51-61-01	Ošřichov u Duchcova - Osek, ústřední vedení	1 071 638,00	1 071 638,00	1 071 638,00	0,00	1 071 638,00
SO 62-61-01	ZST Osek, ukolejňací vodových konstrukcí	768 038,00	768 038,00	768 038,00	0,00	768 038,00
SO 63-61-01	Osek - Louka u Lívínova, ukolejňací vodových konstrukcí	2 110 362,00	2 110 362,00	2 110 362,00	0,00	2 110 362,00
SO 64(6)-61-01	ZST Louka u Lívínova, ukolejňací vodových konstrukcí + Louka u Lívínova - Lívínov, ukolejňací vodových konstrukcí	1 411 382,00	1 411 382,00	1 853 937,00	21 688,00	1 875 625,00
SO 66-61-01	ZST Lívínov, ukolejňací vodových konstrukcí	569 254,00	569 254,00	569 254,00	0,00	569 254,00
SO 62-40-01.2	ZST Osek, technologický objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemnění	272 565,80	272 565,80	272 565,80	-4 482,01	268 083,79
SO 64-40-01.2	ZST Louka u Lívínova, technologický objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemnění	474 381,20	474 381,20	474 381,20	-81 892,07	392 489,13
SO 66-40-01.2	ZST Lívínov, technologický objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemnění	141 742,60	141 742,60	141 742,60	67 089,96	198 832,56
	Všeobecný objekt	21 169 850,00	21 169 850,00	21 169 850,00	0,00	21 169 850,00
SO 09-09-09	Všeobecný objekt	21 169 850,00	21 169 850,00	21 169 850,00	0,00	21 169 850,00
Dělení majetku:						
0200	Stavěný majetek (SZDC) (RČ)	898 847 737,00	926 741 939,58	954 999 841,00	134 449 718,74	1 089 449 559,74
031701	Důvodní majetek (OSTA) (RČ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavěný majetek (RČ)	898 847 737,00	926 741 939,58	954 999 841,00	134 449 718,74	1 089 449 559,74
	Stavěný majetek (kontrolní součet) (RČ)	898 847 737,00	926 741 939,58	954 999 841,00	134 449 718,74	1 089 449 559,74



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 2

Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČ)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny Díla
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 IČ 480 29 483	D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení E.1.5 Ostatní objekty - část	19%
NTD s.r.o. Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem IČ 477 85 306	D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení E.1.5 Ostatní objekty - část	11%
SKANSKA a.s. Křižíkova 682/34a 186 00 Praha 8 IČ 262 71 303	E.1.1 Železniční svršek a spodek – část E.1.2 Nástupiště E.1.3 Přejezdy E.1.4 Mosty, propustky a zdi – část E.2 Pozemní objekty - část	32%
Raeder&Falge Přívozní 114/2 410 02 Lovosice IČ 287 14 989	E.1.1 Železniční spodek – část E.1.4 Mosty, propustky a zdi - část	5%
Profiblast s.r.o. Lupáčova 891/7 130 00 Praha 3 IČ 072 05 431	E.1.4 Mosty, propustky a zdi - část	1%
Stavby dopravních cest a.s. Špindlerova třída 974 413 01 Roudnice nad Labem IČ 061 53 607	E.1.1 Železniční spodek – část	1%
4G consite s.r.o. Šlikova 406/29 169 00 Praha 6 IČ 276 24 218	Zajištění geologických prací a činností spojených s odpovědností za geotechnické práce	0,1%



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 3

Harmonogram postupu prací

ID	Text	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	Poznámky	2. čtvrtletí		1. čtvrtletí		4. čtvrtletí		3. čtvrtletí	
							V	IX	I	V	IX	I	V	
1		Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	25.04. 19	31.12. 21	982 dny		25.04.							
2		Předání staveniště, stavebního povolení	25.04. 19	25.04. 19	1 den		25.04.							
3		Datum zahájení prací	25.04. 19	25.04. 19	1 den		25.04.							
4		Doba na dokončení Díla v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu	25.04. 19	10.12. 20	596 dny		25.04.						10.12.	
5		Doba pro dokončení celého Díla	25.04. 19	31.12. 21	982 dny		25.04.							
6		Zpracování a předání technické části dokumentace skutečného provedení stavby v listinné formě	10.12. 20	31.12. 21	387 dny							10.12.		
7		Zpracování a předání dokumentů o posouzení interoperability a osvědčení o bezpečnosti	10.12. 20	31.12. 21	387 dny							10.12.		
8		Zpracování a předání souborného zpracování geodetické části DSP a kompletní technické části DSP	10.12. 20	31.12. 21	387 dny							10.12.		
9		Vypracování realizační a výrobní projektové dokumentace	25.04. 19	02.11. 20	558 dny		25.04.							02.11.
10		Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušební plánu (KZP) v jednotlivých etapách stavby	25.04. 19	29.10. 20	554 dny		25.04.							29.10.
11		Dokončení Díla	14.05. 21	31.12. 21	292 dny									
12														
13		Výuková činnost												
14		Louka - Litvínov TK+celá	05.06. 19	14.12. 19	193 dny		05.06.							14.12.
15		Louka SK 2+5	31.07. 19	21.04. 20	266 dny		31.07.							21.04.
16		Louka SK 1+3	02.09. 19	21.04. 20	233 dny		02.09.							21.04.
17		Louka - Litvínov TK+celá	22.03. 20	21.04. 20	31 dny								22.03.	21.04.
18		Most - Louka TK	22.03. 20	21.04. 20	31 dny								22.03.	21.04.
19		Osek - Louka TK	22.03. 20	10.12. 20	264 dny								22.03.	10.12.
20		Louka - Osek m. TK	22.03. 20	21.04. 20	31 dny								22.03.	21.04.
21		Louka SK 7+9	22.03. 20	21.04. 20	31 dny								22.03.	21.04.
22		Litvínov SZZ AKTIVACE	21.04. 20	21.04. 20	1 den								21.04.	21.04.
23		Louka SZZ AKTIVACE	21.04. 20	21.04. 20	1 den								21.04.	21.04.
24		Osek SK 1+3+5	22.03. 20	10.12. 20	264 dny								22.03.	10.12.
25		Osek SK 2+4	24.08. 20	10.11. 20	79 dny								24.08.	10.11.
26		Olša - Osek TK	24.08. 20	10.11. 20	79 dny								24.08.	10.11.
27		Osek SZZ AKTIVACE	10.12. 20	10.12. 20	1 den								10.12.	10.12.
28		Provizorní stav traťového zab.zař. Oldřichov u D. - Osek	10.12. 20	30.06. 21	203 dny									
29		Aktivace zab.zař. Oldřichov u D. - Osek - nejpozději do	17.05. 21	17.05. 21	1 den									17.05.
30														
31		Louka - Litvínov - silniční nájezd rok 2020	22.03. 20	13.07. 20	114 dny								22.03.	13.07.
32														
33		Následné podbití (navíc) úseku Hrdlovka - ve výluce	25.03. 21	15.04. 21	22 dny									
34														

Projekt: Oldřichov_Litvínov_HM
Datum: 10.11. 20

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Rozdělení		Neaktivní mílník		Ruční souhrn
Mílník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly

	Vnější mílník	
	Konečný termín	
	Průběh	
	Průběh ručně zadaného úkolu	

ID	Text3	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	Poznámky	2. čtvrtletí		1. čtvrtletí		4. čtvrtletí		3. čtvrtletí
							V	IX	I	V	IX	I	V
35													
36													
37		Stavební postupy - souhrn	25.04. 19	30.06. 21	798 dny?		25.04.						30.06.
38													
39		Přípravné práce	25.04. 19	04.06. 19	41 dny		25.04.	04.06.					
40		Stavební postup č. 1	05.06. 19	14.12. 19	193 dny		05.06.		14.12.				
41		Stavební postup č. 2	17.07. 19	14.12. 19	151 dny		17.07.		14.12.				
42		Stavební postup č. 3a, 3b	02.09. 19	14.12. 19	104 dny		02.09.		14.12.				
43		Technologická předstávka 12/2019 - 02/2020	15.12. 19	11.03. 20	88 dny			15.12.		11.03.			
44		Stavební postup č. 3c	22.03. 20	21.04. 20	31 dny			22.03.		21.04.			
45		Aktivace zabezpečovacího zařízení v objektu žst. Louka u Litvínova	21.04. 20	21.04. 20	0 dny			21.04.		21.04.			
46		Stavební postup č. 4a, 4b, 5, 6	22.04. 20	10.12. 20	233 dny			22.04.				10.12.	
47		Stavební postup č. 7, 8	24.08. 20	10.12. 20	109 dny			24.08.				10.12.	
48		Aktivace zabezpečovacího zařízení v objektu žst. Osek	10.12. 20	10.12. 20	1 den					10.12.		10.12.	
49		Dokončovací práce, úpravy ploch, terénní úpravy	10.12. 20	30.06. 21	203 dny					10.12.			30.06.
50		Aktivace zab.zař. Oldřichov u D. - Osek - nejpozději do	17.05. 21	17.05. 21	1 den								17.05.
51													
52		Následně podbití (navíc) úseku Hrdlovka - ve výluce	25.03. 21	15.04. 21	22 dny								
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													

Projekt: Oldřichov_Litvínov_HM
Datum: 10.11. 20

Úkol		Neaktivní úkol
Rozdělení		Neaktivní milník
Milník		Neaktivní souhrn
Souhrnný		Ruční úkol
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Ruční souhrn		Konečný termín	
Pouze zahájení		Průběh	
Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Vnější úkoly			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1259311

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aca0e8ba-90c3-4762-84bd-c1066d4055cb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2020 13:57:03



78d90691-9215-43b9-9d96-ada2ac44752a