

## DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 317 480 / 03 / 2020

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **MATEX HK s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18080.

jejímž jménem jedná: Martin Žítek, jednatel společnosti

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-2035340207/0100

telefon: 495 401 592

fax: 495 401 606

e-mail: info@matex.org

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Žítek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Žítek, jednatel společnosti

Petr Vacek, autorizovaný technik

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Pospíšilova“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

<b>Cena díla dle základní SOD bez DPH</b>	<b>1 791 380,14 Kč</b>
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 85 953,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 1 476,- Kč
<b>Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH</b>	<b>84 477,- Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>1 875 857,14 Kč</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, ulice Pospíšilova“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec  
Králové, a.s.

.....  
Martin Žítek  
jednatel  
MATEX HK s. r. o.

**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
**se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898**  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

## POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

### p o v ě ř u j e

**ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce**, nar. 1962, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 20. 11. 2020 s účinností od 20. 11. 2020 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 20. 11. 2020

.....  
**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
Ing. František Barák  
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám: .....

**Ing. Jiří Šolc**  
ředitel společnosti

# KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

## NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Pospíšilova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.

Navrhovatel: MATEX HK s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 1. 12. 2020

Způsob odeslání/  
předání/datum:

poštou

poslem

e-mailem

osobně

### Odkazy

na specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: -Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

### POPIS ZMĚNY:

#### Vícepráce:

##### a) Kácení stromů

**DŮVOD ZMĚNY:** Při zahájení stavebních úprav bylo zjištěno, že v nabídkovém rozpočtu je uvažováno s kácením vzrostlých stromů klasickým způsobem, kdy se řez kmenem vede těsně nad zemí a strom se položí do volného prostoru v okolí. Vzhledem k velikosti stromů, hustotě dopravy na Pospíšilově ulici, pohybu chodců a těsné blízkosti trolejového vedení ve správě DP Hradec Králové, nebylo možné z důvodu bezpečnosti tímto způsobem stromy pokácet. Stromy se musely pokácet po částech za využití vysokozdvizné plošiny.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

##### b) Demontáž a zpětná montáž lampy veřejného osvětlení

**DŮVOD ZMĚNY:** Při výstavbě kanalizační stoky bylo nutno demontovat z důvodu bezpečného provádění stavebních prací lampu veřejného osvětlení. Po dokončení stavebních prací byla lampa veřejného osvětlení osazena zpět na původní místo. Tato položka nebyla projektantem uvedena ve výkazu výměr.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

##### c) Obnova konstrukčních vrstev komunikace

**DŮVOD ZMĚNY:** Při podrobném průzkumu staveniště bylo zjištěno, že stavebními pracemi bude dotčena větší výměra asfaltového povrchu komunikace ulice Pospíšilova, než předpokládala projektová dokumentace. Tento rozdíl je způsoben tím, že v GIS-u objednatele byla stávající kanalizace zakreslena v chodníku, ale ve skutečnosti byla stávající kanalizační stoka uložena v komunikaci.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

#### Méněpráce

##### a) Kácení stromů

**DŮVOD ZMĚNY:** Z předmětu plnění bylo vypuštěno klasické kácení stromů, jak bylo popsáno v bodě a) víceprací.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele:					
<b>Stanovisko objednatele:</b> Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit					
<b>Stanovisko zhotovitele:</b> Zhotovitel souhlasí					
<b>Stanovisko projektanta:</b> Projektant souhlasí					
<b>Stanovisko provozovatele:</b> Provozovatel souhlasí					
<p><i>Toto <b>Oznámení o změně</b> (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). <b>Není Potvrzením změny</b> (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem



## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Pospíšilova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.

Navrhovatel: MATEX HK s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 2. 12. 2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

***V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny***

#### **Vícepráce:**

Změna a) 37 950,- Kč

Změna b) 7 500,- Kč

Změna c) 40 503,-Kč

Vícepráce celkem: 85 953,- Kč

#### **Méněpráce:**

Změna a) – 1 476,- Kč

Méněpráce celkem: - 1 476,- Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese vícepráce ve výši 84 477,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 84 477,-Kč  
(osmdesátčtyřtisícčtyřístasedmdesátsedm)

Zpracoval:

Petr Vacek

Datum: 2. 12. 2020

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 2. 12. 2020

## KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Pospíšilova

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.

Navrhovatel: MATEX HK s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 3. 12. 2020

Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou	poslem	Faxem	osobně
--------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 84 477,-Kč  
(osmdesátčtyřtisícčtyřistasedmdesátsedm)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....  
Martin Žitek

Datum: 3. 12. 2020

Podpis zmocněnce objednatele:

.....  
Ing. Pavel Loskot

Datum: 3. 12. 2020