

DODATEK č. 2
ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky: „Přestupní terminál Strakonice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1887/2019/PAL

ISPROFOND: 5313520015

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČO: 242 61 327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 38041

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Tomášem Antonovem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SŽDC/01/2019

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 4 a č. 5 (dále také jen jako „ZL“) a dále úprava termínu dokončení stavebních prací a dokončení Díla.**

U ZL č. 4 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši + [REDAKCE] 29,41% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši - 2 [REDAKCE] (7,47% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 5 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši + [REDAKCE] (4,76% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] (2,64% původní hodnoty závazku).

Změnu termínu Díla zapříčinily rozsáhlé změny stavby oproti zadávací dokumentaci, které jsou řešeny ve změnovém řízení a které bez administrace změnových listů nelze provádět. Došlo také ke zdržení postupu prací z důvodů průtahů kolem ochrany střechy autobusového terminálu patřícího společnosti ČSAD STTRANS a.s. Další událostí je nepříznivá epidemiologická situace, a s tím související opatření vlády (zejména pak opatření karanténní povahy), která od 05.10.2020 brání řádně pokračovat v plnění závazků dle výše uvedené smlouvy o dílo. Termíny dokončení stavebních prací se posouvají o 4 měsíce, tj. do 30.4.2021 a dokončení díla do 31.7.2021.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3 a 3.6, a čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a přílohy č. 4 a č. 5. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 2. Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací obsahuje termíny plnění díla ke dni podpisu dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5.2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. objednatele: E618-S-1887/2019/PAL, č. Zhotovitele: SŽDC/01/2019, takto:

1. **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- *zrušuje se stávající text článku 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 40. 002. 229, 55 Kč

Cena víceprací dle DOD2 bez DPH: + 9. 613. 743,98 Kč

Cena díla celkem dle SOD a DOD2 bez DPH: 49. 615. 973,53 Kč

Slovy: čtyřicet devět milionů šest set patnáct tisíc devět set sedmdesát tři korun českých, 53 hal

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v **Příloze č. 5** této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy. Celková lhůta pro dokončení Díla je nejpozději do 31. 07. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je nejpozději do 30. 04. 2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 31. 07. 2021.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 4. 961. 598,- Kč.

3. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text článku 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.14. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/16/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/10/18
c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu

dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-1887/2019/PAL, č. Zhotovitele: SŽDC/01/2019, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

30-11-2020

V Mostě dne

27-11-2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Tomáš ANTONOV
Jednatel společnosti

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
PS 231	EPS			
PS 232	EZS			
PS 233	Rozhlas pro cestující			
PS 234.1	Informační systém DRÁHA			
PS 234.2	Informační systém BUS			
PS 235	Hlasové majáčky			
PS 236	Kamerový systém			
PS 237.1	Strukturovaná kabeláž			
SO 101.1	Stavební část			
SO 101.10	Venkovní vybavení			
SO 101.2	Zdravotní instalace			
SO 101.3	Vytápění			
SO 101.4	Vzduchotechnika			
SO 101.5	Měření a regulace			
SO 101.6	Silnoproudá elektroinstalace			
SO 101.7	Orientační systém			
SO 101.9	Vnitřní vybavení			
SO 102.1	Stavební část			
SO 102.6	Vnitřní vybavení			
SO 104	Demolice			
SO 104.2	Odstranění nepoužívaného stánku			
SO 201	Přeložky O2			
SO 202	Posílení přívodu NN			
SO 223	Služební parkoviště			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
CELKEM		49 615 973,53 Kč	10 419 354,45 Kč	60 035 327,98 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1259390

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 543807d3-8ce8-4960-aafb-2dc957f62bc8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2020 14:21:01



aa2f894b-98ee-4e03-887f-3d6856522c56