






DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-31352-23/ČJ-2020-0500NE-VZ, uzavřené dne 4. srpna 2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – ÚO Trutnov, Roty Nazdar č.p. 495, 496, 497, 499 – dostavba areálu – I. etapa**“
identifikační číslo SMVS: 014V122007146

I.

Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Jiřím Karáskem, MBA, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro SKPV
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Tel: 
Email: 
Datová schránka: urnai6d
(dále jen „objednatel“)
- Zhotovitel:** STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Sídlo: Zahradní 75, 541 01 Trutnov
Zastoupený: 
IČO: 642 55 352
DIČ: CZ64255352
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 266265735/0300
Tel: 
Email: 
Datová schránka: 7764bxm

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8295

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

II.

V souladu s čl. II bod 4. Smlouvy o dílo se čl. II. bod 3. doplňuje o odstavec ve znění:

V průběhu realizace stavby vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné k dokončení díla a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Vícepráce včetně odůvodnění jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 tohoto dodatku – „Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace“ a v příloze č. 2 tohoto dodatku – „Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb –vícepráce“.

III.

V souladu s čl. IV. Smlouvy o dílo a dle schválené změny díla se mění cena díla a čl. IV. bod 2. se doplňuje takto:

Cena díla upravená dodatkem č. 1 k SoD:

Původní cena za celý předmět plnění bez DPH z SoD:	4.999.053,28 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	1.049.801,19 Kč
Cena za celý předmět plnění včetně DPH z SoD:	6.048.854,47 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	+ 28.701,26 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 včetně DPH:	+ 34.728,52 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 2 Smlouvy o dílo bez DPH:	5.027.754,54 Kč
Vyčíslení DPH 21%:	1.055.828,45 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 2 Smlouvy o dílo včetně DPH:	6.083.582,99 Kč

IV.

1. Tento dodatek č. 1 včetně příloh nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb –vícepráce

V Hradci Králové

V Trutnově

Za objednatele:

Za zhotovitele:



podepsáno elektronicky

plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro SKPV
podepsáno elektronicky



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 1
Identifikace:		
Název akce:	„KŘP Khk - ÚO Trutnov, Roty Nazdar čp 495, 496, 497 a 498 – dostavba areálu – I. etapa“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122007146	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov, IČ: 64255352	
Projektant:	Ing. Radko Vondra, PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ: 13207245	
Předmět změnového listu: SO-01-Oplocení – v PD chybí bourací práce železobetonových monolitických konstrukcí v trase oplocení		
Část díla dotčená změnovým listem ZL1: SO-01-Oplocení		
Popis změny, popis technického řešení:		
ZL 1 – SO-01-Oplocení – při kácení náletových trvalých porostů, bylo zhotovitelem zjištěno, že v trase budoucího oplocení se nacházejí pozůstatky železobetonových monolitických konstrukcí a základů zřejmě po bývalých halách v areálu a zbytky oplocení zarostlé náletem. S tímto projekt nepočítal. Proto musí být odstraněny, aby bylo možné provést základy pro plotové sloupky a oplocení. Tyto položky soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací) neobsahoval. Proto, provedl zhotovitel nacenění těchto bouracích prací, (viz návrh změny závazku zhotovitele). Zadavatel jednající s náležitou péčí nebyl schopen v průběhu zadávacího řízení tuto změnu předvídat. - provedení těchto dodatečných prací je nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouveného předmětu díla.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
ZL1 - SO-01-Oplocení – nemění se		
Nové řešení:		
ZL1 - SO-01-Oplocení – odstranění železobetonových monolitických konstrukcí a zbytků starého plotu v trase nového oplocení, ostatní se nemění.		
Zdůvodnění změny:		
Navržené změny jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouveného předmětu díla a dodržení smlouveného harmonogramu stavebních prací.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: tyto změny nemají vliv na projektovou dokumentaci ani na dokumentaci skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis z KD 26.8.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla (do 19.12.2020)		
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost		
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD čj.: KRPH-31352-23/ČJ-2020-0500NE-VZ ze dne 4.8.2020 dojde k navýšení ceny – viz níže		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+ 28.701,26 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-----	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+ 28.701,26 Kč	
DPH:	6.027,26 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	+ 34.728,52 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technickou zprávu:
Datum: 9.9.2020	Datum: 9.9.2020	Datum: 9.9.2020
Úplnost změnového listu za účastníka pro		
Datum: 9.9.2020		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému p

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT-1
Stavba: Bourání monolitických konstrukcí

KSO:
Místo: „KRP Khk - ÚO Trutnov, Roty Nazdar čp 495, 496, 497 a 498 – dostavba areálu – I. etapa“

CC-CZ:
Datum: 2.9.2020

Zadavatel:
ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulřichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

IČ: 64255352
DIČ: CZ64255352

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Robert Hradecký

IČ: 64255352
DIČ: CZ64255352

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				28 701,26
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				28 701,26
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	28 701,26		6 027,26
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		34 728,52

Projektant

Zpracovatel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



9.9.2020


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT-1

Stavba: Bourání monolitických konstrukcí


Místo: „KŘP Khk - ÚO Trutnov, Roty Nazdar čp 495, 496, 497 a 4 Datum: 02.09.2020

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulří Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	28 701,26	34 728,52
TRUTNOV 01	SO-01- Bourací práce(monolitické konstrukce)	28 701,26	34 728,52
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		28 701,26	34 728,52



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourání monolitických konstrukcí

Objekt:

TRUTNOV 01 - SO-01- Bourací práce(monolitické konstrukce)

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum:

02.09.2020

Zadavatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

IČ:

DIČ:

64255352

CZ64255352

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				28 701,26
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				28 701,26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	28 701,26	21,00%	6 027,26	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		34 728,52

Projektant




Datum:

9.9.2020

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

9.9.2020


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourání monolitických konstrukcí

Objekt:

TRUTNOV 01 - SO-01- Bourací práce(monolitické konstrukce)

Místo:

Trutnov

Datum:

02.09.2020

Zadavatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo n:

Projektant:



Zhotovitel:


STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	28 701,26
HSV - Práce a dodávky HSV	26 937,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 455,00
997 - Přesun sutě	10 482,26
PSV - Práce a dodávky PSV	1 764,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 764,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 701,26



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bourání monolitických konstrukcí

Objekt:

TRUTNOV 01 - SO-01 - Bourací práce(monolitické konstrukce)

Místo: Trutnov

Datum: 02.09.2020

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo n. Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 701,26
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 937,26
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 455,00
1	K	961055111	Bourání základů (patek) ze ŽB	m3	1,475	5 160,00	7 611,00
	vv		"patka"				
	vv		1*1*0,6		0,600		
	vv		1,8*1,8*0,27		0,875		
	vv		Součet		1,475		
2	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	2,200	4 020,00	8 844,00
	vv		"pilíř"2,5*0,4*0,4		0,400		
	vv		"žlaby"6*0,25*0,6		0,900		
	vv		6*0,25*0,6		0,900		
	vv		Součet		2,200		
D	997		Přesun sutě				10 482,26
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,915	234,00	2 086,11
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,235	10,20	818,40
	vv		8,915*9		80,235		
	vv		Součet		80,235		
5	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	8,915	850,00	7 577,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 764,00
D	767		Konstrukce zámečnické				1 764,00
6	K	767122811	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných	m2	5,600	315,00	1 764,00
	vv		2*2,8		5,600		
	vv		Součet		5,600		

