

Čj.: VS-32617-20/ČJ-2016-8019PR

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v rámci projektu "Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo" ze dne 1. 7. 2016 mezi níže uvedenými stranami.

I.

Smluvní strany:

1. 1. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Právní forma: organizační složka státu,
za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 8.
6. 2016, čj. VS-2632-26/ČJ-2016-800020-26
vrchní rada plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo
Adresa Věznice: P. O. BOX 64, 438 01 Nové Sedlo,
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Bc. Jan Mravec: ██████████
Peter Steňko: tel.: ██████████
Ing. Miroslav Kardoš: ██████████
Technický dozor (TD):
Jan Rezek, Krušnohorská 3329/9, Chomutov, PSČ 430 03, IČ: 120 19 526

Koordinátor BOZP: Jiří Řeřucha, ██████████

Adresa pro doručování korespondence:

Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 – Odd. EU fondů a dotací

(dále jen "objednatel")

1. 2. Zhotovitel: ISOWELL Building s.r.o.

Se sídlem: Janděčkova 37, 435 42 Litvínov - Hamr
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
Oddíl C, vložka 29546
Za níž jedná: Ing. Marie Vyhlásová – jednatelka firmy,
Vladimír Vyhlás – jednatel firmy
IČO: 28634993
DIČ: CZ28634993
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

Osoba oprávněná k jednání za uchazeče: Ing. Marie Vyhlásová – jednatelka firmy,
Vladimír Vyhlás – jednatel firmy

Adresa pro doručování korespondence: Janděčkova 37, 435 42 Litvínov - Hamr
(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen „smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 výše citované smlouvy o dílo (dále též jako „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

1. Zhotovitel díla byl vybrán až jako následně druhý v pořadí, smluvní vztah s ním byl právně uzavřen až dne 1. července 2016, staveniště pak bylo následně předáno a převzato 7. července 2016. Začátek stavby se tedy opozdil o cca 2 měsíce.
2. Před samotným zahájením realizace díla nebyl v žádné části zpracování projektové dokumentace proveden geologický průzkum podloží pod budovou. Zhotovitel prováděl zakládání stavby vrtáním mikro pilotů do hloubky 2 m. Samotné vrtání nebylo prováděno ve vrstvách hornin uváděných v projektové dokumentaci, to znamená ve třídách hornin 3 a 4, ale z 50 % bylo prováděno do zčásti armovaných betonových segmentů třídy 5, takzvaným jádrovým vrtáním.
3. Při zakládání pod nové příčky se projevila opět výše zmíněná absence geologického průzkumu podloží, kdy se uvažovalo s rostlým podložím pro vytvoření nezapažených základových pásů, ale do cca 70cm byla pod betonovým povrchem pouze nesourodá navážka, vč. zbytků dalších materiálů jako jsou pneumatiky, zbytky jiného stavebního materiálu, atp. Pro základové pásy se tedy neplánovaně muselo nejdříve vytvořit dřevěné bednění.

4. Nepříznivé klimatické vlivy znemožňují dodržování technologických postupů. Používání jednotlivých stavebních materiálů a směsí, včetně používání zařízení na nanášení strojních omítek, které rovněž nesmí být v provozu za minusových teplot (resp. od+5 stupňů C), budou mít negativní dopad na dobu provádění díla. Všechny tzv. mokré procesy jako jsou omítky stávajících i nových stěn, aplikace betonových povrchů (podlah) vyžadují technologické přestávky – materiál musí před dalšími vrstvami vyzrát. Tyto skutečnosti by měly být zohledněny kvůli dodržení kvality provedených prací.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XVII. odst. 17.6. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Článek I. smlouvy se v části Koordinátor BOZP mění takto a zní:

Koordinátor BOZP: Bc. Jakub Franěk, [REDACTED]

2. Článek IV. odst. 4.3. Smlouvy se mění takto a zní:

Termín předání dokončeného díla v rozsahu dle čl. III. včetně odstranění případných vad, vyklizení a předání staveniště: **nejpozději ke dni 15. 3. 2017.**

3. Součástí této smlouvy je nově též příloha č. 7: Aktualizovaný harmonogram postupu prací.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Novém Sedle dne 17.2.2017

V Litvínově dne 27.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Špalek
ředitel věznice

Ing. Marie Vyhlásová
jednatelka firmy

