



33443/P/2020-HMSU  
Čj.: UZSVM/P/23259/2020-HMSU

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 72/2020**

**Smluvní strany:**

**Zadavatel:** **Česká republika**  
**– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**  
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů  
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2  
za kterého právně jedná: Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň  
IČO: 69797111  
DIČ: CZ69797111 – není plátce DPH  
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 24728311/0710

*kontaktní osoby ve věci plnění smlouvy:*

*Mgr. Lukáš Boubín, e-mail: xxxxxxxx@xxxxx.cz, tel.: xxx xxx xxx*  
*Mgr. Petr Walter, e-mail: xxxxxxxx@xxxxx.cz, tel.: xxx xxx xxx*

(dále jen „zadavatel“)

a

**Zhotovitel:** MS STAVMONT s.r.o.  
se sídlem: Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice  
zastoupený: Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel  
IČO: 28160240  
DIČ: CZ28160240  
zápis ve veřejném rejstříku: C 21157 vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
bankovní spojení: Česká spořitelna Jindřichův Hradec, číslo účtu: 3065146389/0800

*kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel*

*e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.cz*  
*tel.: xxx xxx xxx*

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 72/2020 ze dne 9.6.2020 na veřejnou zakázku s názvem „Provizorní podepření spodní stavby mostu přes komunikaci I/20 v obci Chotíkov“ (dále jen „smlouva“), tohoto znění:

## Čl. I

Ustanovení Čl. III bodu 3.3 smlouvy zavázalo zhotovitele provést dílo ve lhůtě do 6 měsíců od protokolárního převzetí místa provádění díla, tj. do 25.12.2020 (místo provádění díla bylo protokolárně předáno dne 25.6.2020). Dle ustanovení Čl. III bodu 3.4 smlouvy může zhotovitel požádat o prodloužení lhůty k provedení díla z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek nebo v případě prodlení správních úřadů s vydáním příslušných povolení – zhotovitel o takové prodloužení lhůty k provedení díla požádal dne 5.11.2020 (viz. příloha č.1). Vzhledem ke skutečnosti, že doposud nedošlo k vydání stavebního povolení (nutnost úpravy projektové dokumentace) a zároveň k pokročilé roční době, kdy z důvodu klimatických podmínek a použitých technologií nelze dílo realizovat a dle doporučení TDS Ing. Josefa Hlavničky, dohodly se smluvní strany na změně Čl. III bodu 3.3 smlouvy, která spočívá ve stanovení nové lhůty k provedení díla.

## Čl. II

Na základě skutečností uvedených v Čl. I. dodatku a v souladu s Čl. III. Bodem 3.4 smlouvy a Čl. IX. bodem 9.7 smlouvy se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

Čl. III. bod 3.3. smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **30.6.2021**, přičemž zhotovitel se zavazuje v této lhůtě dílo provést, dokončit (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu), předat zadavateli a vyfakturovat.

## Čl. III

1. Smluvní strany navzájem prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.
2. Tento dodatek bude zveřejněn zadavatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zadavatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
3. Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží 3 a zhotovitel obdrží 1. Nedílnou součástí dodatku je:
  - Příloha č. 1 – Vyjádření zhotovitele ke stavbě provizorní podepření mostu přes I/20 v Obci Chotíkov
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Za zadavatele:

Za zhotovitele:

V Plzni dne .....

V .....dne .....

.....

.....

Mgr. Ing. Ladislav Nový,  
ředitel Územního pracoviště Plzeň

Bc. Martin Schytil  
jednatel

