

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.5.2020

a k Dodatku č. 1 ke SOD ze dne 10.9.2020

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: **Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace**

Sídlo: Baldovská 583, 344 01 Domažlice
Statutární zástupce: Ing. Marie Turková, ředitelka
IČ: 75007754
Zapsaná: v OR, vedeném KS v Plzni, spis. zn. 488 Pr
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
smluvních: Ing. Marie Turková, ředitelka
Telefon: +420 379 412 712
E-mail: reditel@cssdomazlice.cz

(2)

Zhotovitel: **Západočeská stavební společnost s.r.o.**

Registrován v OR u: KS v Plzni, oddíl C, vložka 9352
Sídlo: Kasárenská 831, 345 62 Holýšov
Statutární zástupce: Josef Majlát, jednatel
IČ: 25215566
DIČ: CZ25215566
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Josef Majlát - jednatel, tel.: 603 722 363
e-mail: j.majlat@zss-holysov.cz
b) technických: Josef Majlát - jednatel, tel.: 603 722 363
e-mail: j.majlat@zss-holysov.cz
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Domažlice - č. účtu: 5496870247/0100

ÚVOD

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.5.2020 se společnost Západočeská stavební společnost s.r.o. jako zhotovitel zavázala odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby) dle veřejné zakázky s názvem „**Domov Černovice – stavba rampy a přístřešku**“.
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace jako objednatel se zavázala dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

Konstrukce rampy a přístřešku musí projít před instalací na místo procesem zinkování. Zinkování konstrukce zadal zhotovitel specializované firmě. Tato firma nebyla schopna z důvodu nečekaného nahromadění zakázek provést zinkování konstrukce a přístřešku v obvyklém termínu, se kterým dodavatel počítal. Z uvedeného důvodu požádal zhotovitel objednatele o prodloužení termínu dokončení díla. Na základě uvedeného byl mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán dne 10.9.2020 Dodatek č. 1 ke SOD, kterým byl termín dokončení díla posunutý do 20.10.2020.

V době prodlouženého termínu dokončení díla informovala firma, která provádí pozinkování součástí díla, zhotovitele, že musí termín dokončení pozinkování přístřešku opětovně prodloužit, a to kvůli pokračujícímu neúměrnému nahromadění zakázek a vyplývajícím zahlcením výrobních kapacit. Proto požádal zhotovitel objednatele o další posunutí termínu dokončení díla. Na základě uvedeného se objednatel a zhotovitel dohodli na sepsání Dodatku č. 2 ke SOD, kterým se termín dokončení díla posunuje do 18.12.2020.

Na základě tohoto Dodatku č. 2 ke SOD se mění ustanovení Čl. V SOD ze dne 13.5.2020 ve znění Dodatku č. 1 ke SOD ze dne 10.9.2020 následovně:

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

(1)

Předání díla a převzetí díla: do 18.12.2020

Závěrečná ustanovení

(1)

Ostatní ustanovení SOD ze dne 13.5.2020 ve znění Dodatku č. 1 tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti.

(2)

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv a na profilu zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 zašle do 30 dnů po uzavření do Registru smluv Objednatel.

(3)

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

(4)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 2 a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne 19.10.2020

V Holýšově dne 19.10.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Marie Turková

Josef Majlát

ředitelka

jednatel

Centrum sociálních služeb Domažlice, p. o.

Západočeská stavební společnost s.r.o.