

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

číslo dohody: E617-S-4505/2020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitelem, účastníky společnosti „Přerov“, jimiž jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 10. 2018 (dále jen „Společenská smlouva“):

1. EUROVIA CS a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1561

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Erika Kohoutová, členka představenstva a personální ředitelka

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty
na základě Plné moci ze dne 22. 10. 2018

(správce společnosti „Přerov“)

2. Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva
(společník 2 společnosti „Přerov“)

3. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva
(společník 3 společnosti „Přerov“)

4. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821
IČO: 411 92 869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem, ve funkci generálního ředitele a
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem
(společník 4 společnosti „Přerov“)

Korespondenční adresa: EUROVIA CS a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo dohody:

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 28. 3. 2019 smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatel toto dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny.
2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České republiky dne 12. 3. 2020 postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19 (dále jen „Nouzový stav“). Tento Nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020.
3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a mohly vyvolat vznik zpoždění i dodatečných Nákladů.

4. Svým dopisem ze dne 17. 3. 2020 Zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve Smlouvě a dále claimu na dodatečnou platbu náhrady Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 (dále jen „**claim**“).
5. Svým dopisem ze dne 1. 7. 2020 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmínek Smlouvy zcela podrobný závěrečný claim na prodloužení dob sjednaných ve Smlouvě a na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020 (dále jen „Závazný pokyn vlády ČR“).
6. Správce stavby takto předložené claimy Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních podmínek Smlouvy. Správce stavby claimy Zhotovitele posuzoval i dle Závazného pokynu vlády ČR.
7. Svým dopisem ze dne 21. 7. 2020 správce stavby rozhodl o claimu Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení díla a dalších dob sjednaných ve Smlouvě a určil, že zhotovitel nemá právo na prodloužení těchto dob.
8. Svým dopisem ze dne 7. 10. 2020 správce stavby rozhodl a určil oprávněnou výši dodatečné platby uplatněné v claimu Zhotovitele. Na podkladě těchto rozhodnutí správce stavby uzavírají strany tuto dohodu o finančním vypořádání.
9. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z claimu, o němž stavby rozhodl dne 7. 10. 2020 a v rozsahu tohoto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze Smlouvy a z předloženého claimu.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho claimu, o kterých správce stavby rozhodl dne 7. 10. 2020 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. Předmětem dohody stran jsou následující nároky na dodatečnou platbu:
 - a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem ve výši 27.622.944,03 Kč.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzací Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém stavu a období pro zotavení Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 27.622.944,03 Kč.
3. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I této dohody tedy Objednatel uhradí v částce 27.622.944,03 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z těchto dílčích nároků, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s těmito dílčími nároky věcně souvisí.
4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek Smlouvy jak z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České

republiky i mimo ně do dne předložení podrobného závěrečného claimu 1. 7. 2020. Jakýchkoliv dalších claimů z těchto příčin do dne uzavření této dohody neuplatněných či správcem stavby zamítnutých se Zhotovitel vzdává.

III.

1. Částku finančního narovnání dle odstavce článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve Smlouvě a výzvu není třeba předat na Formulářích předepsaných Objednatelem.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
4. Tato dohoda se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nich dvě vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 30. 11. 2020

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby
na základě plné moci ze dne 22. 10. 2018
EUROVIA CS a.s.

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Petr Jakubec
jednatel, ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1260796

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fef8551e-cc50-4904-983e-fd12da6e5de4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2020 09:09:00



f1690e7c-3566-49d1-8b70-cac9387c9929