

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591	číslo ZL: 2
smlouva:	NPU-450/60400/2019	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace	
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG	

název ZL:	Akumulační jímka - změna typu konstrukce		
dotčené st. objekty:	3 - Dešťová kanalizace		

předmět změny:

Prodloužení přepadu dešťové kanalizace a jejího zaústění do rybníka na návsi.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Projektová dokumentace předpokládala, že v době realizace projektu obnovy zámku bude zrealizována rekonstrukce komunikace vč.vybudování dešťové kanalizace, do které měl být zaústěn přepad dešťové kanalizace z retenční nádrže na zámku. Správce komunikace do současné doby rekonstrukci bohužel neprovedl, proto je nutno přistoupit k náhradnímu řešení zaústění přepadu z jímky do rybníka.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Z důvodu nezískání dotace správce odložil opravu komunikace, tudíž není realizována ani dešťová kanalizace, do které měl být přepad z RN zaústěn.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: V případě nerealizování přepadu by docházelo k přetékání RN a následnému podmáčení základových konstrukcí budov v dolní části hospodářského nádvoří zámku.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6,

záporná hodnota změny	bez DPH	-44 399,64	Kč
	21%DPH	-9 323,92	Kč
	celkem	-53 723,56	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	232 462,33	Kč
	21%DPH	48 817,09	Kč
	celkem	281 279,42	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	188 062,69	Kč
	21%DPH	39 493,17	Kč
	celkem	227 555,86	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:

Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.

vyjádření TDI:

Výše popsané náhradní řešení bylo nevyhnutelné, technicky představuje nejsnazší možnou variantu.

vyjádření objednatele:

Jedná se o věcně způsobilý výdaje. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvídatelná.

vyjádření orgánů památkové péče:

Není v kolizi se zájmy památkové péče.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL2M
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL2V
Podklad č.1	fotodokumentace
Podklad č.2	zápis z KD
Podklad č.3	projektová dokumentace

za zhotovitele:	xxxxxxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxx	Datum	
za TDI:	xxxxxxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxx	Datum	