

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele :

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci:

„Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**

: Horní náměstí 2, PSČ 755 01

: Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea

:

: 00098574

: neplátce DPH

: Komerční banka, a.s.

: 3136851/0100

:

:

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: **Fidem design s.r.o.**

: Nad Košíkem 484/24, 102 00 Praha 15 – Hostivař

: Petr Horák, jednatel společnosti

: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 203208

:

: 29140366

: CZ29140366

: ČSOB

: 256049369/0300

:

:

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

I. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: „Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku“ (dále jen smlouva).

Smlouva byla uzavřena v roce 2019 v době, kdy smluvní strany nevěděly a vědět nemohly o blížící se pandemii nákazy SARS-CoV-2, s níž v průběhu roku 2020 souvisela a v proměnlivé podobě stále v době podpisu tohoto dodatku souvisí mimořádná opatření orgánů veřejné moci, vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak mimořádná opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví ČR podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní správy v oblasti hygieny, platná a účinná během plnění dle této smlouvy.

S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci uvedených shora, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy nebylo možné při jejím uzavření a ani k datu podpisu tohoto dodatku nelze v plném rozsahu a se všemi důsledky předvídat, dohodly se smluvní strany, že tuto skutečnost – pandemii nákazy SARS-CoV-2 a s ní související mimořádná opatření, pokládají za podstatnou změnu okolností dle ust. § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Ze shora uvedeného důvodu se dohodly smluvní strany v souladu s čl. 15 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY o uzavření tohoto dodatku. Lhůty plnění uvedené v článku 3 Smlouvy o dílo se prodlouží tímto dodatkem o nezbytně nutnou délku, která je potřebná k řádnému dokončení díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v preambuli bude měnit v následujících bodech smlouvy 3.2., 3.3. a 3.4 a to následovně:

Nové znění zmíněných bodů smlouvy

- 3.2. **Inženýrská činnost** pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle odst. 2.3. (zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci) v termínu do 240 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
- 3.3. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.4. v termínu do 360 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.
- 3.4. **Výkon AD** dle odst. 2.5. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

Předpokládaný termín veřejné zakázky na zhotovitele stavby: 04/2022

Předpokládaný termín realizace stavby: 05/2022 – 10/2022

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne

Ve Vsetíně dne

Objednatel
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel

Zhotovitel
Petr Horák, jednatel