

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

**Stavba:** Rekonstrukce pláště administrativní budovy včetně oken v areálu Garáže Řepy

**Číslo stavby:** ID 20-0-2037

Pořadové číslo změnového listu:

2

**Změna:**

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

**OBJEKT:**

Číslo (pod)  
objektu:

**Název:** Administrativní budova

**Popis změny:**

Provedení nápisu nad vjezdem do areálu Garáže Řepy.

**Zdůvodnění změny:**

Dodatečný požadavek objednatel dle přílohy 2,3,15,16

Stavba: Rekonstrukce pláště administrativní budovy včetně oken v areálu Garáže Řepy

Číslo smlouvy:

6920019

SO

Změnový  
list č:

2

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

#### DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ne

Do časového plánu stavby: ne

Do ceny stavby: ANO zvýšení o:

snížení o:

celkem o:

#### NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

StavMo s.r.o.

Václav Motl,

#### VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím

StavMo s.r.o.

Podpis:

Technický dozor investora: Souhlasím

SPD s.r.o.

Podpis:

#### FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím

StavMo s.r.o.

Podpis:

Technický dozor investora: Souhlasím

SPD s.r.o.

Podpis:

#### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

Václav Motl, StavMo s.r.o.

Podpis:

#### CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Technický dozor investora: Podpis:

ISPD s.r.o.

Za Objednatele:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

**Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:**

Číslo přílohy	Název	příloha č.	Počet listů
Příloha č. 1	Položkový soupis prací	1	1 x A4
	KD č.8 z 3.2.2020	4-7	4 x A4
	Vizualizace nápisu a nosné kce.	2-3	2 x A4
	interní výběrové řízení	8-14	7 x A4
	Emailová komunikace s potvrzením finální varianty návrhu	15-16	2 x A4
	<b>Celkem počet stran návrhu změny stavby</b>		<b>16</b>

						ZMENA		C. 2	
Pot.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	sažba DPH	DPH	Cena s DPH
<b>PRIDANE POLOŽKY - VICEPRACE</b> cenová soustava dle 30D 000582 00 15									
		<b>0094: Lešení</b>							
1.	X1015	SoD Montáž lešení	m2						
		<i>Výška lešení nosník 1x2</i>							
2.	X1016	SoD Demontáž lešení	m2						
		<i>Výška lešení nosník 1x2</i>							
3.	X1016	SoD Příplatek k lešení za každý den pronájmu	m2						
6.	X1032	SoD Doprava lešení	m2						
7.	X1080	SoD Příplatek za ruční přesun lešení	m2						
8.	X1055	SoD Příplatek za rozvěšovací nosník dl. do 8,0m nad průjezdem	kus						
9.	X1085	SoD Ochranná stříška nad průjezdem - vyložení do 1,5m - montáž, demontáž, pronájem	m						
cenová soustava PK									
7.	X9589		kpl						
		<b>Provedení nových nápisů a reklam</b>							
7.1	1	albond 3mm + UV tek přímý jednostranný 1,5 x 36 m	kpl						
7.2	2	AL nosná konstrukce pro albond desky obvedový a středový profil	mb						
7.3	3	montáž nosného profilu	mb						
7.4	4	montáž panelů z reklamním nápisem	m2						
7.5	5	spojovací a kotvící materiál - hmoždinky, vruty	kpl						



## Zápis z 8. kontrolního dne stavby

### Rekonstrukce pláště administrativní budovy včetně oken v areálu Garáže Řepy.



#### Verifikace:

Tento zápis z kontrolního dne platí jako písemnost a termíny v něm uvedené jsou závazné. Zápis z kontrolního dne je zaslán na uvedené e-mailové adresy uvedené v rozdělovníku. Námitky proti uvedeným ustanovením musí být sděleny písemně formou revizí patrných přímo v předmětném zápisu z kontrolního dne, nejpozději však do 48 hod. od odeslání definitivní podoby, jinak se má zápis za schválený a platný. Vyskytnou-li se sporné připomínky schvaluje se zápis po projednání připomínek na následujícím kontrolním dni nebo jednání.

#### Vysvětlivky pojmů pro zápis:

DPP	Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. - investor
ISPD	ISPD s.r.o. - obstaratel, TDS, koordinátor BOZP
StavMO	StavMo s.r.o. - zhotovitel
FACT	FACT s.r.o. - projektant
KD	kontrolní den
TDS	technický dozor investora
ZS	zařízení staveniště
SoD	smlouva o dílo
HMG	harmonogram
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
KooBOZP	koordinátor BOZP
TP	technologický postup
ZB	železobeton
SP	stavební povolení
SÚ	stavební úřad
PBŘ	požární-bezpečnostní řešení stavby
CHÚC	chráněná úniková cesta
DOSS	dotčený orgán státní správy nebo samosprávy
OIP	Oblastní inspektorát práce
SD	stavební deník
CN	cenová nabídka
T	termín

5

## Zápis z 8. kontrolního dne stavby

Rekonstrukce pláště administrativní budovy včetně oken v areálu  
Garáže Řepy.

608 908 692 v úterý 10.12.2019.

KD č. 6 ze dne 13.1.2020 – komunikace probíhá

03/1/1	Bylo dohodnuto, že zástupce služby DP 600 150 prověří u pojímovny možnost a podmínky záměny venkovních mříží za bezpečnostní sklo na oknech u pokladny.  KD č. 4 ze dne 9.12.2019 – je třeba dodat bezpečnostní sklo se stupněm zabezpečení 3.	StavMo FACT DPP	info
04/1/2	Zhotovitel dohodne postup výměny oken ve výpravně s panem [redacted]  KD č. 5 ze dne 16.12.2019 – Zhotovitel domluví min. týden předem výměnu konkrétních oken ve výpravně s [redacted]	StavMo DPP	trvá
05/1/1	Bylo dohodnuto, že zhotovitel upřesní termín výměny oken v ordinacích lékařů (rehabilitace, zubař, lékař). Je třeba lékaře informovat s dvouměsíčním předstihem.	StavMo DPP	T: Do příštího KD
05/1/2	Zástupce DP 600 150 [redacted] zajistí a předá zhotoviteli magnety EZS pro jejich zabudování do rámu oken v prostorách ordinací lékaře, rehabilitace a zubaře.	StavMo DPP	trvá
06/1/2	Bylo dohodnuto, že zhotovitel připraví návrh na zhotovení nápisu nad vjezdem do areálu.  KD č. 7 ze dne 20.1.2020 – do příštího KD TSO potvrdí, bude-li nápis osvětlen a případný způsob osvětlení  KD č. 8 ze dne 3.2.2020 – Nápis bude nalištěn na nosné desce bez osvětlení	StavMo DPP	T: do příštího KD
06/1/3	Koordinace pro elektronický kabel - zástupce DP 242 380 [redacted]	StavMo DPP	Trvá
07/1/1	Je třeba urychleně vydat PD elektro na prováděné práce na fasádě objektu a preposlat [redacted]  KD č. 8 ze dne 3.2.2020 – bylo dohodnuto, že projektant elektro p. [redacted] na smlouvu zástupcem subdodavatele prací [redacted] bude vypracována PD elektro [redacted] bude zaslána do pátku 8.2.2020 [redacted] po dostání této dokumentace pro realizaci stavby bude sloužit jako podklad pro DSPS.	FACT StavMo DPP	T: do pátku 7.2.2020
07/1/2	Bylo dohodnuto, že v případě poškození stávající elektroinstalace při provádění stavebních prací bude informován [redacted] a bude s ním konzultován způsob odstranění tohoto poškození.	StavMo DPP	Trvá

BRANDING



## Zápis z 8. kontrolního dne stavby

### Rekonstrukce pláště administrativní budovy včetně oken v areálu Garáže Řepy.

#### 2 HARMONOGRAM

08/2/1 Stavební práce probíhají dle platného harmonogramu stavby.

Probíhají práce :

- Výměna oken
- Zednické začátní okenních otvorů
- Montáž zateplení fasády

#### 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

#### 4 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

#### 5 koordinátor BOZP

08/5/1	Koordinátor BOZP konstatoval, že při pravidelných kontrolách prováděných montážní a demontážní oken nebylo zjištěno porušení předpisů a požadavků spojených s BOZP a jsou dodržovány zásady BOZP pro tyto práce, které jsou uvedeny v plánu BOZP a pracovníci používají OOPP.	StavMo DPP KooBOZP	info
--------	---	--------------------------	------

#### 6 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI

#### 7 OTEVŘENÉ ZÁLEŽITOSTI Z PŘEDEŠLÝCH KD

01/1/2	Po odkrytí stropního podhledu bude provedena kontrola technického stavu jednotlivých rozvodů.	StavMO FACT DPP	Trvá
02/1/4	Byl projednán postup výměny oken v pokladně. – v den montáže se ráno odpojí EZS a po montáži nových oken se ihned provede opětovně zapojení EZS. O termínu výměny oken v pokladně bude zhotovitel informovat v dostatečném předstihu.	StavMo DPP	Trvá
02/1/5	Bylo dohodnuto, že bude dodán nový rozvaděč elektro pro ovládání venkovních žaluzií místo napojení na stávající rozvody dle PD. Tato změna nebude mít dopad do ceny díla.	StavMo FACT DPP	info

KD č. 3 ze dne 2.12.2019 – projektant elektro je v kontaktu se zástupcem subdodavatele elektro prací. Zhotovitel a objednatel bude o výsledku informován.

KD č. 4 ze dne 9.12.2019 – je domluvena schůzka a dořešení rozvaděče na místě stavby s projektantem elektro



**Zápis z 8. kontrolního dne stavby**

**Rekonstrukce pláště administrativní budovy včetně oken v areálu Garáže Řepy.**

<b>Stavba</b>	<b>Zapsal</b>	<b>Revize zápisu</b>
Rekonstrukce pláště administrativní budovy včetně oken v areálu Garáže Řepy		00

<b>Předmět</b>	<b>Pořadové číslo KD</b>
Zápis z KD stavby	<b>08</b>

<b>Datum konání KD</b>	<b>Místo jednání</b>
3. 2. 2020	Areál Garáže Řepy – zasedací místnost v 1. patře administrativní budovy

Prezence – viz. příloha č.1

<b>Datum konání příštího KD</b>
Pondělí 10. 2. 2020 od 9 00 hod.

<b>Přílohy zápisu</b>
Prezenční listina – příloha č.1

Číslo	Předmět	Odpovědný	Termín
<b>1</b>	<b>ADMINISTRACE PROJEKTU</b>		
08/1/1	Bylo dohodnuto, že zhotovitel bude informovat s 5ti denním předstihem příslušné zástupce DP o postupu výměny oken v jednotlivých prostorech.	StavMo DPP	Trvale
08/1/2	Je důrazně zakázáno vylévat obsah stavebních kbelků na sociálním zařízení DP.	StavMo DPP	Trvale
08/1/3	Projektant navrhně řešení úpravy stropních podhledů u nově osazených oken.	FACT StavMo DPP	Info
08/1/4	Příští KD se bude konat v pondělí 10. 2. 2020 od 9,00 hod – v místě stavby	Všichni	Info



**Interní výběrové řízení fa. StavMo s.r.o.**  
na provedení nových nápisů a reklam pro:

objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 190 22, IČO 00005886,

místo prací: Administrativní budovy Garáže Řepy“  
Praha - Řepy, Reinerova č.p.700/8 a 701/6


Účastníci výběrového řízení

společnost/firma	IČ:	cena celkem bez DPH			
Alfa Medimedia, s.r.o.	61680257				
INTERWALL CZ s.r.o.	27836843				

Pořadí dle nejvýhodnějšího účastníka

společnost/firma	IČ:	cena celkem bez DPH	pořadí		
INTERWALL CZ s.r.o.	27836843				
Alfa Medimedia, s.r.o.	61680257				


Nejvýhodnější účastník:



Pavel Doležal  
 Mladá Boleslav - Čejetický  
 Víněcká 1, 293 01,  
 IČO: 40015262

CN 8-20-11


Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
<b>1. Provedení nových nápisů a reklam</b>	<b>kpl</b>						
1.1 dibond 3mm + UV tisk přímý jednostranný 1,5 x 36 m	kpl						
2.1 AL. nosná konstrukce pro dibond desky obvodový a středový profil	mb						
3.1 montáž nosného profilu	mb						
4.1 montáž panelů s reklamním nápisem	m2						
5.1 spojovací a kotevní materiál - hmoždinky, vrtky	kpl						



12

CN 7152003

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
1. Provedení nových nápisů a reklam	kpl						
1.1 dílčond 3mm + UV lask přímý jednostranný 1,5 x 36 m	kpl						
2.1 AL nosná konstrukce pro dílčond desky obvodový a síťový profil	mb						
3.1 montáž nosného profilu	mb						
4.1 montáž panelů s reklamním nápisem	m2						
5.1 spojovací a kotvicí materiál - hmoždinky, vstky	kpl						



12

14

Dodavatel:  
 Alfa Medimedia, s.r.o.  
 Pod Nuseiskými schody 3  
 IČ: 61680257

nab-20-90001-MM

	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Bezda DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Provedení nových nápisů a reklam	kpl						
1.1	oleod 3mm + UV tisk přímý jednostranný 1,5 x 36 m	kpl						
2.1	Al. nosná konstrukce pro oleod desky obvodový a středový profil	mb						
3.1	montáž nosného profilu	mb						
4.1	montáž panelů a reklamní nápisem	m <sup>2</sup>						
5.1	spojovací a kotvicí materiál - hmoždinky, vruty	kpl						



14