


## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 12. 2019


„Parky v Žatci – Revitalizace parků v Žatci, retence vody ve městě – studie – II. vyhlášení“


### Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec  
Zastoupené: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148  
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz


- ve věcech technických:  oucí odboru rozvoje města  
Tel:  
E-mail:  
Mobil:

 nt odboru rozvoje města  
Tel:  
E-mail:  
Mobil:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
Číslo účtu:   
Identifikační číslo: 00265781  
DIČ: CZ00265781  
ID datové schránky: q7ebuu4  
(dále jako „objednatel“)

a

### New Visit s.r.o.

IČ: 25268635  
DIČ: CZ25268635  
se sídlem: Velké náměstí 1/3, 500 03 Hradec Králové  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11569  
bankovní spojení: ČSOB HK  


zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Tomáš Jiránek  
zástupce ve věcech technických: Ing. et Ing. Tomáš Jiránek  
na straně druhé jako zhotovitel  
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 10. 12. 2019 (dále jen „dodatek“):

## Preamble

Zhotovitel a objednatel se dohodli na prodloužení termínu plnění, a to z důvodů:

- 1) pandemie COVID 19 a s tím související bezpečností opatření a vyhlášení nouzového stavu jak na jaře, tak na podzim 2020. Tato situace způsobuje značné omezení možností práce, a to především v návaznosti na osobní projednávání, prezentace, schvalování a rozhodování ze strany objednatele. Některé postupy prací navázané na prezentaci v orgánech objednatele byly odsouhlaseny se značnou prodlevou a to až po skončení nouzového stavu. Proto bylo provádění díla přerušeno od 12.3.2020 do 13.7.2020;
- 2) předmět díla řešen v širších prostorových a kontextuálních souvislostech města s ohledem na profesní logiku vzájemné propojenosti prostorové, funkční, sociální atd. Zadaná území měla své formální hranice bez souladu s potenciálem a územně plánovacím kontextem. Tím dochází k vyššímu objemu prací;
- 3) Park Lipovka byl zadán jako funkční prvek – plocha zeleně, park. Tento prostor byl řešen na základě požadavku objednatele přednostně. Po zhodnocení nebyl tento prostor zpracován jako plocha zeleně – park (dle projednání a následném požadavku objednatele), ale jako polyfunkční prostor ve smyslu kvality bydlení v bytových domech a občanské vybavenosti uvnitř zeleně – parku.

Na základě výše uvedeného se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.12.2019 takto:

### 1. PŮVODNÍ ZNĚNÍ článku 3 odst.2

- „3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, resp. jeho dílčí části, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do:
- a) Objemová studie ve třech variantách – do 120 dnů po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy
  - b) Zjednodušená projektová dokumentace ve stupni studie včetně všech příloh – do 200 dnů po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.“

**se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:**

- „3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, resp. jeho dílčí části, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do:
- a) Objemová studie ve třech variantách – do 120 dnů po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy
  - b) Zjednodušená projektová dokumentace ve stupni studie včetně všech příloh – do 30.11.2020. „

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.12.2019 zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tento dodatek byl schválen Radou města Žatce dne 9. 11. 2020 usnesením č. 818/20.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Žatci dne \_\_\_\_\_

V Hradci Králové dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Mgr. Zdeňka Hamousová**  
starostka města

\_\_\_\_\_  
**Ing. et Ing. Tomáš Jiránek**  
jednatel New Visit s.r.o.