



- v podčlátku **Smluvních podmínek č. 1.1.9 – Doba pro dokončení** - předmětné SoD žádáme o **změnu doby pro dokončení** z do 15.12.2020 na do **30.6.2021**, kdy nám nebylo vzhledem k probíhající zimní údržbě D46 umožněno zřídit DIO tak, aby bylo možné provést požadovaný rozsah sanačních a opravných prací na betonových konstrukcích a mostních závěrech mostu. Dále se jedná o velké **bezpečnostní riziko** z důvodu častých inverzních mlh, kdy lze stavět DIO až v odpoledních hodinách, což je vzhledem ke krátkým dnům finančně a výkonově neefektivní.

Dále pak **zásadně zvýšená vlhkost** spojená s častými dešti a nízkými teplotami nám neumožňuje technologicky správné provedení všech částí podpovrchových mostních závěrů mostu. Takovéto provedení, při nedodržení postupů výrobce, vede k nekvalitnímu provedení díla, což pro nás jako dodavatele, nese velké riziko vzniku poruch a následných reklamací ze strany objednatele.

V Praze dne 8.12.2020

Za Objednatele:

████████████████████
ředitel provozního úse

V Olomouci dne 7.12.2020

Za zhotovitele: