



Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17 215 208,
ISPROFOND: Ad 1 500 351 0001, Ad 2 542 352 0014, uzavřená: 08.08.2017

Název zakázky:

- 1. „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ
v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)“**
- 2. „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ
v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, 110 00,

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem**

Korespondenční adresa: SUDOP EU a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

společníci společnosti „**SP + SEU_DOZ Roudnice _P**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 29.05.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 29. 05. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava Harmonogramů plnění díla staveb „**Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo)**“ a „**Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem – st. hr. SRN**“ v příčinné souvislosti s dosud neukončeným projednáním a schválením Aktualizací Záměrů projektu v rámci Centrální komise Ministerstva dopravy České republiky, kterým bude potvrzeno a schváleno rozšíření technického řešení a z něj vyplývající navýšení CIN obou výše uvedených staveb. Z výše uvedeného objektivního důvodu, kdy do doby schválení Aktualizace Záměru projektu, není potvrzeno konečné technické řešení, nemůže Zhotovitel splnit dle „Přílohy č. 5/1 Harmonogram plnění“ a „Přílohy č. 5/2 Harmonogram plnění“ termíny 4. Dílčí etapy a termíny navazující. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění Ad. 1 a Ad. 2, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-4065/2017/PH; č. zhot.: 17 215 208, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, takto:

1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP_P_09-17_OPD2
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP_P_05-17_OPD2
c) / 1 Zvláštní technické podmínky pro stavbu Ad. 1 č.j.: 1779/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šla ze dne 10.04.2017
c) / 2 Zvláštní technické podmínky pro stavbu Ad. 2 č.j.: 1780/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šla ze dne 10.04.2017
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Správce společnosti

2) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
dodatek č.4 k SOD

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17 215 208, nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Ad 1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Ad 2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

V Praze dne 30-08-2019

Za Objednatele:

V Praze dne 26.08.2019

Za Zhotovitele:

Za SUDOP PRAHA a.s. - správce společnosti „SP + SEU_DOZ Roudnice _P“
a společníka 1:

.....
Ing. Mjrník Nejezchle
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za SUDOP EU a.s., společníka 2 společnosti „SP + SEU_DOZ Roudnice _P“
na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29.05.2017

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.4 k SOD

Příloha č. 5/1 Harmonogram plnění

Ad. 1 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo)

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podpisu Smlouvy	Potvrzení koncepce řešení na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a Zadávací dokumentace na Projekt stavby Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Zápis z projednání, kopie záborového elaborátu bez fakturace
2. Dílčí etapa	do 15.9.2018	Aktualizace záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 31.03.2019	Odevzdání dokumentace včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC a ČD. Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání
4. Dílčí etapa	do 30.10.2019	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci TÚDC, obeslání všech orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k Projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla) Průkaz předání PS k notifikaci, doložení obeslání účastníků stavebního řízení.

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.4 k SOD

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
5. Dílčí etapa	do 29.02.2020	Odevzdání kompletní dokumentace, notifikace, BOZP v přípravě; náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby. Podání žádosti o stavební povolení. Předání žádosti o spolufinancování z OPD	Předávací protokol (pro Část Díla) Potvrzená kopie žádosti o SP stavebním úřadem.
6. Dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu 5. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení Kompletní Projekt s dokladovou částí po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC. Závěrové tabulky ke schválení.	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Protokol o provedení Díla.
7. Dílčí etapa	26 měsíců (předpoklad 07/2020 – 12/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 12/2022</u> (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



Příloha č. 5/2 Harmonogram plnění

Ad. 2 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podpisu Smlouvy	Potvrzení koncepce řešení na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a Zadávací dokumentace na Projekt stavby Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Zápisy z projednání, kopie záborového elaborátu bez fakturace
2. Dílčí etapa	do 15.9.2018	Aktualizace záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 31.3.2019	Odevzdání konceptu technického řešení obsahující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situační schémata zabezpečovacího zařízení pro zadávací dokumentaci na ETCS	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 31.03.2020	Odevzdání dokumentace včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC a ČD Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání
5. Dílčí etapa	do 30.05.2020	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci TÚDC, obeslání všech orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k Projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla) Průkaz předání PS k notifikaci, doložení obeslání účastníků stavebního řízení.

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.4 k SOD

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
6. Dílčí etapa	do 31.08.2020	Odevzdání kompletní dokumentace, notifikace, BOZP v přípravě; náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby. Podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol (pro Část Díla) Potvrzená kopie žádosti o SP stavebním úřadem.
7. Dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu 6. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení Předání žádosti o spolufinancování z OPD. Kompletní Projekt s dokladovou částí po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC. Závěrové tabulky ke schválení.	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Protokol o provedení Díla.
8. Dílčí etapa	26 měsíců (předpoklad 09/2020 – 12/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do</u> (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1261846

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 145eb833-5dd1-4b5e-9e7e-e98bc20c62a1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2020 12:39:02



2accd587-76c2-4284-81e1-85371fb3a09a