



# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen: – ředitel SSMSK  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby:  
1)  
2)  
3)  
4)  
5)

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**  
Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany  
Korespondenční adresa: Sládkova 14, 702 00 Ostrava  
Tel:  
Fax: -  
Zastoupen: ředitel oblasti Východ,  
na základě plné moci  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Bankovní spojení:  
Pověřen k jednání ve smlouvě  
Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4429 Klokočov“ definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: 062/OI-U/20-Ře ze dne 1. 9. 2020 došlo při realizaci ke změně schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu stavby na místě se zástupci smluvních stran dohodli na prodloužení termínu ukončení stavby a na rozsahu víceprací a méněprací.

Článek IV., odst. 1 smlouvy od dílo se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje z důvodu klimatických podmínek provést dílo do 11. 11. 2020.

Zhotovitel se zavazuje, že kvalita díla není ovlivněna reálnými klimatickými podmínkami.

Na základě skutečně provedených prací, geodetického zaměření skutečně provedených prací a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny následující vícepráce na předmětné stavbě, kdy bylo nutné provést.

Pokládku betonových odvodňovacích žlabů ve větším rozsahu, betonová roura nahrazena vedením z plastových trub, a byly upřesněny některé méně práce: betonové roury, žlaby z kostek v menším rozsahu a délka zábradlí v menším rozsahu.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 10. 11. 2020

Výše popsanými změnami došlo k navýšení původní ceny o 12 234,30 Kč bez DPH z původní ceny díla.

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Původní cena dle SoD bez DPH</b>	20 850 121,72
<b>DPH</b>	4 378 525,56
<b>Původní cena vč. DPH</b>	25 228 647,29

na novou cenu díla

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Nová cena bez DPH</b>	20 862 356,02
<b>DPH</b>	4 381 094,76
<b>Nová CELKEM cena vč. DPH</b>	25 243 450,78

## II.

### Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 062/OI-U/20-Ře ze dne 1. 9. 2020 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Smlouvu přečkounal ve vztahu k VZ

.....

✓  
V Ostravě dne 11. 11. 2020

V Ostravě dne 11. 11. 2020

ředitel organizace



Ředitel oblasti Východ  
Na základě plné moci

S.  
IVA  
(9)  
364