

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390,

zastoupená [REDAKCE], generálním ředitelem,

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

**EUROVIA CS, a.s.**,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle,

IČ: 452 74 924,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupená [REDAKCE], ředitelem oblasti Čechy západ, na základě plné moci

a

**BERGER BOHEMIA a.s.**,

se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň,

IČ: 453 57 269,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217

zastoupená [REDAKCE], předsedou představenstva a [REDAKCE], členem představenstva

a

**ALGON, a.s.**,

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5,

IČ: 284 20 403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403,

zastoupená [REDAKCE] předsedou představenstva

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

spolu uzavírají tento

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 07PT-000827

č. zhotovitele: TPR/18/115

ze dne 08.03.2018

(dále jen „**Dodatek**“).

#### **Preambule**

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 08.03.2018 smlouvu o dílo č. 07PT-000827 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/21 Trstěnice-Drmoul“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“).
- (B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „**Nouzový stav**“). Usnesením vlády ČR ze dne 20.4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů.
- ii) Doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „**Doba pro zotavení**“).
- iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen „**Rozhodné období**“).
- iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci, má nárok na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku dotčeného Rozhodným obdobím v délce 25% doby, po kterou Zhotovitel pracoval (dále jen „**Paušalizovaný časový nárok**“).
- v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 438 (dále jen „**Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění**“). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.
- vi) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí Nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.) (dále jen „**Finanční nárok za období prodloužení**“). Při kvantifikaci Finančního nároku za období prodloužení se postupuje dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, vydanou ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), v platném a účinném znění.
- vii) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 11,1% smluvní hodnoty provedených prací pouze na SO řady 200 (krom objektů, které jsou v PDPS zařazené do řady SO 200, ale nejsou mostními objekty) a dále 10,2% smluvní hodnoty provedených prací na ostatních SO Stavby (dále jen „**Koeficient**“).
- (C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:
- i) Základní datum Smlouvy bylo před 12.3.2020,
- ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců,
- iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH,
- iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR,

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12.03.2020 do 03.06.2020,

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

(D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

- (i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období způsobem zakládajícím důvodnost finančního nároku Zhotovitele (dále jen „**Událost č. 1**“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 17. 03. 2020 nárok na prodloužení Doby pro Dokončení a Doby pro uvedení do Provozu a nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky formou Paušalizovaného časového nároku a svůj nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 07.09.2020, zn. 07.09.2020/MZA tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje (a) prodloužit Dobu pro Dokončení o 21 dní, (b) prodloužit Dobu pro uvedení do Provozu o 21 dní a (c) uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 6 999 950,11 Kč bez DPH. Dopisem ze dne 20.10.2020, zn. neuvedena, Zhotovitel sdělil, že uplatněné časové nároky na prodloužení Doby pro Dokončení a doby pro uvedení do Provozu již nepožaduje.

(E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání časových nároků

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **NEMÁ** nárok na prodloužení Doby pro Dokončení a **NEMÁ** nárok na prodloužení Doby pro uvedení do Provozu.

2. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **MÁ** nárok na dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 6 999 950,11 Kč bez DPH. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem (dále jen „**Přiznaný nárok na dodatečnou platbu**“).

Jelikož nedošlo v souvislosti s Událostí č. 1 k prodloužení Doby pro dokončení, Zhotoviteli nevzniká a ani v budoucnosti nevznikne v souvislosti s Událostí č. 1 Finanční nárok za období prodloužení. Pro odstranění všech pochybností se Zhotovitel, pro případ, že by mu Finanční nárok za období prodloužení z Události č. 1 přesto vznikl, Finančního nároku za období prodloužení vzdává a Objednatel s tím souhlasí.

### 3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

3.1 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává všech časových nároků v souvislosti s Událostí č. 1, a to pouze těch nároků, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru SARS CoV-2 a souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároků dle předchozí věty netýká jakéhokoliv působení nemoci COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci po skončení Rozhodného období.

3.2 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároků na dodatečnou platbu v souvislosti s Událostí č. 1, krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, a to pouze těch nároků, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru SARS CoV-2 a souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároků dle předchozí věty netýká jakéhokoliv působení nemoci COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci po skončení Rozhodného období.

3.3 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.

3.4 Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 3.1 a 3.2 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

### 4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

### 5. Steinopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva (2) výtisky a zhotovitel tři (3) výtisky.

### 6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.



03-12-2020

V Praze dne .....

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

[Redacted signature block]  
Generální ředitel

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

[Redacted signature block]

Ředitel oblasti Čechy západ



BERGER BOHEMIA a.s.

[Redacted signature block]

Předseda představenstva

Člen představenstva

ALGON, a.s.

[Redacted signature block]

Předseda představenstva

**Příloha:**

1. Čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu
2. Čestné prohlášení o ztížených podmínkách z důvodu Události



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost I/21 Trstěnice-Drmoul sestávající ze společnosti EUROVIA CS a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924 (vedoucí účastník), ze společnosti BERGER BOHEMIA a. s., se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČO: 45357269 a ze společnosti ALGON, a.s., se sídlem Čsl. armády 19, 253 01 Hostivice, IČO: 28420403 (dále jen „Zhotovitel“) Stavby “ 3271113622 I/21 TRSTĚNICE - DRMOUL” v souladu se Smlouvou o dílo č. 07PT-000827 uzavřenou dne 08.03.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a Zhotovitelem a dále pak v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, které tvoří přílohu usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související,

tímto čestně prohlašuje, že:


Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).

EUROVIA CS, a.s.



Ředitel oblasti Čechy západ

ALGON, a.s.




Předseda představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.



Předseda představenstva



Člen představenstva



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

Společnost I/21 Trstěnice-Drmoul sestávající ze společnosti EUROVIA CS a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924 (vedoucí účastník), ze společnosti BERGER BOHEMIA a. s., se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČO: 45357269 a ze společnosti ALGON, a.s., se sídlem Čsl. armády 19, 253 01 Hostivice, IČO: 28420403 (dále jen „Zhotovitel Stavby“ 3271113622 I/21 TRSTĚNICE - DRMOUL“ v souladu se Smlouvou o dílo č. 07PT-000827 uzavřenou dne 08.03.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

tímto čestně prohlašuje, že:


v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

EUROVIA CS, a.s.




Ředitel oblasti Čechy západ

ALGON, a.s.



Předseda představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.



Předseda představenstva



Člen představenstva

