

Číslo smlouvy objednatele: 71/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 674/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1013/2020
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1456/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 1911322757A

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO „II/408 VALTROVICE - PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena na základě plné moci [redacted]

IČO: 261 77 005
sp. zn. B 6556

oblasti Jih

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 2. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 24. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Neprovedená uliční vpusti a skutečné délky obrubníků, žlabů a navýšení výměry asfaltových vrstev. Vzhledem k opačnému spádu nebyla osazena uliční vpust' UV15 v km 0,393. Silniční obrubníky byly provedeny dle PD. Štěrbinové žlaby byly osazeny na hranu komunikace, došlo tedy k jejich zkrácení. Přečtové úseky na napojení na stávající komunikace byly prodlouženy z důvodu úpravy nivelety nové vozovky tak, aby přechod byl v normovém podélném spádu. Stejný postup úpravy byl proveden i u napojení místních komunikací. Touto úpravou byla odstraněna podélná nerovnost před začátkem a koncem úseku. Počet vpustí a délky obrubníků a žlabů a plochy asfaltových vrstev jsou doloženy geodetickým zaměřením.
- Menší výměra dláždění autobusových zastávek a větší výměra asfaltových vrstev. Na základě geodetického zaměření byla zjištěna menší výměra odláždění autobusových zastávek z žulových kostek. Z důvodu obsluhy autobusové zastávky vozidly délky 13m byl upraven poloměr nájezdového a výjezdového oblouku, pro snadnější provoz autobusové zastávky. Tato změna byla konzultována s dopravcem. Vlivem nutného posunu autobusové zastávky byla navýšena výměra asfaltových vrstev. Plochy jsou doloženy geodetickým zaměřením.
- Úprava příjezdové komunikace k sídlišti Formosa. Pro zachování obslužnosti sídliště Formosa, zejména při provádění přeložek inženýrských sítí v křižovatce, bylo nutné provést výpravu provizorní příjezdové komunikace do této oblasti.
- Doplnění dopravních značek a sloupků. Na základě požadavku dopravního inženýra Policie ČR při stanovení dopravního značení a na základě podmínek předčasného užívání byly doplněny 4ks značek P2 a 4ks červených směrových sloupků.
- Změna provizorního dopravního značení. Provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírcce a v nezbytném počtu dní nutných pro provedení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

24.864.211,42 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Jihlavě dne 4. 12. 2020

V Brně, dne 10. 12. 2020


COLAS CZ, a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

