

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2011/6/0019**

**Vojenský technický ústav, s.p.**

Zastoupený: Mgr. Jiřím PROTIVOU, ředitelem  
se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9  
IČ: 24272523      DIČ: CZ24272523  
bank. spojení: Komerční banka

(dále jen „objednatel“)

**a**

**PRUKON s. r. o.**

Zastoupený: Ing. Tomášem Masarikem, jednatelem společnosti  
se sídlem: Jateční 169, 760 01 Zlín  
IČ: 47674237      DIČ: CZ47674237  
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně označeni také jen jako „smluvní strany či strany“, není-li třeba užít konkrétního označení každého z nich,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2011/6/0019

**Článek I.  
Preambule**

1. Smluvní strany dne 15.6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly stavební práce v areálu Vrbětice související se znovu zprovozněním některých objektů v tomto areálu.
2. Vzhledem k objektivním příčinám obě strany konstatovaly, že je nezbytné upravit termín realizace díla dle výše uvedené smlouvy, a to v souladu s čl. III odst. 3 Smlouvy o dílo. Smluvní strany prohlašují, že prodloužení termínu dokončení díla bylo způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi v místě provádění stavby, značným množstvím změn vyvolaných především nedostatky projektové dokumentace a vyhlášeným nouzovým stavem.

**Článek II.  
Předmět dodatku**

1. Čl. III odst. 1 smlouvy nově zní:

**„III.  
Doba zhotovení díla**

1. Zhotovitel je povinen dodat dílo specifikované v této smlouvě v termínu do 18. 12. 2020.
2. Čl. VII odst. 2 smlouvy nově zní:

**„VII.  
Staveniště**

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a to na základě prohlídky staveniště a protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat jej zpátky objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem nebo do 10 pracovních dnů ode dne řádného odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Čl. XI odst. 3 a 4 smlouvy nově zní:

**„XI.  
Splnění a předání díla**

3. Dokončené dílo bude objednateli předáno na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel převezme dílo i v případě, že bude dílo vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání díla. Výjimkou jsou revize, o nichž bude objednatel zhotovitelem ústně informován o jejich provedení při předání díla, přičemž písemné vyhotovení zpráv o revizích předá zhotovitel objednateli do 31. 12. 2020. V protokolu o předání díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky nebránící užívání díla včetně termínů pro jejich odstranění.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem do stavebního deníku nejpozději 2 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k převzetí. Objednatel je povinen zahájit převzetí díla v termínu navrženém zhotovitelem.

**Článek II.  
Závěrečné ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 (slovy: jedno) vyhotovení.

V Praze dne 8. 12. 2020

V Zlíně dne 8. 12. 2020