

ZMĚNOVÝ LIST - Záznam o změně závazkuNázev zakázky (akce): **Kolinec ON – oprava výpravní budovy**Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): **65420179**Pořadové číslo změnového listu: **1****Zdůvodnění a popis změny:****Vícepráce:****SO 01 – Oprava vnitřních prostor**

Při provádění opravy omítek v prostoru hlavního schodiště byl zjištěn špatný stav omítek jednotlivých podhledů (podesty) - nutno doplnit ve větším rozsahu oproti předpokladu tj. penetrace, omítky a malby. Při výměně oken byla odstraněna stávající tepelná izolace z ostění a nadpraží kolem oken a po jejich výměně - nutno doplnit k vyrovnání nového ostění a nadpraží. Při provádění rozvodu vnitřního vodovodu bylo rozhodnuto o provedení rozvodu do čekárny z důvodu osazení automatu na kávu - nutno doplnit ve větším rozsahu oproti předpokladu. Bylo rozhodnuto o osazení podružného vodoměru G 1" ke každému stávajícímu odběrovému místu. (4 x byty, provozní část). Dále bylo rozhodnuto o osazení nového elektrického ohříváče do nového sociálního zařízení. Při provádění opravy schodiště byl zjištěn špatný stav nátěru zábradlí – bylo rozhodnuto o provedení nového nátěru zábradlí, včetně tmelení.

Méněpráce:**SO 01 – Oprava vnitřních prostor**

Bylo rozhodnuto o neosazení navrženého podružného vodoměru G 6/4".

SO 03 – Oprava fasády

Při provádění opravy říms na objektu byly zjištěny jejich chybějící a poškozené části – nutno doplnit ve větším rozsahu oproti předpokladu. Při provádění zdobných prvků na fasádě (bosáže) bylo zjištěno částečné poškození bosáží, částečně chyběla celková modelace bosáží úplně – nutno doplnit ve větším rozsahu oproti předpokladu. Při odkrytí plechové krytiny nižší části byly zjištěny napadené tesařské prvky (4 ks krokve a části pozednice) hnilobou – bylo rozhodnuto provést jejich výměnu. Při provádění opravy plechové střechy na nižší části objektu byl zjištěn větší rozsah opravované střechy a to i v návaznosti na rozvinuté šířky plechové krytiny – nutno doplnit ve větším rozsahu oproti předpokladu. Při provádění nátěrů tesařských konstrukcí byl zjištěn větší rozsah nátěrů a to z důvodu zvýšené členitosti tesařských prvků na štítech a podhledech, v návaznosti na jejich skutečných rozvinutých šířkách – nutno doplnit ve větším rozsahu oproti předpokladu.

Všechny položky byly opraveny dle skutečnosti. Vícepráce vznikly jako důsledek opravení těchto položek a jejich návazností a provázaností. TDS rozhodnul o provedení chybějících výměr uvedených stavebních prací.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Změna vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zařazení víceprací: **VZ dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek SŽ SM53**

Odpovědnost za vznik víceprací: **zhotovitel**

Navržený zdroj financování víceprací: **z limitu prostředků přidělených OŘ plánem**

Finanční vyjádření změny v Kč:

SO 1 Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Práce HSV	xxx	xxx
3 – Svislé a kompletní konstrukce	xxx	xxx
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání	xxx	xxx
998 – Přesun hmot	xxx	xxx
Práce PSV	xxx	xxx
713 – Izolace tepelné	xxx	xxx
722 – Zdravotechnika – vnitřní vodovod	xxx	xxx
725 – Zdravotechnika – zařizovací předměty	xxx	xxx
784 – Dokončovací práce – malby a tapety	xxx	xxx
Celkem SO 1	xxx	xxx
SO 3 Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	xxx	xxx
Práce HSV	xxx	xxx
6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	xxx	xxx
Práce PSV	xxx	xxx
762 – Konstrukce tesařské	xxx	xxx
764 – Konstrukce klempířské	xxx	xxx
783 – Dokončovací práce - nátěry	xxx	xxx
Celkem SO 3	xxx	xxx

Rekapitulace	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 1 – Oprava vnitřních prostor	xxx	xxx
SO 3 – Oprava fasády	xxx	xxx
Celkem	xxx	xxx
Cena změn vyjádřená v % z ceny smlouvy	xxx	xxx

Rekapitulace změn hodnoty závazku		
Původní cena dle smlouvy (bez dodatků)	xxx	xxx
Hodnota změn závazku dle této změny	xxx	xxx
Hodnota změn závazku dle předchozích změn	xxx	xxx
Hodnota všech změn závazku celkem	xxx	xxx

Vyčíslení cenového nárůstu / poklesu závazku ze smlouvy		
Cena dle smlouvy po změnách (po zpracování dodatku)	xxx	xxx

1/ Návrh změny vypracoval:

Jméno: xxx. Datum: 23.11.2020 Podpis:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1389/29 Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 24.11.2020 Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 24.11.2020 Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele pro provoz infrastruktury OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 24.11.2020 Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Radek Makovec v.r. Datum: 24.11.2020 Podpis:

Příloha č. 1: xxx

Za správnost: xxx