

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

č. smlouvy objednatele: 01ST-000720  
č. smlouvy poskytovatele: ODV/055/0/20030

na realizaci veřejné zakázky  
**„I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba,  
technická studie + aktualizace ZP a HDM-4“**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**SHB, akciová společnost**

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
IČO: 25324365  
DIČ: CZ25324365  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
zastoupené: [REDACTED]  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu plnění.

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění uvedených v čl. 5.1.1. Smlouvy následujícím způsobem:

### *Původní znění*

5.1.1. Koncept technické studie bude Objednateli předán v elektronické podobě k finálnímu posouzení nejpozději do sedmi (7) měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Případné připomínky budou zapracovány do čistopisu.

### *Nové znění*

5.1.1. Koncept technické studie bude Objednateli předán v elektronické podobě k finálnímu posouzení nejpozději do **19. 3. 2021**. Případné připomínky budou zapracovány do čistopisu.

### *Odůvodnění*

Práce na předmětu díla byly zahájeny po nabytí účinnosti smlouvy tj, po zveřejnění smlouvy v Registru smluv dne 19.5.2020. Práce byly prováděny v souladu s cílem zakázky, tj. na technickém, dopravně inženýrském, ekonomickém, územně plánovacím a územně správním prověření realizovatelnosti návrhu technického řešení, které vzešlo z urbanistické studie „Stavba Místecká III – podklady pro hodnocení ekonomické efektivnosti HDM-4“, které jako projednaný a odsouhlasený podklad předalo Objednateli Statutární město Ostrava. V souladu se zněním Smlouvy o dílo bylo dílo Poskytovatelem projednáváno na výrobních výborech, kterých se účastnilo Statutární město Ostravy z pozice zajišťovatele podkladové urbanistické studie, dotčeného sídelního útvaru a budoucího společného investora. Statutární město Ostrava na těchto výrobních výborech z vlastního podnětu požádalo Objednatele a Poskytovatele o prověření vybraných částí budoucí stavby, které nebyly v takových podrobnostech řešeny v urbanistické studii, nebo bylo žádáno o prověření variant, aby bylo možno do předmětné technické studie zakotvit optimální řešení podporované a akceptované Statutárním městem Ostrava. Tento časově náročný proces byl předmětem výrobních výborů dne 25.6.2020, 14.7.2020 a 1.9.2020, přičemž s ním nebylo uvažováno v původním časovém rozvrhu řešení zakázky. Na základě odsouhlasení konečné koncepce stavby dne 1.9.2020 měl Poskytovatel k dispozici vstupní údaje, na základě kterých bylo možno přikročit k další fázi projektových prací, kterými mělo být dopracování konceptu technické studie, zpracování finální objektové struktury stavby, zpracování odhadu nákladů a zejména projednání technické studie s příslušnými složkami ŘSD ČR, MD a dalšími zainteresovanými stranami, zejména

Krajským úřadem MSK, Policí DI, Statutárním městem Ostrava a dalšími stranami, které postupně vyplynuly z průběhu prací na technické studii – tj. např. Hasičským záchranným sborem, expertní městskou organizací MAPPA, městským obvodem Moravská Ostrava a Mariánské Hory, SSMSK a vlastníky dotčených objektů (např. hala TATRAN).

Před zahájením finální fáze, tj. širokém projednání technické studie před odevzdáním konceptu, byl dne 5.10.2020 vyhlášen pro celé území České Republiky nouzový stav, v souvislosti s výskytem nemoci Covid-19, který omezil činnost úřadů a dalších organizací natolik, že vyloučil možnost širokého projednání technické studie na plénu. Tento stav trvá i v době návrhu textu tohoto dodatku.

Objednatel a Poskytovatel se shodli na názoru, že náročnost stavby neumožňuje plnohodnotně projednat stavbu vzdáleným přístupem prostřednictvím internetových prostředků a dohodli se na prodloužení lhůty na odevzdání konceptu technické studie. A to s předpokladem, že v prodloužené lhůtě, po rozvolnění omezení, bude technické studie neprodleně projednána a Objednatel obdrží v konceptu projednané a úplné řešení.


## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Za Objednatele:

V Praze, dne 10. 12. 2020



vedoucí Odboru investiční  
přípravy staveb



Za Poskytovatele:

V Ostravě, dne 10. 12. 2020



ředitel společnosti  
na základě plné moci

