

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390,

zastoupená [REDACTED], generálním ředitelem,

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

Společnost: SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné Hodějovice,

se společníky:

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5, PSČ 150 00,

IČ: 466 78 468,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6229,

zastoupená [REDACTED], předsedou představenstva,

[REDACTED], členem představenstva,

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1, Praha 9, PSČ 190 00,

IČ: 261 77 005,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556,

zastoupená [REDACTED] předsedou představenstva,

[REDACTED], členem představenstva,

M – SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, Pardubice, PSČ 530 03,

IČ: 421 96 868,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. B 430,

zastoupená [REDACTED], místopředsedou představenstva,

[REDACTED], předsedou představenstva,

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“),

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 05PT-001026

č. zhotovitele: S00082/INV/2018/001 – HOCHTIEF CZ a.s.

CCZ1180007 – COLAS CZ, a.s.

25-SOD-2018-040 – M – SILNICE a.s.

ze dne 28. 3. 2019

(dále jen „Dodatek“).

Preambule

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 28. 3. 2019 smlouvu o dílo č. 05PT-001026 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, ISPROFIN 327 263 1010“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“) ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 2. 11. 2020.
- (B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový stav“). Usnesením vlády ČR ze dne 20.4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů.
- ii) Doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „Doba pro zotavení“).
- iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen „Rozhodné období“).
- iv) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 438 (dále jen „Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění“). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.
- v) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí Nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.) (dále jen „Finanční nárok za období prodloužení“). Při kvantifikaci Finančního nároku za období prodloužení se postupuje dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, vydanou ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), v platném a účinném znění.
- vi) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 11,1% smluvní hodnoty provedených prací pouze na SO řady 200 (krom objektů, které jsou v PDPS zařazené do řady SO 200, ale nejsou mostními objekty) a dále 10,2% smluvní hodnoty provedených prací na ostatních SO Stavby (dále jen „Koeficient“).

- (C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:
- i) Základní datum Smlouvy bylo před 12.3.2020
 - ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců
 - iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH
 - iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR
 - v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12. 3. 2020 do 3. 6. 2020
 - vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
- (D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:
- (i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele (dále jen „**Událost č. 1**“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 15. 4. 2020 zn. S00082/473/20/ENG časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, prodloužení Doby pro uvedení do provozu, prodloužení Doby pro splnění postupného závazného milníku a), b) a c) a nárok na dodatečnou platbu.
- Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky formou Paušalizovaného časového nároku a nároky na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění a Finančního nároku za období prodloužení související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 9. 7. 2020 zn. S00082/607/20/ENG a dopisem ze dne 21. 7. 2020 zn. S00082/608/20/ENG tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje (a) prodloužení Doby pro dokončení, (b) prodloužení Doby pro uvedení do provozu, (c) prodloužení Doby pro splnění postupných závazných milníků a)-c) a (d) uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 19 843 997,33 Kč bez DPH.
- (E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání časových nároků.

Smluvní strany shodně konstatují a prohlašují, že časové nároky Zhotovitele z Události č. 1 byly v plném rozsahu vypořádány Dodatkem č. 1 Smlouvy uzavřeným mezi Smluvními stranami dne 2.11.2020 jako Přiznaný časový nárok ve smyslu Dodatku č. 1.

2. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **MÁ** nárok na dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 17 032 382,73 Kč bez DPH. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Přiznaný nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem (dále jen „**Přiznaný nárok na dodatečnou platbu**“).

Vzhledem k tomu, že do dne podpisu tohoto Dodatku nebyl a ani nemohl být z důvodu neuzavřených Změn během výstavby č. 10; 17; 23; 56; 75; 76; 102; 103 a 107 vypočten, zasmulvněn a administrován celý nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu, krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, zbývá Zhotoviteli od Objednatele k úhradě určitý nárok na dodatečnou platbu prozatím v neznámé výši (dále jen „**Zbývajcí nárok na dodatečnou platbu**“).

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **MÁ** nárok na Zbývajcí nárok na dodatečnou platbu, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že Objednatel není a nebude povinen uhradit Zbývajcí nárok na dodatečnou platbu v částce vyšší než 2 054 836,20 Kč bez DPH (dále jen „**Maximální částka zbývajcího nároku na dodatečnou platbu**“). Ve zbývajícím rozsahu, tj. v rozsahu nad rámec Zbývajcího nároku na dodatečnou platbu a ve výši nad Maximální částku zbývajcího nároku na dodatečnou platbu, nebude Zbývajcí nárok na dodatečnou platbu Zhotoviteli přiznán a Zhotovitel s tím souhlasí. Zbývajcí nárok na dodatečnou platbu bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změn během výstavby (ZBV) bezodkladně po uzavření příslušných Změn během výstavby. Zbývajcí nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem.

Pokud dojde ke skutečnému prodloužení oproti sjednaným dobám, bude mít Zhotovitel Finanční nárok za období prodloužení, čímž se rozumí nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.).

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou platbu i) krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, ii) krom Zbývajcího nároku na dodatečnou platbu nepřesahující Maximální částku zbývajcího nároku na dodatečnou platbu a iii) krom potencionálního Finančního nároku za období prodloužení a Objednatel s tímto souhlasí.

3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.

3.3. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 3.1 až 3.2 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

5. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve pěti (5) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a tři (3) obdrží Zhotovitel.

6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

V Praze dne 09 -12- 2020

8.12. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

HOCHTIEF CZ a.s.

[redacted]
Generální ředitel

[redacted]
Předseda představenstva

[redacted]
Člen představenstva

M-SILNICE a.s.

COLAS CZ, a.s.

██████████
Místopředseda představenstva

██████████
Předseda představenstva

██████████
Předseda představenstva

██████████
Člen představenstva

Příloha:

1. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci
2. Čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

společnost HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 46678468 (vedoucí účastník), společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Praha 9, PSČ 19000, IČO: 26177055 a společnost M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, PSČ 53003, IČO: 42196868, sdružené ve SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice (dále jen „Zhotovitel“) Stavby “ D3 0310/I Úsilné - Hodějovice ” (dále jen „Stavba“) v souladu se Smlouvou o dílo č. 05PT-001026 uzavřenou dne 28. 3. 2019 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a Zhotovitelem a a dále pak v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, které tvoří přílohu usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související,

tímto čestně prohlašují, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).

Za HOCHTIEF CZ a.s.

B.12.2020

.....
[redacted]
předseda představenstva

.....
[redacted]
člen představenstva

Za COLAS CZ, a.s.

.....
[redacted]
Předseda představenstva

.....
[redacted]
člen představenstva

Za M-SILNICE a.s.

.....
[redacted]
místopředseda představenstva

.....
[redacted]
předseda představenstva

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

společnost HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 46678468 (vedoucí účastník), společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Praha 9, PSČ 19000, IČO: 26177055 a společnost M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, PSČ 53003, IČO: 42196868, sdružené ve SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné – Hodějovice (dále jen „Zhotovitel“) Stavby “ D3 0310/I Úsilné - Hodějovice ” (dále jen „Stavba“) v souladu se Smlouvou o dílo č. 05PT-001026 uzavřenou dne 28. 3. 2019 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

tímto čestně prohlašují, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

8.12.2020

Za HOCHTIEF CZ a.s.

.....
[redacted]
předseda představenstva

.....
[redacted]
člen představenstva

Za COLAS CZ, a.s.

.....
[redacted]
Předseda představenstva

.....
[redacted]
člen představenstva

Za M-SILNICE a.s.

.....
[redacted]
místopředseda představenstva

.....
[redacted]
předseda představenstva



2020/133/CCZ

PLNÁ MOC

COLAS CZ, a.s.

IČ: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Zmocnitel“)

kterou zastupují předseda představenstva [redacted] a člen představenstva [redacted]

uděluje plnou moc

[redacted]
řediteli oblasti Velké projekty
nar. 22.07.1979
bytem V Šareckém údolí 11/52, Praha 6, PSČ: 160 00
(dále jen „Zmocněnec“)

k podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, ISPROFIN 327 263 1010“, uzavřené mezi Ředitelstvem silnic a dálnic ČR jakožto Objednatel a společností HOCHTIEF CZ a.s., COLAS CZ, a.s. a M-SILNICE a.s., sdruženými ve SPOLEČNOST PRO D3 0310/I Úsilné Hodějovice jakožto Zhotovitelem, č. objednatele 05PT-001026, č. zhotovitele – společníka HOCHTIEF CZ a.s. S00082/INV/2018/001, společníka COLAS CZ, a.s. CCZ1180007, společníka M – SILNICE a.s. 25-SOD-2018-040, ze dne 28. 3. 2019 (dále jen „smlouva“), upravující vypořádání nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění a Finančního nároku za období prodloužení související s Událostí (definované v dodatku č. 1 smlouvy).

V Praze dne 07-12-2020

.....
COLAS CZ, a.s.

[redacted]
předseda představenstva

.....
COLAS CZ, a.s.

[redacted]
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám

07-12-2020

V Praze dne

.....
[redacted]
ředitel oblasti Velké Projekty