

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390,

zastoupená [REDACTED], generálním ředitelem,

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

Společnost JV Salini Impregilo / Doprastav

kterou tvoří:

společnost **Doprastav, a.s.**,

se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika,

IČO: 313 33 320

zastoupená: [REDACTED] členem představenstva a [REDACTED], členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka Č.581/B,

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby Doprastav a.s., organizační složka Praha

se sídlem K zahradnictví č.ev. 13, 182 00 Praha 8,

IČO: 492 81 429

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328

(dále samostatně jen „**Doprastav**“)

a

společnost **Webuild S.p.A.**,

se sídlem na Via dei Missaglia 97, 201 42 Milán, Italská republika

IČO: 00830660155, DIČ: 02895590962

zapsaná v Obchodní komoře - Milán, Monzabrianza, Lodi - Itálie

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením SALINI IMPREGILO S.p.A. Czech Republic Branch,

se sídlem Klimentská 1652/36, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČ: 08036403, DIČ:CZ683976010,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79140,

(dále samostatně jen „**Salini Impregilo**“)

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“),

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 05PT-001025

č. zhotovitele: CZE-E05095-Hodej Treb OOO

ze dne 5. 2. 2019

(dále jen „Dodatek“).

Preamble

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 5. 2. 2019 smlouvu o dílo č. 05PT-001025 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“ (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2019, jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“).
- (B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový stav“). Usněsením vlády ČR ze dne 20.4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů.
- ii) Doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „Doba pro zotavení“).
- iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen „Rozhodné období“).
- iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci, má nárok na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku dotčeného Rozhodným obdobím v délce 25% doby, po kterou Zhotovitel pracoval (dále jen „Paušalizovaný časový nárok“).
- v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a příslušného koeficientu stanoveného Usněsením vlády č. 438 (dále jen „Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění“). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.
- vi) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí Nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.) (dále jen „Finanční nárok za období prodloužení“). Při kvantifikaci Finančního nároku za

období prodloužení se postupuje dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, vydanou ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), v platném a účinném znění.

vii) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 11,1% smluvní hodnoty provedených prací na SO řady 200 (krom objektů, které jsou v PDPS zařazené do řady SO 200, ale nejsou mostními objekty) a SO 662 a SO 663 a dále 10,2% smluvní hodnoty provedených prací na ostatních SO Stavby (dále jen „Koeficient“).

(C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:

i) Základní datum Smlouvy bylo před 12.3.2020

ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců

iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH

iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12. 3. 2020 do 3. 6. 2020

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

(D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

- (i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoliv výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele (dále jen „Událost č. 1“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 20. 3. 2020 zn. 195/2020/D3-0310/II/MNi časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku a nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky formou Paušalizovaného časového nároku a nároky na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění a Finančního nároku za období prodloužení související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 11. 9. 2020 zn. 560/2020/D3-0310/II/MNi tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje (a) prodloužení Doby pro dokončení o 21 dní, (b) prodloužení Doby pro uvedení do provozu o 21 dní, (c) prodloužení Doby pro splnění postupného závazného milníku d) o 21 dní a (d) uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 26 295 330,01 Kč bez DPH.

(E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného

charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 MĀ výhradně tento časový nárok formou Paušalizovaného časového nároku a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí: (i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.4 Smluvních podmínek o **21** dní, a (ii) nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek o **21** dní, (iii) nárok na prodloužení Doby pro splnění postupného závazného milníku d) dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek o **21** dní (vše dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

V tomto směru se Smluvní strany tímto dohodly, že

(i) Doba pro dokončení se prodlužuje o **21 dní** (tj. do **22. 9. 2023**)

(ii) Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje o **21 dní** (tj. do **22. 9. 2022**)

(iii) Doba pro splnění postupného závazného milníku d) se prodlužuje o **21 dní** (tj. do **22. 3. 2021**).

2. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 MĀ nárok na dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 24 954 020,17 Kč bez DPH. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Přiznaný nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem (dále jen „**Přiznaný nárok na dodatečnou platbu**“).

Vzhledem k tomu, že do dne podpisu tohoto Dodatku nebyl a ani nemohl být z důvodu neuzavřených Změn během výstavby č. 10; 19; 34; 50; 63; 79; 81; 82; 85; 86 a 88 vypočten, zasmulvněn a administrován celý nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu, krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, zbývá Zhotoviteli od Objednatele k úhradě určitý nárok na dodatečnou platbu prozatím v neznámé výši (dále jen „**Zbývající nárok na dodatečnou platbu**“).

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 MĀ nárok na Zbývající nárok na dodatečnou platbu, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že Objednatel není a nebude povinen uhradit Zbývající nárok na dodatečnou platbu v částce vyšší než 3 351 421,07 Kč bez DPH (dále jen „**Maximální částka zbývajícího nároku na dodatečnou platbu**“). Ve zbývajícím rozsahu, tj. v rozsahu nad rámec Zbývajícího nároku na dodatečnou platbu a ve výši nad Maximální částku zbývajícího nároku na dodatečnou platbu, nebude Zbývající nárok na dodatečnou platbu Zhotoviteli přiznán a Zhotovitel s tím souhlasí. Zbývající nárok na dodatečnou platbu bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změn během výstavby (ZBV) bezodkladně po uzavření příslušných Změn během výstavby. Zbývající nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem.

Pokud dojde ke skutečnému prodloužení oproti sjednaným dobám, bude mít Zhotovitel Finanční nárok za období prodloužení, čímž se rozumí nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.).

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

- 3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, a to pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle předchozí věty netýká jakéhokoliv budoucího působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci.
- 3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou platbu i) krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, ii) krom Zbývajících nároku na dodatečnou platbu nepřesahující Maximální částku zbývajících nároku na dodatečnou platbu a iii) krom potencionálního Finančního nároku za období prodloužení a Objednatel s tímto souhlasí.
- 3.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.
- 3.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 3.1 až 3.3 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

5. Steinopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva (2).

6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné

ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

V Praze dne 09.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

JV Salini Impregilo / Doprastav:

█
Generální ředitel

█
Člen představenstva
Doprastav, a.s.

█
Člen představenstva
Doprastav, a.s.

Příloha:

1. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci
2. Čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

podle usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a dle Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (jako přílohy usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

Společnost (societas) JV SALINI IMPREGILO/ DOPRASTAV, kterou tvoří vedoucí společník společnost **Doprastav, a.s.**, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I., Oddíl: Sa, vložka č. 581/B, IČO: 313 33 320, podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod názvem Doprastav a. s., organizační složka Praha, se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328, IČO: 492 81 429, a společník společnost **Webuild S.p.A.**, se sídlem Via dei Missaglia 97, 201 42 Milán, Italská republika, IČO: 00830660155, DIČ: 02895590962, zapsaná v Obchodní komoře - Milán, Monzabrianza, Lodi – Itálie, podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením SALINI IMPREGILO S.p.A. Czech Republic Branch, se sídlem Klimentská 1652/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08036403, DIČ: CZ683976010, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79140, jako zhotovitel Stavby "D3 0310/II Hodějovice - Třebonín", (dále jen „Zhotovitel“), tímto v návaznosti na smlouvu o dílo č. 05TP-001025, uzavřenou dne 5.2.2019 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390, (jako Objednatelem), a Zhotovitelem, a dále pak v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020, č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazným pokynem k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438), tímto

čestně prohlašuje,

že v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

.....
za Zhotovitele JV Salini Impregilo / Doprastav
Doprastav, a.s. jako vedoucí společník
zast. [REDAKCE]
členem představenstva
a
[REDAKCE]
členem představenstva

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

podle usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a dle Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (jako přílohy usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

Společnost (societas) JV SALINI IMPREGILO/ DOPRASTAV, kterou tvoří vedoucí společník společnost **Doprastav, a.s.**, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I., Oddíl: Sa, vložka č. 581/B, IČO: 313 33 320, podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod názvem Doprastav a. s., organizační složka Praha, se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328, IČO: 49281429, a společník společnost **Webuild S.p.A.**, se sídlem Via dei Missaglia 97, 201 42 Milán, Italská republika, IČO: 00830660155, DIČ: 02895590962, zapsaná v Obchodní komoře - Milán, Monzabrianza, Lodi – Itálie, podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením SALINI IMPREGILO S.p.A. Czech Republic Branch, se sídlem Klimentská 1652/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08036403, DIČ: CZ683976010, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79140, jako zhotovitel Stavby "D3 0310/II Hodějovice - Třebonín", (dále jen „Zhotovitel“), tímto v návaznosti na smlouvu o dílo č. 05TP-001025, uzavřenou dne 5.2.2019 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390, (jako Objednatel), a Zhotovitelem, a dále pak v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020, č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazným pokynem k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438), tímto

čestně prohlašuje,

že Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).

.....
za Zhotovitele JV Salini Impregilo / Doprastav
Doprastav, a.s. jako vedoucí společník
zast. [REDAKCE]
členem představenstva
a
[REDAKCE]
členem představenstva