

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo

Č. j.: VS-37818-24/ČJ-2019-802551
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"),

I. Smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky,
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

zastoupená: vrchní rada plk. Mgr. [REDACTED]

adresa věznice: VS ČR, Věznice Odolov,

Odolov 41, 542 34 Malé Svatoňovice

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák.č.235/2004

Sb. za osobu povinnou k DPH
[REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Lerson s.r.o.

se sídlem Písečná 795/24, Hradec Králové 500 09

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32680

zastoupená Petrem Chládkem

IČO:02145740

DIČ:CZ02145740
[REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Přerušení realizace díla

Smluvní strany konstatují, že na základě příkazu Objednatele bylo dne 12. 10. 2020 přerušeno provádění díla. Důvodem jsou nezbytná bezpečnostní a hygienická opatření v rámci provozu věznice.

Provádění díla je ve fázi dokončovacích prací a jeho přerušení nebude mít vliv na poškození či znehodnocení díla, ani na uvedení díla do užívání.

Uvedenou skutečnost nemohl Objednatel předpokládat a v souladu s čl. IV., odst. 6. bude prodloužena doba na provádění díla stanovená v čl. IV., odst. 3 o 18 kalendářních dní.

Opětovné zahájení realizace díla bude provedeno 29. 10. 2020.

III. Společná a závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy včetně všech dodatků zůstávají beze změny.
2. Tímto dodatkem se nemění závazné ukazatele vydaného Stanovení výdajů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatel.

V Odolově, dne 12. 10. 2020

V Hradci Králové, dne 12. 10. 2020

Za Objednatele:



vrchní rada

ředitel věznice Odolov

Za Zhotovitele:



jednatel

Lerson s.r.o.

LERSON®

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB

Lerson s.r.o. | www.lerson.cz
Písečná 795/24, 500 09 Nový Hradec Králové
IČ: 02145740 | DIČ: CZ02145740 ③

