



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 1472/ORM/2020/1

Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce
„Rekonstrukce veřejného osvětlení společně s E.ON
– ul. U Hlavního nádraží, Jihlava“
dodatek č. 1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1472/ORM/2020 dne 9. 10. 2020, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení společně s E.ON – ul. U Hlavního nádraží, Jihlava“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
2. Zhotovitel: **Osvětlení a energetické systémy a.s.**
se sídlem: Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4
zápis v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4367
zastoupený: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, předsedou představenstva
IČO: 250 88 092
DIČ: CZ25088092
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1472/ORM/2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení společně s E.ON – ul. U Hlavního nádraží, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn oproti původnímu rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Změnový list č. 1 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

Úprava množství v soupisech prováděných prací

1) Demontáž svítidla s výložníkem a rozvodem ze stožáru NN, včetně odborné likvidace
Demontáž si provede majitel stávajícího objektu sám na svoje náklady v rámci jiné stavební akce
- 1ks

odpočet	- 714,29 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	- 714,29 Kč

2) Demontáž betonového stožáru NN+VO, včetně odborné likvidace
Demontáž si provede majitel stávajícího objektu sám na svoje náklady v rámci jiné stavební akce
- 1ks

odpočet	- 7.142,86 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	- 7.142,86 Kč

3) Stožár J patka EZP 11-290 v rovině délka 6,5m až 8m, včetně odborné likvidace
Demontáž si provede majitel stávajícího objektu sám na svoje náklady v rámci jiné stavební akce
- 1 ks

odpočet	- 7.142,86 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	- 7.142,86 Kč

4) Stožár D s patkami EZP 11-290 v rovině délka 6,5 až 8m, včetně odborné likvidace
Demontáž si provede majitel stávajícího objektu sám na svoje náklady v rámci jiné stavební akce
- 1ks.

odpočet	- 7.142,86 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	- 7.142,86 Kč

5) Konzola nástěnná průběžná pro 4 kolíky C v cihlovém zd., včetně odborné likvidace, včetně opravy fasády
Demontáž si provede majitel stávajícího objektu sám na svoje náklady v rámci jiné stavební akce
- 2ks

odpočet	- 4.285,72 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	- 4.285,72 Kč

6) jeřáb - hod/stožár
Z důvodu demontáže objektu stávajícím majitelem v jiné stavební akci bylo využito pomocné stavební techniky vypuštěno - 5 hod

odpočet	- 7.142,85 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	- 7.142,85 Kč

7) přesun jeřábu
Z důvodu demontáže stávajícím majitelem v jiné stavební akci byl přesun pomocné stavební techniky vypuštěn - 20km

odpočet	- 1.142,80 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	- 1.142,80 Kč

Odpočty celkem	- 34.714,24 Kč
Přípočty celkem	+0,00 Kč
Celkem	- 34.714,24 Kč

2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění předmětu veřejné zakázky, na základě jejich výsledků je uzavírána tato smlouva. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena díla celkem bez DPH činí:	789.909,86 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH:	-34.714,24 Kč
<u>Celková cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH:</u>	<u>755.195,62 Kč</u>

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne 10.12.2020

V Praze dne 4.12.2020

Za



Za zhotovitele



Osvětlení a energetické systémy a.s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
IČ: 250 88 092 DIČ: C225088092