

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

k investiční akci s názvem
„22. ZŠ – Přístavba tělocvičny – DÚR, DSP, DPS“
19TUOIN04

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

AS projekt, spol. s.r.o.

se sídlem Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň

zastoupen Ing. arch. Daniel Němeček, jednatel

IČO: 416 36 473

DIČ: CZ41636473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 686

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2020/000461 objednatele
(dále jen „Dodatek č. 2“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2020 smlouvu o dílo na základě výsledku VZMR (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení inženýrsko – geologického průzkumu, zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí, dále navržení a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení, a rovněž vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby pro stavbu s názvem „**22. ZŠ – Přístavba tělocvičny**“ (dále jen „stavba“). Dne 17.06.2020 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 s ohledem na nemožnost projednávání projektové dokumentace vlivem zhoršené epidemiologické situace a vyhlášeného nouzového stavu.
- 1.2. V průběhu probíhajících projektových prací došlo k získání archivních materiálů rozvodu horkovodu, když studií navržené umístění stavby se nově získanými materiály dostalo do vážné kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, což negativně ovlivňuje statiku spojujícího krčku a stavebně technické úpravy těchto inženýrských sítí by vyžadovaly velký, ekonomicky nevýhodný rozsah úprav, což je pro objednatele jednajícího s náležitou péčí nepřijatelné řešení. Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly na změně umístění stavby a změně koncepce napojení stavby na inženýrské sítě, a tedy na úpravě projektového návrhu a uzavření Dodatku č. 2.

II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Zdůvodnění nutnosti přepracování dokumentace ze dne 21.09.2020 a Cenové nabídce ze dne 12.11.2020 (dále jen „Podklady pro změnu“). Smluvní strany prohlašují, že Podklady pro změnu považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se v souvislosti s přijetím Podkladů pro změnu mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Podkladů pro změnu:	136.400,- Kč bez DPH
---	-----------------------------

Celková cena za provedení díla se zvyšuje o:	136.400,- Kč bez DPH
a činí celkem:	1.426.000,- Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 11.12.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Arch. Daniel Němeček, jednatel
AS Projekt, spol. s r.o.