

**Dodatek č. 2 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku s názvem  
„Most ev. č. 26845-3 Pihel“**

Číslo smlouvy objednatele: 2019003/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

**IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.**

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČO: 037 23 836

DIČ: CZ03723836

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3813178379/0800

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 1. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 26845-3 Pihel“ a dne 26. 5. 2020 dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zhotovitel povinen předat nejpozději do 580 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 3. 12. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 3. 12. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu průtahů v jednání ze strany soukromého vlastníka. Jedná se o pozemek p. č. 19/6 v k. ú. Pihel. Tento souhlas je mj. podmínkou k podání

žádosti o zahájení správního řízení o vynětí ze ZPF, jehož kladný výsledek je podmínkou pro podání žádosti o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že musela být dokumentace dle požadavků vlastníka a správce toku přepracována, tak bylo nutné požádat znovu o vyjádření MÚ Nový Bor a Lesů ČR. O obě vyjádření bylo zažádáno v srpnu 2020, ale stále nebyla vydána z důvodu komplikací způsobených nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v říjnu 2020.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 200 dnů od konce nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR dne 5. 10. 2020,**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec \_\_\_\_\_

Nelahozeves \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,

příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

\_\_\_\_\_  
za IMCZ Projektovou a

konzultační spol. s r.o.

Ing. Petr Kobza

jednatel