

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390,

zastoupená [REDACTED] generálním ředitelem,

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

společnost „**Společnost F-M, obchvat – I. etapa**“

Vedoucí společník:

společnost **PORR a.s.**,

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,

IČO: 430 05 560,

(dříve ALPINE BAU CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 026 04 795),

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006,

zastoupená P [REDACTED] a [REDACTED], členy představenstva,

Společník:

společnost **BERGER BOHEMIA a.s.**,

se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň,

IČO: 453 57 269,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217,

zastoupená [REDACTED] předsedou představenstva a [REDACTED] členem představenstva,

Společník:

společnost **HABAU CZ s.r.o.**,

se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

IČO: 260 68 338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935,

zastoupená jednatelem [REDACTED] a [REDACTED]

Společník:

společnost Berger Bau SE,

se sídlem ÄußereSpitalhofstraße 19, 940 36, Passau, SRN,

zapsaná v centrálním živnostenském rejstříku č. HRB 10251 u Obvodního soudu Pasov (Passau),

zastoupená [REDACTED] představenstvo,

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“),

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 16PT-000563/17

ze dne 05. 04. 2018

(dále jen „Dodatek“).

Preamble

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 05. 04. 2018 smlouvu o dílo č. 16PT-000563/17 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, D56 Frýdek-Místek – připojení na D48“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“).
- (B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový stav“). Usnesením vlády ČR ze dne 20.4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů.
- ii) Doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „Doba pro zotavení“).
- iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen „Rozhodné období“).
- iv) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 438 (dále jen „Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění“). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.

- v) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí Nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.) (dále jen „**Finanční nárok za období prodloužení**“). Při kvantifikaci Finančního nároku za období prodloužení se postupuje dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, vydanou ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), v platném a účinném znění.
- vi) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 11,1% smluvní hodnoty provedených prací pouze na SO řady 200 (krom objektů, které jsou v PDPS zařazené do řady SO 200, ale nejsou mostními objekty) a dále 10,2% smluvní hodnoty provedených prací na ostatních SO Stavby (dále jen „**Koeficient**“).
- (C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:
- i) Základní datum Smlouvy bylo před 12.3.2020
 - ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců
 - iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH
 - iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR
 - v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12. 03. 2020 do 03. 06. 2020
 - vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
- (D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:
- (i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízeních exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období způsobem zakládajícím důvodnost finančního nároku Zhotovitele (dále jen „**Událost č. 1**“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 16. 03. 2020, zn. R48 DRJA/001/2020 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku a nárok na dodatečnou platbu.
- Zhotovitel kvantifikoval svůj nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění a Finančního nároku za období prodloužení související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 11. 09. 2020, zn. R48 DRJA/044/2020 tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši **11 651 817,61 Kč bez DPH**.
- (E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, že k vypořádání Časových nároků z Události č. 1 dojde později, a to formou nového dodatku k této Smlouvě.

2. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **MÁ** nárok na dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 10 348 031,60 Kč bez DPH. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Přiznaný nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem (dále jen „**Přiznaný nárok na dodatečnou platbu**“).

Vzhledem k tomu, že do dne podpisu tohoto Dodatku nebyl a ani nemohl být z důvodu neuzavřených Změn během výstavby č.26-48 a č.27-48 vypočten, zasmluvněn a administrován celý nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu, krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, zbývá Zhotoviteli od Objednatele k úhradě určitý nárok na dodatečnou platbu prozatím v neznámé výši (dále jen „**Zbývajíc**
í nárok na dodatečnou platbu“).

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **MÁ** nárok na Zbývajíc
í nárok na dodatečnou platbu, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že Objednatel není a nebude povinen uhradit Zbývajíc
í nárok na dodatečnou platbu v částce vyšší než **1 303 786,01 Kč bez DPH** (dále jen „**Maximální částka zbývajíc**
ího nároku na dodatečnou platbu“). Ve zbývajícím rozsahu, tj. v rozsahu nad rámec Zbývajíc
ího nároku na dodatečnou platbu a ve výši nad Maximální částku zbývajíc
ího nároku na dodatečnou platbu, nebude Zbývajíc
í nárok na dodatečnou platbu Zhotoviteli přiznán a Zhotovitel s tím souhlasí. Zbývajíc
í nárok na dodatečnou platbu bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změn během výstavby (ZBV) bezodkladně po uzavření příslušných Změn během výstavby. Zbývajíc
í nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem.

Pokud dojde ke skutečnému prodloužení oproti sjednaným dobám, bude mít Zhotovitel Finanční nárok za období prodloužení, čímž se rozumí nárok na úhradu Nákladů vzniklých v období prodloužení.

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou platbu i) krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, ii) krom Zbývajíc
ího nároku na dodatečnou platbu nepřesahující Maximální částku zbývajíc
ího nároku na dodatečnou platbu a iii) krom potenciálního Finančního za období prodloužení a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení

jakýchkoli pochybností Smluvní strany uvádí, že výše uvedené vzdání se nároků se netýká jakýchkoli nároků Zhotovitele, které mu vznikly po skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízeních exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle tohoto odstavce netýká jakéhokoliv budoucího působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci..

3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.

3.3. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 3.1 až 3.2 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

5. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) a Zhotovitel čtyři (4).

6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Podpisy následují na další straně.

V Praze dne 10 -12- 2020

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

[redacted]
generální ředitel

Zhotovitel:
PORR a.s.:

[redacted]
člen představenstva

[redacted]
člen představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.:

[redacted]
člen představenstva

[redacted]
člen představenstva

7
HABAU CZ s.r.o.:

Tel:

[redacted]
jednatel

[redacted]
jednatel

Berger-Bau SE:

[redacted]
představenstvo

Příloha:

1. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci
2. Čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

V rámci „Společnosti F-M, obchvat – I. etapa“ sdružené společnosti PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560 (dříve ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 026 04 795), BERGER BOHEMIA a.s., se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ: 453 57 269, HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 68 338 a Berger Bau SE, se sídlem Äussere Spitalhofstrasse 19, 940 36 Passau, Spolková republika Německo (dále jen „Zhotovitel“) jako Zhotovitel Stavby “ D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, D56 Frýdek-Místek – připojení na D48” v souladu se Smlouvou o dílo č. 16PT – 000563/17 uzavřenou dne 5. 4. 2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

tímto čestně prohlašují, že:

v období nouzového stavu od 12.3.2020 do 17.5.2020 a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

Ve Frýdku-Místku dne

PORR a.s.

████████████████████
člen představenstva

████████████████████
člen představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.

████████████████████
předseda představenstva

████████████████████
člen představenstva

HABAU CZ s.r.o.

████████████████████
jednatel

████████████████████
jednatel

Berger Bau SE

████████████████████
představenstvo

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

V rámci „Společnosti F-M, obchvat – I. etapa“ sdružené společnosti PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560 (dříve ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 026 04 795), BERGER BOHEMIA a.s., se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ: 453 57 269, HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 68 338 a Berger Bau SE, se sídlem Äussere Spitalhofstrasse 19, 940 36 Passau, Spolková republika Německo (dále jen „Zhotovitel“) jako Zhotovitel Stavby “ D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, D56 Frýdek-Místek – připojení na D48” v souladu se Smlouvou o dílo č. 16PT – 000563/17 uzavřenou dne 5. 4. 2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, které tvoří přílohu usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související,

tímto čestně prohlašují, že:

Zhotovitel v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem od 12.3.2020 do 17.5.2020 a pandemií onemocnění COVID-19 neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (Krizový zákon) či dle jiných právních předpisů.

Ve Frýdku-Místku dne

PORR a.s.

člen představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.

předseda představenstva

člen představenstva

HABAU CZ s.r.o.

jednatel

_____ MSc

jednatel

Berger Bau SE

představenstvo