



Smlouva o dílo č. RISM/DILO – 2020/0439-D1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Město Dvůr Králové nad Labem**
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČO 002 77 819
DIČ CZ00277819
zástupce Ing. Jan Jarolím – starosta města
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu: 187589301/0300

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **KAMPA – MARYNKA s.r.o.**
se sídlem Lesní 1060,514 01 Jilemnice
IČO 260 14 998
DIČ CZ260 14 998
zastoupený František, Lenka a Jiří Marynkovi
bankovní spojení **Česká spořitelna a.s. Jilemnice**
číslo účtu **1264721359/0800**
dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Z důvodu neúnosného podloží bylo nutné změnit konstrukci v chodníku. Změna spočívá ve vypuštění sanací ze štěrku v tl. 300 mm, vrstvy ze štěrku v tl. 150 mm a realizací směsi stmelené cementem SC C 8/10 v tl. 120 mm místo vrstvy ze štěrku v tl. 80 mm.

Dále bylo na žádost vlastníka pozemku nutno posunout skříň na ovládání a napájení veřejného osvětlení.

Z výše uvedených důvodů zhotovitel žádá o prodloužení termínu do 25.10.2020

Uvedené skutečnosti mají vliv na cenu díla, která se zvyšuje o 12.308,12 bez DPH, tj. 14.892,82 vč. DPH.

Článek 3

Termín plnění

TERMÍN DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ SE PRODLUŽUJE O SEDM DNŮ, TJ. DO 25.10.2020.

ČLÁNEK 4

CENA DÍLA

- 1) Cena za provedení díla dle článku 4. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, se upravuje – zvyšuje o 12.308,12 Kč bez DPH, tj. 14.892,82 Kč vč. DPH a tedy činí

Původní cena – 3.778.031,11 Kč bez DPH

Zvýšení o – 12.308,12 Kč bez DPH

Nová cena – 3.790.339,22 bez DPH

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 3.790.339,22 Kč

SLOVY:

TŘIMILIÓNYSEDESETDEVADESÁTTISÍCTŘISTATŘICETDEVĚTKORUNDVACETDVAHALÉŘŮ

STAVEBNÍ ZAKÁZKA JE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2020-0439 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem č. R/661/2020 – 64. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.10.2020


dne

dne

23. 10. 2020

Za objednatele:

Dvůr Králové nad Labem



Za zhotovitele:

Jilemnice

KAMPA

