

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Červenka TNS - Oprava dešťové
kanalizace a oplocení“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-2445/2020**

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419,

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20045/03200/01

I.

Dne 26. 6. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-2445/2020, č. zhotovitele 20045/03200/01 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava dešťové kanalizace a oplocení na TNS Červenka.

Smluvní strany se dohodly v souladu s částí 17. přílohy č. 1 Smlouvy na změně díla, jelikož v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce, dodávky nebo služby neobsažené v Zadávací dokumentaci, které jsou nezbytné, a změna zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů. Současně by změna zhotovitele způsobila objednateli značné obtíže a zvýšení nákladů.

Na základě Změnového listu č. 1 se tímto Dodatkem ke smlouvě mění čl. 3.3 smlouvy Cena díla a čl. 3.7 smlouvy Lhůta pro dokončení díla následovně:

3.3 Cena Díla bez DPH: 3 840 101,45 Kč (původní cena dle smlouvy)

Cena Díla po změně dle Dodatku č. 1 bez DPH: 4 221 976,13 Kč

3.7 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo do **konce února 2021**.

Důvod vytvoření Změnového listu č. 1 byl:

- V průběhu realizace došlo ke zjištění, že montáž štěrbínového odvodňovacího žlabu není možné provést z důvodu velké váhy a přítomnosti vedení VN kabelů, žlab bude nahrazen žlabem plastovým. Tato změna si vyžádá uložení nové revizní šachty kanalizace. V trase výkopových prací se nacházelo množství neidentifikovaných kabelů a zemního uzemňovacího vedení nad rámec vyjádření dotčených správců inž. sítí. Uzemňovací síť na základě měření je nutné opravit a doplnit.
- Vzhledem k deštivému počasí bylo nutné čerpat spodní vodu, s kterou projekt a ani rozpočet nepočítal a bylo nutné do rozbahnělého terénu připravit přístupovou cestu pro uložení vsakovací jímky dle projektu, která váží cca 16 tun.
- Rovněž je nutné pod nově pokládanou panelovou plochu do rozbahnělého terénu položit pod štěrkové lože separační geotextílii, která není v projektu ani rozpočtu.
- Zvýšena byla i výměra množství stavební sutě z demontovaného starého oplocení a to konkrétně zemní patky, které byly větší, než počítal projekt a rozpočet.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve (4) čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží (2) dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží (2) dvě vyhotovení.

V Olomouci dne 10. 12. 2020

V Olomouci, dne 10. 12. 2020

.....
Ing. Ladislav Kašpar

Reditel

**Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace**



Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

.....
Ing. Hynek Schilberger

místopředseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

*IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (66)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25809523, DIČ: CZ25809523*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1266047

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ade99ba4-fb4d-4eb5-973f-659142eaa7fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.12.2020 07:24:01



6cafb877-ea13-48c1-bde7-1d1e31201ca1