

## ZMĚNOVÝ LIST č.1

**Název veřejné zakázky:** Červenka TNS – Oprava dešťové kanalizace a oplocení

**Označení/číslo původní Smlouvy:** E 633-S-2445/2020

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

SO 01 – Oprava dešťové kanalizace

SO 02 – Oprava oplocení

Termínu dokončení : původní : do prosince 2020

nový : do února 2020 →

2021

OP MAXIL

### **Zdůvodnění a popis změny:**

V rámci výše uvedené stavby došlo v průběhu realizace dle smlouvy č. E 633-S-2445/2020 ke zjištění, že montáž šterbinového odvodňovacího žlabu není možné provést z důvodu velké váhy a přítomnosti vedení VN kabelů, žlab bude nahrazen žlabem plastovým. Tato změna si vyžádá uložení nové revizní šachty kanalizace. V trase výkopových prací se nacházelo množství neidentifikovaných kabelů a zemního uzemňovacího vedení nad rámec vyjádření dotčených správců inž. sítí. Uzemňovací síť na základě měření je nutné opravit a doplnit. Rovněž vzhledem k deštivému počasí bylo nutné čerpat spodní vodu s kterou projekt a rozpočet nepočítal a bylo nutné do rozbahněného terénu připravit přístupovou cestu pro uložení vsakovací jímky dle projektu, která váží cca 16 tun. Rovněž je nutné pod nově pokládanou panelovou plochu do rozbahněného terénu položit pod šterkové lože separační geotextilii, která není v projektu ani rozpočtu. Nad rámec projektu a rozpočtu je i zvýšená výměra množství stavební sutě z demontovaného starého oplocení a to konkrétně zemní patky, které byly větší než počítal projekt a rozpočet.

### **Seznam příloh:**

Příloha č.1 – Rozpis ocenění změn položek

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

\*\* vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

### **Finanční vyjádření změny v Kč:**

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Vícepráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu	722 267,13	
Méněpráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu	340 392,45	
<b>Celkem</b>	<b>381 874,68</b>	
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací	381 874,68	

Cena dle SOD	3 840 101,45
Cena díla včetně předchozích dodatků	3 840 101,45
<b>Cena díla po změně dle Dodatku</b>	<b>4 221 976,13</b>

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 4§ 222 ZZVZ)	0%	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 5§ 222 ZZVZ)	9,94%	
<b>Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD</b>	<b>9,94%</b>	

**1/ Návrh změny vypracoval\*:**

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva, IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Olomouc, Albertova 21, PSČ 779 00

V Olomouci

Datum: ..... 4. 12. 2020 .....

Podpis: 

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: František Procházka  
Technický dozor investora

Datum: ..... 4. 12. 2020 .....

Podpis: 

**3/ Stanovisko přednosty SPS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Chaloupka Jaroslav

Datum: ..... 4. 12. 2020 .....

Podpis: 


**4/ Stanovisko NPI:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Weiss Jan

Datum: ..... 4. 12. 2020 .....

Podpis: 


**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji


Jméno: Ing. Kašpar Ladislav

Datum: ..... 4. 12. 2020 .....

Podpis: 

Ředitel OŘ Olomouc

(razítko)

 Správa železnic  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[099]

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1266046

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 967b8c9a-f310-49ea-8994-be168b3aaf78

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.12.2020 07:24:01



7f6bc878-37ad-4799-95f2-b22a8411ada0