

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava staničních kolejí v žst.
Bylnice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Ladislavem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Olomouc, Nerudova 1, PSČ 779 00

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-3498/2020**

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 258 69 523, DIČ: CZ 258 69 523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

Vladimírem Dvořákem, členem představenstva

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Dne 18. 9. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-3498/2020 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava staničních kolejí v žst. Bylnice.

Smluvní strany se dohodly v souladu s částí 17. přílohy č. 1 Smlouvy na změně díla, jelikož v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce, dodávky nebo služby neobsažené v Zadávací dokumentaci, které jsou nezbytné, a změna zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů. Současně by změna zhotovitele způsobila objednateli značné obtíže a zvýšení nákladů.

Na základě Změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se tímto dodatkem upravují některé položky přílohy č. 4 této smlouvy.

Důvodem vytvoření Změnového listu č. 1 je ten, že vlivem nízkých teplot při zřizování BK došlo k navýšení počtu použití napínacího zařízení – napínání kratších úseků. Z důvodu změny technologie pokládky kolejového roštu došlo k úspoře celkového počtu svarů. Z důvodu konečné úpravy výškové polohy koleje navržené SŽG, došlo ke zvýšení nivelity koleje a tím větší potřeby dodávky a přepravy štěrku frakce 32/63 třídy BI.

Tímto Změnovým listem č. 1 nedošlo ke změně celkové ceny díla.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve (4) čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží (2) dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží (2) dvě vyhotovení.

V Olomouci 25. 11. 2020

Správa železnic, státní organizace

V Olomouci 25. 11. 2020

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

.....

Ing. Slav Kašár
ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

.....

Ing. Hana Schilbergerová
místopředseda představenstva

*IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (66)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523*

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „Oprava staničních kolejí v žst. Bylnice“

Číslo veřejné zakázky*: E633-S-3498/2020

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým** :

Zdůvodnění a popis změny:

V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu provedených prací. Změna je níže řešena.

SO 01 Kolej č. 3

- 1) Použitá technologie svařování kolejnic termitem je kvalitativně stejná jako původně zamýšlená technologie odtavovacím stykovým svařováním. S ohledem na klimatické podmínky a nízké teploty byla použita technologie svařování kolejnic termitem. Použitím technologie svařování kolejnic termitem nedošlo k porušení předpisu S3/2 článku 112, kde je uvedeno. Odtavovacím stykovým svařováním musejí být svařeny kolejnice do pásů:
 - pro koleje ve směrových obloucích o poloměru $R \leq 400$ m, kromě případů, kdy z důvodu hodných zřetele je vhodnější použít jinou standartní technologii svařování kolejnic.
- 2) Z důvodů nízkých teplot při zřizování BK došlo k navýšení počtu použití napínacího zařízení – napínání kratších úseků.
- 3) Z důvodu změny technologie pokládky kolejového roštu došlo k úspoře celkového počtu svarů
- 4) Z důvodu konečné úpravy výškové polohy koleje navržené SŽG, došlo ke zvýšení nivelety koleje a tím větší potřeby dodávky a přepravy šterku frakce 32/63 třídy BI.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 Kolej č. 3, Vícepráce a méněpráce – dle přiloženého soupisu	125 000,-	125 000,-
Celkem	125 000,-	125 000,-
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací	0	
Cena dle SOD	9 253 400,-	

Cena díla včetně předchozích Dodatků	9 253 400,-
Cena díla po změně dle Dodatku	9 253 400,-

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 4§ 222 ZZVZ)	0 %	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZVZ)	0 %	
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	1,35 %	

1/ Návrh změny vypracoval*:

IDS - Olomouc a.s.

V Olomouci Datum: 24.11.2020 Podpis:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, ST Zlín

V Olomouci Datum: 24.11.2020 Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 24.11.2020 Podpis:

3/ Stanovisko přednosty ST:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 24.11.2020 Podpis:

4/ Stanovisko NPI:

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Datum: 24.11.2020 Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav Datum: 24.11.2020 Podpis:
Ředitel OŘ Olomouc

(razítko)

 Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

* jméno, funkce, organizace/firma

Návrh změnového listu 1

Název stavby :
Název PS,SO

Oprava staničních kolejí v žst. Bylnice
SO - 01 Kolej č. 3

Poř. číslo	Položka technické	Měrná jednotka	Množství dle SOD	ZL Celkem	ZL Vícepráce	ZL Méněpráce	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Položka je o oceněná podle:
pol.	Název položky specifikace		vč. dodatků	množství	množství	množství	změně	(CZK)	(CZK)	(CZK)	(CZK)	podle:
13	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	5910020130	svar	0,000	12,000	12,000	0,000	12,000			0,00	SO 01
14	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	5910015020	svar	20,000	-20,000	0,000	-20,000	0,000			-125 000,00	SO 01
15	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	5910035030	svar	2,000	2,000	2,000	0,000	4,000			0,00	SO 01
20	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	5905105030	m3	360,000	17,639	17,639	0,000	377,639			0,00	SO 01
21	Kamenivo drcené štrk frakce 31,5/63 třídy B1	5955101000	t	2 100,000	28,223	28,223	0,000	2 128,223			0,00	SO 01
28	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	9902100700	t	3 270,000	28,223	28,223	0,000	3 298,223			0,00	SO 01
Celková cena CZK									0,00	125 000,00	-125 000,00	

Zpracováno dne: 24.11.2020

Souhlasí :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Soupis prací - rekapitulace ZL1
Oprava staničních kolejí v žst. Bylnice

číslo PS,SO	Název PS,SO	Vícepráce	Méněpráce	Změna celkem
SO 01	<i>Kolej č. 3</i>	125 000,00	-125 000,00	0,00
CELKEM		125 000,00	-125 000,00	0,00

Zpracováno dne: 24.11. 2020

Souhlasí :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1266285

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3df6f673-b27c-4a2c-aa5e-9473dc72be6c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.12.2020 08:33:01



9ce60f58-66e1-4d03-a0f5-ad662a770a92