

Dohoda o finančním vypořádání nároku na dodatečnou platbu (dále též jen „dohoda“)

mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy

(dále též jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

Kontron Transportation s.r.o.

se sídlem Ke Štvanici 656/31, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze., oddíl C, vložka 8707

zastoupená **Ing. Petrem Vítkem**, jednatelem

(dále též jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

PREAMBULE

1. Nabídka zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „GSM-R Votice – České Budějovice“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 9. 4. 2019 smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele: E618-S-1096/2019/PH; číslo smlouvy zhotovitele: 2019/VIT/1240 (dále jen „smlouva“), ve které se zhotovitel zavázal, že pro objednatele dané dílo provede a objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 11. 4. 2019 zveřejněním v registru smluv.
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České republiky postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu šíření nákazy onemocnění COVID-19. Nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl ukončen ke dni 17. 5. 2020.

3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného nouzového stavu a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných nákladů.
4. Svým dopisem ze dne 2. 6. 2020 zhotovitel oznámil vznik claimu na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19.
5. Svým dopisem ze dne 12. 8. 2020 předložil zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy zcela podrobný/konečný claim na dodatečnou platbu náhrady nákladů ve výši 1 998 214, 27 Kč bez DPH, které vynaložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vydaného usnesením Vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020.
6. Správce stavby takto předložené claimy zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních podmínek.
7. Svým určením (rozhodnutím) ze dne 2. 9. 2020 správce stavby rozhodl a současně určil oprávněnou výši dodatečné platby uplatněné v claimu zhotovitele.
8. Objednatel zaslal zhotoviteli dne 30. 11. 2020 své oznámení o nesouhlasu s určením správce stavby.
9. Zhotovitel správci stavby v souladu s pod-čl. 20.1 odst. 1 smluvních podmínek předložil claim až dne 2. 6. 2020. Proto zhotoviteli náleží dle pod-čl. 20.1 odst. 2 smluvních podmínek nárok na dodatečnou platbu za ztížené podmínky práce skutečně fyzicky provedené v období od 5. 5. 2020 do 3. 6. 2020 ve výši 567 616, 61 Kč bez DPH.
10. Z jednání smluvních stran vedených v souladu s pod-čl. 20.5 [varianta B] smluvních podmínek vzešla shoda, že zhotovitel má nárok na dodatečnou platbu za ztížené podmínky práce skutečně fyzicky provedené pouze v období od 5. 5. 2020 do 3. 6. 2020 (*pozn. část Nouzového stavu a celé období pro zotavení*) ve výši 567 616, 61 Kč bez DPH. Zhotovitel tak nemá nárok na dodatečnou platbu za ztížené podmínky práce skutečně fyzicky provedené v období od 12. 3. 2020 do 4. 5. 2020 ve výši 1 430 597, 66 Kč bez DPH.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě je nárok zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho claimu v části, o které se zhotovitel s objednatелеm shodli, že na ní z důvodu podání oznámení claimu až dne 2. 6. 2020 má zhotovitel nárok.
2. Předmětem dohody je následující nárok zhotovitele na dodatečnou platbu:
 - a. Paušalizovaná kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce v období od 5. 5. 2020 do 3. 6. 2020 (*pozn. část Nouzového stavu a celé období pro zotavení*) ve výši 567 616, 61 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že částka uvedená v předchozím odstavci z uplatněného claimu zhotovitele je oprávněnou.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzací nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce v období od 5. 5. 2020 do 3. 6. 2020 (pozn. část Nouzového stavu a celé období pro zotavení) objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši 567 616, 61 Kč bez DPH. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady zhotovitele z nároku, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s tímto nárokem věcně souvisí.
3. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnuje veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek jak z důsledků vyhlášeného nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky i mimo ně do dne uzavření této dohody. Jakýchkoliv dalších claimů či částí claimů z těchto příčin dosud neuplatněných, správcem stavby zamítnutých anebo objednatel rozporovaných se zhotovitel vzdává. Z důvodu právní jistoty se na tomto místě výslovně stanovuje, že zhotovitel nebude po objednateli nikterak uplatňovat (zejm. soudní cestou) částku 1 430 597, 66 Kč bez DPH za ztížené podmínky práce skutečně fyzicky provedené v období od 12. 3. 2020 do 4. 5. 2020, na které se zhotovitel s objednatel shodli, že na ní z důvodu podání oznámení claimu až 2. 6. 2020 nemá zhotovitel nárok.

III.

1. Částku finančního narovnání dle 2. odstavce článku II. této dohody uhradí objednatel zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je zhotovitel oprávněn po uzavření této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede objednatel.
3. Je-li jedno nebo více ustanovení této dohody neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení dohody v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě dohody, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
4. Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými vzestupnou číselnou řadou.

5. Tato dohoda je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) zhotovitel.

04 -12- 2020

V Praze dne:

Objednatel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

04 -12- 2020

V Praze dne

Zhotovitel:

.....
Ing. Petr Vitek
jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1266606

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7963f729-14ae-4cdc-9638-fe39697b2105

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.12.2020 09:51:03



7f459f14-c700-48bf-b893-7a1461f1c069