

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-102 ze dne 6. 4. 2020
(SMVS: 107V751003851)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjaavk
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Horák (technický dozor objednatele)
[REDACTED]
Miroslav Malík (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona), [REDACTED]
[REDACTED]
Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha), [REDACTED]
[REDACTED]
společně dále jen „TDO“

- koordinátor BOZP:

Ing. Vladislav Bezděka [REDACTED]

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

BBP Stavby s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297

Sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČO: 038 75 199
DIČ: CZ03875199

Zastoupená: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-1988110297/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ww8ymk3

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-102 ze dne 6. 4. 2020 na zhotovení díla – stavby „**Praha, Ruzyně, kas. 17. listopadu - budova č. 1 - 1.NP rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je upřesnění předmětu smlouvy - vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a s tím související úprava smluvní ceny za dílo a termínu dokončení díla z důvodu dodatečných prací, nutných k řádnému dokončení díla, jejichž potřebnost nebylo možné předvídat před uzavřením smlouvy.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 – č. 20, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 4 236 151,33.Kč vč. DPH (3 500 951,51.Kč bez DPH, 735 199,82.Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 2 162 696,73 vč. DPH (1 787 352,67Kč bez DPH, 375 344,06 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

2 073 454,60 Kč vč. DPH (1 713 598,84 Kč bez DPH, 359 855,76.Kč 21% DPH).

- 2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

36 520 619,65 Kč bez DPH

(slovy: třicet šest milionů pět set dvacet tisíc šest set devatenáct korun českých a šedesát pět haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 7 669 330,13 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 44 189 949,78 Kč

(slovy: čtyřicet čtyři miliónů jedno sto osmdesát devět tisíc devět set čtyřicet devět korun českých a sedmdesát osm haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 5. 2. 2021** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – č. 20 – počet stran: 160
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1

3.2. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením OŘS

**Ing. Roman
Mistoler**

Digitálně podepsal
Ing. Roman Mistoler
Datum: 2020.12.14
09:07:16 +01'00'

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

**Ing. Jakub
Blaťák**

Digitálně podepsal
Ing. Jakub Blaťák
Datum: 2020.12.10
08:23:07 +01'00'

Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.
na základě plné moci
BBP Stavby s.r.o.

podepsáno elektronicky

Rekapitulace stavby - Praha, Ruzyně, kas. 17. listopadu - budova č. 1 - 1.NP rekonstrukce

SoD č. 6440-OŘS1-2019-102		Dodatek č. 1		SoD vč. Dodatku č. 1
	SoD	Vícepráce	Méněpráce	
bez DPH	34 807 020,81	3 500 951,51	-1 787 352,67	36 520 619,65
DPH 21%	7 309 474,37	735 199,82	-375 344,06	7 669 330,13
vč. DPH	42 116 495,18	4 236 151,33	-2 162 696,73	44 189 949,78

Za správnost :

Roman
Prášek

Digitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2020.12.09
12:20:02 +01'00'