

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 65/2020

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732

Odpovědný zástupce: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Se sídlem: Čechova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: EVEN s.r.o stavební společnost
Se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v OR: vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139924
Zastoupená: jednatelem panem Marcelem Vargou
IČO: 28062841
DIČ: CZ28062841
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Předmět díla

Předmětem plnění je zhotovení díla : **Oprava balkonů a teras, U Lesa 2, České Budějovice**

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VI: Termín plnění a VII: cena, splatnost ceny, fakturace

VI. Termín plnění

Zahájení prací ze smlouvy:	31.08.2020
Termín ukončení podle smlouvy:	10.12.2020
Nový termín ukončení:	18.12.2020

Zdůvodnění : Dodatek k prodloužení termínu byl vyvolán nepřízní počasí, snížením venkovní teploty a tím ke zpomalení postupu stavebních prací. Teploty byly zaznamenány průběžně ve SD.

VII. Cena, splatnost ceny, fakturace

Původní cena ze SoD bez DPH	2.274.786,00 Kč
vícepráce	240 482,83 Kč
méněpráce	-72 967,50 Kč
Rozdil méněpráce, vícepráce	167 515,33 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH	2 442 301,33 Kč

Zdůvodnění vícepráce : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby, technologicky nebylo možné vyspádovat pouze 15mm silnou vrstvu bet .potěru do požadovaného spádu, proto byla nahrazena potěrem tř.C20 s vlákny v tl. 40-60mm. Dále byla odstraněna nesoudržná omítka na obvod. stěnách teras a na stěnách balkonů provedena penetrace, přesít'ování a nový nátěr. Vše zpracováno v rozpočtu-vícepráce viz příloha a odsouhlaseno technickým dozorem.

Méněpráce: Vyspravení bet.kce cementovou maltou tl.10mm (hlava atiky)do spádu. Vše zpracováno v rozpočtu-méněpráce viz příloha a odsouhlaseno technickým dozorem.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.65/2020 ze dne 20.8.2020

Ostatní ustanovení smlouvy SoD 65/2020 z 20.7.2020 se nemění.

Přílohy: Rozpočet vícepráce - méněpráce

V Českých Budějovicích dne : 8.12.2020

Mgr. Petr Šindelář

Marcel Varga

jednatel společnosti

jednatel společnosti