
**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Vybudování Kongresového centra v budově parkovacího domu“

Číslo Objednatele	SML0002/2020/2/2020
Číslo Zhotovitele	I 1/2020/224

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 16. 1. 2020,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Barborská 51 – 53, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený: Janou Šorfovou, ředitelkou příspěvkové organizace
IČ: 000 69 922
Bankovní spojení: [REDAKCE]

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

POZIMOS, a. s.

se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2
jednající Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
IČO: 00147389 DIČ: CZ00147389
Bankovní spojení: [REDAKCE]

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Vybudování Kongresového centra v budově parkovacího domu“ byly zjištěny skutečnosti, které byly zohledněny formou změnových listů a schváleny dodatkem č. 1. Na základě schválených změn v dodatku č. 1 bylo nutné aktualizovat Projektovou dokumentaci – Změna stavby před dokončením, která si vyžádala nezbytný čas na zpracování. Absence aktualizované Projektové dokumentace – Změna stavby před dokončením, týkající se schválených změn, vyvolala překážku na straně objednatele dokončit dílo v řádném termínu. Zhotovitel požaduje prodloužení termínu i s ohledem na šíření nákazy COVID -19 u smluvních partnerů zajišťujícími dodávky materiálu na stavbu.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k aktualizované Projektové dokumentaci – Změna stavby před dokončením, vyplývající ze schválených Změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 6 a 7 v návaznosti na nezbytnost aktualizace Požárně bezpečnostního řešení, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Vybudování Kongresového centra v budově parkovacího domu“ podle Projektové dokumentace – Změna stavby před dokončením a prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Atelier M1 architektu s. r. o., Markétská 1/28, 169 00 Praha 6 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího na výběr zhotovitele předmětu díla., ve znění Změnových listů číslo 1, 2, 3, 5, 6 a 7. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Doplňná projektová dokumentace obsahuje:

Projektová dokumentace - Změna stavby před dokončením – stavební část včetně výkresů ze dne 14.10.2020

Architektonicko-stavební řešení, revize 2, ze dne 23.9.2020.

Požárně bezpečnostní řešení - Změna stavby před dokončením, 09/2020

Vzduchotechnika a vytápění - Změna stavby před dokončením - aktualizace ke dni 30.9.2020

Silnoproudá elektrotechnika - Změna stavby před dokončením, ze dne 7.10.2020

Elektronické komunikace - Změna stavby před dokončením, ze dne 7.10.2020

Místem plnění předmětu plnění díla je Barborská 51-23, 284 01 Kutná Hora

- b) Vzhledem k době zpracování aktuální Projektové dokumentace – Změna stavby před dokončením a šíření nákazy COVID-19 u smluvních partnerů dodavatele, se původní znění čl. II., bod 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 52 týdnů od protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č.

1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále také „FHS“). Doba plnění předmětu smlouvy se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou z důvodů na straně objednatele nemohl zhotovitel začít s plněním dle této smlouvy, a to zejména z důvodu pozdějšího podpisu smlouvy oproti předpokládané době počátku plnění uvedené v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. I odst. 1.9. této smlouvy.“

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č..... 2020/RK ze dne

Příloha: Formulář pro ohlášení změn ze dne 5.11.2020

V dne.....

Zhotovitel
POZIMOS, a. s.

V dne.....

Objednatel
**Galerie Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Ing. Jiří Havlík
předseda představenstva

Jana Šorfová
ředitelka p.o.